Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«22» қазан 2025 ж.

Тапсырыс беруші «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 070340004253, 8 (7142) 53-20-90, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қ., Тәуелсіздік көш., 85

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ЖСН, телефон-жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы-заңды тұлғалар үшін, БСН, телефон, пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

«БарсСтройCompany» ЖШС 2025 жылғы 22 қыркүйектегі сәйкестік туралы декларациясы (қоса беріледі), Бекжанов Таир Ренатович, Қостанай қ., Дулатов көш., 230, БСН 130940012130, 8 (778) 240-45-75

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекенжайы, БСН, телефоны

2025 жылғы 22 қыркүйектегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар (қоса беріледі), «Техноинжиниринг-М» ЖШС директоры Шагирбаев Ерсин Нагашибаевич, 2023 жылғы 7 наурыздағы № KZ47VJE00079473 (тірек және қоршау құрылымдары), 2023 жылғы 7 наурыздағы № KZ09VJE00079478 (инженерлік желілер), 2025 жылғы 19 мамырдағы № KZ15VJE00080825 (технологиялық жабдықтар) сараптамалар аттестаттары, БСН 180940016122, тел. 8 (777) 470-11-55

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сараптамаларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) № және аттестаттарды алған күні, БСН, телефон

2025 жылғы 22 қыркүйектегі орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар (қоса беріледі), «Redline Pro», БИЖ Әліпбек Өркен Нүркенұлы, БСН 080140014245, 8(707) 055-00-00

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сараптамаларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) № және аттестаттарды алған күні, БСН, телефон

негізінде

Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Диевка ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үй (корпус) нөмірі)

мердігер (бас мердігер) Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Диевка ауылында газ тарату желілерінің құрылысы, жаңа құрылыс, жауапкершілік деңгейі II (қалыпты), техникалық жағынан күрделі объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынған әзірлікке тексеру жүргізе отырып,

объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделілік, объектінің мекенжайы бойынша

атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын, оның ішінде 20__ жылғы «__»_____атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы тексере отырып, танысу жылы, күні

1. Объектінің құрылысы

1) 2022 жылғы 20 сәуірдегі № 3 жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат, Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Диевка ауылдық округі әкімінің шешімі

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын заңды фактілердің (заң құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлік құқығы туралы куәлік, жер учаскесін меншік құқығында иеленетін мемлекеттік емес заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған кезде беру актісі немесе болу балансы немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын не қайта құру (қайта жоспарлау) туралы шешімді сатып алған, ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) 20 ___жылғы «__» №_____; шешім шығарған органның атауы.

2) «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ 2024 жылғы 13 тамыздағы құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны KZ77REA00410860, 2025 жылғы 21 қазандағы KZ21REA00507510

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талон қабылданған күні мен №

3) «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ бекіткен, 2022 жылғы 28 қарашадағы № 168-НҚ бұйрығымен бекітілген

жобаның күні мен нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Redline Pro» ЖШС жобасының (жобалау-сметалық құжаттаманың) РП№70-2022

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

негізінде жүзеге асырылды.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:

жұмыстардың басталуы 2024 жылғы тамыз;

(ай, жыл)

Жұмыстардың аяқталуы 2025 жылғы қыркүйек;

(ай, жыл)

құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: 4,0;

іс жүзінде ай: 4,5

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар: *(қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы/ұзақтығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және т.б. барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа) тиісінше нысаналы өнімнің немесе қызметтердің негізгі түрлерінің өлшем бірліктерінде толтырылады):*

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
төмен қысымды газ құбыры Г1 (ұзындығы)	м	18 493,0		17 432,85	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызметтер көрсету)_____

_____;

көлемі көрсетілген өнімді шығаруды бастау фактісі

Тұрғын үй келесі көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі - м2)		
Қабат саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	Шаршы метр (бұдан әрі - м3)		
Оның ішінде жер асты бөлігінде	$м^3$		
Кіріктірілген, кіріктірілген-жапсарлас және жапсарлас үй-жайлардың ауданы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	пәтер ауданы, $м^2$		пәтер саны	пәтер ауданы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Газ құбырын төсеу жерасты орындауда қарастырылған. ПЭ 100 ГАЗ SDR11 полиэтилен құбырларынан жерасты орындалған газ құбыры ҚР СТ бойынша МЕМСТ50838-2011. Төмен қысымды газ құбыры Г1: жерасты ПЭ Д250 – 5442 м, Д160 – 23 м, Д140 – 552 м, Д110 – 1174 м, Д90 – 1965,85 м, Д63 – 8276 м.

Жерден шығу торабы Д57 – 365 дана, Д159 – 1 дана, Д108 – 1 дана, тірек – тіректер Д57 – 365 дана.

Газ құбырының жалпы ұзындығы – 17 432,85 м

оны орналастыру ерекшеліктері, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынақтан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде белгіленген;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттың, құрылыстың, үй-жайдың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалық-сметалық құжаттама) бойынша объектінің сметалық құны: барлығы 535 624 557,00 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 502 712 217,00 теңге; жабдықтар, құралдар және мүкәммал____ теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны барлығы 513 278 319,02 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 484 763 959,00 теңге, жабдықтар мен мүкәммал ____теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада көзделген 100% және іс жүзінде 100% қолданылған (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділік классы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Диевка ауылындағы газ тарату желілері пайдалануға берілсін

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы (лар)_____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні, мөр орны (бар болса)

2) аккредиттелген ұйым «Техноинжиниринг - М» ЖШС,

директоры Байботаев Р.О.

құрамында аттестатталған сарапшы (лар) бар ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні, мөр орны (бар болса)

Шагирбаев Е. Н., 07.03.2023 ж. № KZ09VJE00079478 (инженерлік желілер), 07.03.2023 ж. № KZ47VJE00079473 (тірек және қоршау құрылымдары), 19.05.2023 ж. № KZ15VJE00080825 (технологиялық жабдық) сарапшының аттестаттары

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні, мөр орны (бар болса)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші «Redline Pro» ЖШС,

директоры Мұсабай Е.Б.

(ұйым атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, қолы, күні, мөр орны (бар болса)

_____

2) ұйым _____

құрамында аттестатталған сарапшы (лар) бар ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні, мөр орны (бар болса)

3) _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні, мөр орны (бар болса)

3) аттестатталған сарапшы (лар) _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні, мөр орны (бар болса)

Мердігер (бар мердігер) Бекжанов Т.Р.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» октября 2025 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», БИН 070340004253, тел. 8 (7142) 53-20-90, 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 22 сентября 2025 г., ТОО «БарсСтройCompany», Бекжанов Таир Ренатович, г. Костанай, ул. Дулатова, 230, БИН 130940012130, 8 (778) 240-45-75

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 22 сентября 2025 г., ТОО «Техноинжиниринг-М», Шагирбаев Ерсин Нагашбаевич, аттестаты эксперта № KZ47VJE00079473 (несущие и ограждающие конструкции) от 07.03.2023 г., № KZ09VJE00079478 (инженерные сети) от 07.03.2023 г., № KZ15VJE00080825 (технологическое оборудование) от 19.05.2023 г., БИН 180940016122, тел. 8 (777) 470-11-55

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от 22 сентября 2025 г., ТОО «Redline Pro», ГИП Әліпбек Өркен Нүркенұлы, БИН 080140014245, тел. 8 (707) 055-00-00

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство газораспределительных сетей в с. Диевка Аулиекольского района Костанайской области, новое строительство, II уровень ответственности технически не сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Костанайская область, Аулиекольский район, село Диевка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года, дата ознакомления, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающий документ на земельный участок от 20 апреля 2022 г. № 3 решение акима Диевского сельского округа Аулиекольского района Костанайской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»20____года №_____; наименование органа вынесшего решение.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата Костанайской области», 13 августа 2024 г. KZ77REA00410860, 21 октября 2025 г. KZ21REA00507510

наименование органа, принявшего уведомление, дата и номер принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Redline Pro», РП №70-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», приказ № 168-ОД от 28 ноября 2022 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2024 года;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2025 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0;
фактически, месяц: 4,5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
газопровод низкого давления Г1 (протяженность)	м	18 493,0		17 432,85	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Укладка газопровода предусмотрена в подземном исполнении. Газопровод в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК с ГОСТ 50838-2011. Газопровод низкого давления Г1: Подземный ПЭ Д250 – 5442 м, Д160 – 23 м, Д140 – 552 м, Д110 – 1174 м, Д90 – 1965,85 м, Д63 – 8276 м.

Узел выхода из земли Д57 – 365 шт, Д159 – 1 шт, Д108 – 1 шт, опоры – стойки Д57 – 365 шт.

Общая протяженность газопровода – 17 432,85м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 535 624 557,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 502 712 217,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 513 278 319,02 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 484 763 959,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: газораспределительные сети в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Техноинжиниринг - М»,_____

директор Байботаев Р.О. _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

Шагирбаев Е. Н., аттестаты эксперта № KZ09VJE00079478 (инженерные сети), от 07.03.2023 г., № KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 г. (несущие и ограждающие конструкции), № KZ15VJE00080825 (технологическое оборудование) от 19.05.2023 г._____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Redline Pro»,_____

директор Мусабай Е.Б. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата место печати (при наличии)

_____

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (- о в) , фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Бекжанов Т.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение 15к
акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта

(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода/длина	м	17432,85	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	17432,85	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран d =63	шт	26	ПЭ
	d =90	шт	8	ПЭ
	d =110	шт	2	ПЭ
	d =140	шт	4	ПЭ
	d =250	шт	4	ПЭ
	Кран шаровый Д = 50	шт	365	Сталь
	Д=150	шт	1	Сталь
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	367	ПЭ/Ст
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип_____, марка_____)	шт		

Горизонтальныйразрезскважины(колодца)	Вертикальныйразрезскважины(колодца)
Масштаб_____	Масштаб_____
Сливы не предусмотрены	-

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Приме-чание
1	Труба полиэтиленовая	Р50838-2011	ПЭ	250х22,7	5442,0	м
2	Труба полиэтиленовая	Р50838-2011	ПЭ	160х14,6	23,0	м
3	Труба полиэтиленовая	Р50838-2011	ПЭ	140х12,7	552,0	м
4	Труба полиэтиленовая	Р50838-2011	ПЭ	110х10,0	1174,0	м
5	Труба полиэтиленовая	Р50838-2011	ПЭ	90х8,2	1965,85	м
6	Труба полиэтиленовая	Р50838-2011	ПЭ	63х5,8	8276,0	м

Схема привязкискважины(колодца) к постоянным точкам-ориентирам

- Колодцы не предусмотрены

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ЭЛІПБЕК Ө.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

13 (он үш) парақта бау өткізілді

«Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшының

А. Бисембаев

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Омельченко

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 25 ж. « 19 » 11

"ӘУЛИЕКӨЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 176

« 21 » 10 2025 ж.

сервитут

Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы Әулиекөл ауданының бөлігі | 1

Өтінім 00227729705 Іс жүргізу ісі № 12:188:045:000:1212/29964

Жасалған күні 20.11.2025

Қадастрлық № Тіркелген уақыты 1448

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы:

с. Диевка

Тіркеуші (мекемесінің атауы) Омельченко С.А.

Бөлім басшысы Кушкель