Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СК Орда-Құрылыс» Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Алты Алаш 2, БИН: 08001400070041***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Нуртай Н.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Ж.Кулымбетов, А.Агайдаров, А.Жанкина в н.п Амангелди, Сырдарьинского района, Кызылординской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АЗАТБАКЫТ АЛИАКБАРОВ, 22/1, БИН 020340003543, Директор Бисембаев Нұржан Пермебайұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***БИН: 220740023079 ТОО "АстанаЛюксСтрой", БИН: 080940007767 ТОО «СК Алаш Құрылыс», БИН: 140240022657 ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ПСК Qabylet" ГСЛ №21033978 от 23.12.2021г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" приказ №140 от 14.12.2022г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	*шт*	*44*	*44*	*44*	*44*
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	*шт*	*11*	*11*	*11*	*11*
Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	*шт*	*44*	*44*	*44*	*44*
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	*м*	*865,3*	*865,3*	*865,3*	*865,3*
Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	*шт*	*6*	*6*	*6*	*6*
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	*м*	*1971*	*1971*	*1971*	*1971*
Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	*шт*	*44*	*44*	*44*	*44*
Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	*шт*	*44*	*44*	*44*	*44*
Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	*шт*	*17*	*17*	*17*	*17*
Колодцы круглые из сборного железобетона.	*шт*	*23*	*23*	*23*	*23*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число	площадь квартир, м2

				квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Точки подключения-врезка производится от существующих сетей водопровода Д110мм, сущ. близлежащих водопроводных колодцев. Сеть закольцована. Проектом предусматривается подводка к жилым домам. Для их подключения данным проектом запроектированы трубы d25x2.3 ПЭ100 SDR17 тип "питьевая", далее подключение к частным домам с установкой водомерных счетчиков в жилых домах, согласно СНиП РК 4.01-02-2009. Гарантийный напор в точках подключения – 14м и колодцы диаметром 1500м. Глубина заложения-1,9м.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***15 мая 2024г;***
(месяц, год)
окончание работ ***27 декабря 2024г;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Филиал «Сыр Сулы» РГП «Казводхоз»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Ж.Кулымбетов, А.Агайдаров, А.Жанкина в н.п Амангелди, Сырдарьинского района, Кызылординской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СК Орда-Курылыс» ***Нуртай Н.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУДЕГІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... СПОРНЫНЫҢ
ҚЫЗЫЛОРДАДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 883
20 24 - 23 - 09

Разработ.	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Наименование сооружения	
				Исполнительная схема	ТОО "ИН-ГЕО" ПРОЕКТ СЕРВИС

Формат А0