**Генподрядчик : ТОО "Райс KZ", БИН 110240020454**

**Субподрядчик: ТОО "Quba Group", БИН 231240007340**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий КГУ «Лицей – интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1» Карагандинская область,г.Караганда.**

Договор подряда: №04/01/24 от 04.01.2024 года

# Акт выполненных работ №1

за август 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **909360** |
| | | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **82350** |
| **1** | **1208-0101-0202**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | **$м^2$ кровли** | **30** | **437** | **13110** |
| **2** | **1208-0101-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **$м^2$ кровли** | **30** | **714** | **21420** |
| **3** | **1208-0101-0103**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** | **$м^2$ кровли** | **30** | **1 269** | **38070** |
| **4** | **1208-0101-0104**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** | **$м^2$ кровли** | **30** | **325** | **9750** |
| | | **Раздел 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **827010** |
| **5** | **6111-0402-0303**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство пароизоляции прокладной в один слой** | **$м^2$** | **30** | **457** | **13710** |
| **6** | **6111-0402-0103**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/** | **$м^2$ утепляемого покрытия** | **30** | **3 050** | **91500** |
| **7** | **6110-0302-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **$м^2$ стяжки** | **30** | **1 500** | **45000** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 30 | 320 | 9600 |
| 9 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,03 | 65 000 | 1950 |
| | | | | | | |
| 10 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стропила. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,5 | 240 500 | 120250 |
| 11 | 6107-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прогоны. Укладка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,2 | 101 000 | 20200 |
| 12 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 1,4 | 95 000 | 133000 |
| 13 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 2 | 8 500 | 17000 |
| 14 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 40 | 250 | 10000 |
| | | | | | | |
| 15 | 6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 40 | 8 900 | 356000 |
| 16 | 6110-0402-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство | м снегозадержателя | 8 | 1 100 | 8800 |
| | | | | | | |
| | ИТОГО по смете: | | | | | 909360 |
| | Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3% | | | | | 57290 |
| | Итого с затратами : | | | | | 966650 |
| | Итого к оплате : | | | | | 966650 |

**Субподрядчик:**

**ТОО "Quba Group"**

**Директор** _____ **Ахметкалиев Б.А.**

**Генподрядчик:**

**ТОО "РАЙС KZ"**

**Директор** _____ **Дзюба И.А.**