Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 181140010612**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SAURAN CONSTRUCTION" ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРДАБАСИНСКИЙ РАЙОН, КАЖЫМУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, СЕЛО ТЕМИРЛАНОВКА, УЛ. Ә.НУРМАХАНОВ, Д. 25 БИН/ИИН 160540017816**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2025г *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№33	2025-03-14				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материала	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»	31 901 590	28 483 562							3 418 027	31 901 590
ИТОГО по справке	31 901 590	28 483 562							3 418 027	31 901 590

Генподрядчик: **ТОО "A-III GROUP" БИН: 181140010612**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Оңғаров Әкім Бақытұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик: **ТОО "SAURAN CONSTRUCTION" БИН: 160540017816**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аузбаев Мақсат Қаныбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 181140010612**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SAURAN CONSTRUCTION" ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРДАБАСИНСКИЙ РАЙОН, КАЖЫМУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, СЕЛО ТЕМИРЛАНОВКА, УЛ. Ә.НУРМАХАНОВ, Д. 25 БИН/ИИН 160540017816**

Стройка : **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство клуба, библиотеки в п.Бабайкорган, сельского округа Бабайкорган г.Туркестан,ЮКО»**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№33 от 2025-03-14**

Акт выполненных работ №2

за 20.07.2025 года

№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 КЖ										
		Мс-1,2 СГ,ЗД АС-1 УЧТЕН В АР										
51	Е11-060501-0106	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м.**	м3	0,56		35495,93	6946,55	19878	3890	11368	4929	26791
		НР - 91%; СП - 8%				8250,89	1421,08	4620	796		1985	
	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,252	2,94112	1571,00		4620				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,779376	0,4365							
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0211584		389901,00	--	8250	--	8250	--	8910
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
		Пояс ОП1,2,3										
54	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	16,259346		42743,58	7020,55	694983	114150	353440	227123	995875
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	227393	22193		73768	
	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,58	139,505189	1630,00		227393				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,752024	12,2274							
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4200696		389901,00	--	163786	--	163786	--	176889
		СП - 8%				--	--	--	--		13103	
		Декор выступ										
57	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,68		42743,58	7020,55	71809	11794	36520	23468	102899
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	23495	2293		7622	
	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,58	14,4144	1630,00		23495				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,752024	1,2634							

РАЗДЕЛ 1. Стены

60	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15**	м3	3,931		66519,86	6478,50	261490	25467	153440	79686	368470
		НР - 91%; СП - 8%				21008,21	1267,89	82583	4984		27294	
	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,62	53,54022	1542,00		82559				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696696	2,7387							
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2186		389901,00	--	85232	--	85232	--	92051
		СП - 8%				--	--	--	--		6819	
		Деталь крепления к кирпичной перегородке ЛИСТ 24										
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,4		20503,73	1646,46	336261	27002	280132	31588	397277
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	29127	5585		29428	
	20082 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4	22,96	1265,00		29044				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,188552	3,0923							
65	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2432192		331233,00	--	80562	--	80562	--	87007
		СП - 8%				--	--	--	--		6445	
66	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,21179		21325,66	1969,20	4517	417	9	3885	9074
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	4091	178		672	
	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,06	2,554187	1601,00		4089				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3952	0,0837							
68	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,21931		996011,70	1861,70	218435	409	210454	7050	243524
		НР - 91%; СП - 8%				34528,00	796,91	7572	175		18039	
	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,8	4,561648	1660,00		7572				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3744	0,0821							
	20158 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,73	1,467382	1387,00		2035				
	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4896	0,192609		26,00		5			
71	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2**	м2	16,4		1324,33	16,62	21719	272	11596	9276	33475
		НР - 93%; СП - 8%				600,68	7,51	9851	123		2480	
21.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,402	6,5928	1512,00		9968				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00416	0,0682							
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2361323				
	Материалы		Тенге					1064497				
	Всего заработная плата		Тенге						427096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					722648				
		Накладные расходы	Тенге					388920				
		Сметная прибыль	Тенге					220020				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2970263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269
		Сметная заработная плата	Тенге						427096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2970263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269
		Сметная заработная плата	Тенге						427096			

РАЗДЕЛ 1. Стены

РАЗДЕЛ 6. Колонны К1-12шт ЛИСТ 65

148	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	6,918		36899,68	6946,55	255272	48056	147629	97168	341461
		НР - 91%, СП - 8%				8250,89	1421,08	57080	9831		40363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							147629		341461

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 АС

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	Е11-080201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до**	м3 кладки	186,39		34774,25	4198,67	6481572	782590	4010479	1744819	8884503
		НР - 93%, СП - 8%				9058,98	1006,74	1688503	187646		658111	
	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6607	1055,097873	1601,00		1689212				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55744	103,9012							
	20102 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	112,3245	-1806,00		-202858				
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	177,04		34444,27	4198,67	6098014	743332	3833094	1580834	8293156
	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3718	951,023472	1601,00		1522589				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55744	98,6892							
	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,66	31,226184	1601,00		49993				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5616	0,299							
	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,66	8,585987	1946,00		16708				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0608	0,2789							

ПЕРЕГОРОДКИ

7	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	281,59		5574,90	386,49	1569836	108832	768464	667819	2416667
		НР - 95%, СП - 8%				2459,39	90,72	692540	25546		179012	
	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5108	425,426172	1630,00		693445				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,050232	14,1448							
	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,66	12,423601	1601,00		19890				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5616	0,1189							
		НР - 118%, СП - 8%				895,79	1,69	6844	13		1326	
	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,558	4,26312	1601,00		6825				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000936	0,0072							

ВЕНТКОРОБ

11	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,047		193852,07	1557,11	9111	73	7432	1474	11432
		НР - 90%, СП - 8%				34164,00	676,17	1606	32		847	
	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,4	1,0998	1460,00		1606				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3744	0,0176							
	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,373	0,95115	1542,00		1467				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005824	0,0149							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14701621	1639927	9264301	3902758	20092730
								3797393	392756	--	1488351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14701621				
	Материалы		Тенге					9233893				
	Всего заработная плата		Тенге						4190149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30409				

		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Накладные расходы	Тенге				3902758				
		Сметная прибыль	Тенге				1488351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20092730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594
		Сметная заработная плата	Тенге					4190149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20092730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594
		Сметная заработная плата	Тенге					4190149			
		РАЗДЕЛ 3. Полы/АС-17/									
43	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство/ по периметру**	м3 изоляции	20,28	23288,34	2055,03	472288	41676	323020	115910	635253
		НР - 94%; СП - 8%			5305,31	774,98	107592	15717		47056	
		ПО ТИПУ-140 площ.=127,18м2									
44	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	127,18	355,00	43,33	45149	5511	26739	14062	63949
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	12899	2062		4737	
		ПО ТИПУ-109 площ.=130,9м2									
49	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	130,9	355,00	43,33	46470	5672	27522	14474	65820
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	13276	2122		4876	
		ТИП-399 площ.=54,13м2									
54	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	54,13	355,00	43,33	19216	2345	11381	5985	27217
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	5490	877		2016	
55	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,3304	24360,35	12,73	105490	55	83012	21077	136693
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	22423	--		10125	
		ТИП-375 площ.=26,65м2									
61	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	26,65	355,00	43,33	9461	1155	5603	2947	13400
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	2703	432		993	
65	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	162,67	355,00	43,33	57748	7049	34201	17986	81794
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	16498	2637		6059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								1024126
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 Вертикальная планировка									
		РАЗДЕЛ 1.									
1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108**	м3 грунта	597	51,44	51,44	30710	30710	--	6346	40023
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,76	--	8812		2967	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	350	51,44	51,44	18004	18004	--	3721	23464
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,76	--	5166		1740	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/вытесненный грунт/**	м3 грунта	3361	51,44	51,44	172890	172889	--	35727	225322

		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,76	--	49608		16704	
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91	127,80	127,80	11630	11630	--	2423	15177
		НР - 72%, СП - 8%			--	36,99	--	3366		1124	
5	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91	34,57	34,57	3146	3146	--	736	4193
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,23	--	1022		310	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1827,93	131,19	125,94	386486	371019	--	75270	309432
		НР - 72%, СП - 8%			5,25	30,24	15467	89087		36943	
		ИТОГО ПО смете 7-1	Тенге								617611
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3 Модульная котельная									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	8,24985	260,86	260,86	2152	2152	--	371	2725
		НР - 72%, СП - 8%			--	62,52	--	516		202	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,25515	2806,00	--	716	--	--	515	1330
		НР - 72%, СП - 8%			2806,00	--	716	--		99	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,345	44,51	44,51	15	15	--	3	20
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,98	--	4		1	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,345	230,73	111,79	80	39	--	42	132
		НР - 72%, СП - 8%			118,94	49,30	41	17		10	
5	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,16	79,59	79,59	649	649	--	119	830
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,28	--	165		62	
		Фундамент под котельную									
6	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,88	21571,19	2516,32	234695	27377	176694	33298	289433
		НР - 91%, СП - 8%			2814,74	548,45	30624	5967		21439	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50124	389901,00	--	195434	--	195434	--	211069
		СП - 8%			--	--	--	--		15635	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03384	408502,00	--	13824	--	13824	--	14930
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				447565	30232	385952	34348	520469
							31381	6669	--	38554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				447565				
	Материалы		Тенге				6119				
	Всего заработная плата		Тенге					38050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209258				
	Местные материалы		Тенге				170573				

РАЗДЕЛ 1. Стены

	Стоимость общестроительных работ	Тенге				447565				
	Материалы	Тенге				6119				
	Всего заработная плата	Тенге					38050			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				209258				
	Местные материалы	Тенге				170573				
	Накладные расходы	Тенге				34348				
	Сметная прибыль	Тенге				38554				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				520467				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
	Сметная заработная плата	Тенге					38050			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				520467				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
	Сметная заработная плата	Тенге					38050			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								25566660
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4351729				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1933309			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					458480			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12161666		
	- Накладные расходы	Тенге							4479157	
	- Сметная прибыль	Тенге							1834067	
		Всего по акту								25 566 660
		В том числе стоимость инженерного								0
14	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%							383 500
		Итого по главе 8								383 500
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8								25 950 160
15	НДЗ РК 8.04-05-2015	Допзатраты при производстве работ	0,32%							83 041
16	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9,8	Дополнительная оплата труда в зонах								1 622 379
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9								27 655 580
17	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	2%							520 664
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	**Итого по части II в сметных ценах:**								28 176 244
18		в том числе на 2022 год - 30 %	30%							8 452 873
19		в том числе на 2023 год - 70 %	70%							19 723 371
20	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025 г	в том числе в текущих ценах 2022 год - 30	1							8 452 873
		НДС на 2022 год - 12%	12%							1 014 345
		Итого в текущих ценах на 2022 год								9 467 218
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах 2023 год - 70	1,0450539							20 611 985
		НДС на 2023 год - 12%	12%							2 473 438
		Итого в текущих ценах на 2023 год								23 085 424
		Итого по части II в прогнозных ценах:								29 064 858
		Налог на добавленную стоимость по								
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г -	12%							1 014 345
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г -	12%							2 473 438
		Итого налог на добавленную								3 487 783
		Всего по акту:								32 552 642
		С учетом понижающего	0,98000000362							31 901 590
		ИТОГО К ОПЛАТЕ								31 901 590
		в т.ч. НДС 12%								3 418 027

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"

(наименование организации)

Руководитель **Онгаров Э.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "SAURAN CONSTRUCTION"

(наименование организации)

Руководитель **Аузбаев М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)