Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"
Наименование стройки: "Строительство врачебной амбулатории в с. Талды, с/о К. Аманжолова Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 138/6 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	375 591,00	335 349,00						40 242,00	**375 591,00**
Итоге к оплате									**375 591,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор_____**Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор_____**Колдасов Т. К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Vesco Realty"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории в с. Талды, с/о К. Аманжолова Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 138/6 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)										
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	$м^3$	0,5005	9158,00 3825,00	5333,00 1621,00	4584,00 1914,00	2669,00 811,00			4584,00	
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,5005	8360,00 5540,00	2820,00 529,00	4184,00 2773,00	1412,00 265,00			4184,00	
3	3	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**	$м^3$	1,2545	23709,00 18692,00	5017,00 910,00	29743,00 23449,00	6294,00 1142,00			29743,00	
4	4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т**	шт.	3	6708,00 3107,00	3601,00 704,00	20124,00 9321,00	10803,00 2112,00			20124,00	
5	5	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	1,6484	8126,00 4716,00	3410,00 823,00	13395,00 7774,00	5621,00 1357,00			13395,00	
6	6	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм**	т	0,034103	78721,00 77813,00	908,00 112,00	2685,00 2654,00	31,00 4,00			2685,00	
7	7	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,035598	81427,00 78098,00	3329,00 802,00	2899,00 2780,00	119,00 29,00			2899,00	
8	8	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,4043	11386,00 5850,00	5536,00 1026,00	4603,00 2365,00	2238,00 415,00			4603,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитный фундамент (АС-4)					82217,00 53030,00	29187,00 6135,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82217,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент					82217,00 53030,00	29187,00 6135,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82217,00	
			Раздел 2: Наружные стены и перегородки										
9	9	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	9,542	20501,00 20030,00	471,00 150,00	195621,00 191126,00	4494,00 1431,00			195621,00	
10	10	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,8	4062,00 4007,00	55,00 18,00	31684,00 31255,00	429,00 140,00			31684,00	
11	11	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,10452	61584,00 60232,00	1352,00 365,00	6437,00 6295,00	141,00 38,00			6437,00	
12	12	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	1	7492,00 4143,00	3349,00 630,00	7492,00 4143,00	3349,00 630,00			7492,00	
			Итого по разделу 2: Наружные стены и перегородки					241234,00 232819,00	8413,00 2239,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241234,00	
			Раздел 3: Плиты покрытия										
13	13	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 $м^2$**		4	7686,00	3645,00	30744,00	14580,00			30744,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4041,00	681,00	16164,00	2724,00				
14	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг		0,002284	285622,00	16134,00	652,00	37,00			652,00	
				т		269488,00	3004,00	616,00	7,00				
15	15	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		0,0962	38749,00	6608,00	3728,00	635,00			3728,00	
				$м^3$		32141,00	1211,00	3092,00	116,00				
			Итого по разделу 3: Плиты покрытия					35124,00	15252,00	0,00	0,00	35124,00	
								19872,00	2847,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Кровля (АС-15)										
16	16	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами		0,163475	97885,00	657,00	16002,00	107,00			16002,00	
				$м^3$		97228,00	147,00	15894,00	24,00				
17	17	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка прогонов		0,292695	9404,00	549,00	2753,00	161,00			2753,00	
				$м^3$		8855,00	146,00	2592,00	43,00				
18	18	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата		0,33592	4079,00	180,00	1370,00	61,00			1370,00	
				$м^3$		3899,00	56,00	1310,00	19,00				
19	19	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам		9,90132	156,00	8,00	1545,00	80,00			1545,00	
				$м^2$		148,00	3,00	1465,00	30,00				
20	20	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного		0,0169	44285,00	6512,00	748,00	110,00			748,00	
				$м^3$		37773,00	1225,00	638,00	21,00				
21	21	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		12,805	4030,00	62,00	51604,00	794,00			51604,00	
				$м^2$		3968,00	17,00	50810,00	218,00				
			Итого по разделу 4: Кровля (АС-15)					74022,00	1313,00	0,00	0,00	74022,00	
								72709,00	355,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Разные работы										
22	22	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,011467	340122,00	52198,00	3900,00	598,00			3900,00	
				т конструкций		287924,00	12684,00	3302,00	145,00				
23	23	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		0,028903	340122,00	52198,00	9831,00	1509,00			9831,00	
				т конструкций		287924,00	12684,00	8322,00	367,00				
24	24	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,003452	233029,00	69117,00	804,00	238,00			804,00	
				т конструкций		163912,00	18363,00	566,00	63,00				
			Итого по разделу 5: Разные работы					14535,00	2345,00	0,00	0,00	14535,00	
								12190,00	575,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					447132,00	56510,00	0,00	0,00	**447132**	
			Понижающий коэффициент - 0,75									**335349**	
			НДС - 12%									**40242**	
			ИТОГО к оплате									**375591**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Vesco Realty"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Колдасов Т. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.