*Форма № КС-3*

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"

Договор: № 6/1 от 03.02.2025 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА №1

**за февраль 2025 года**

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 500 000,00 | 446 429,00 | | | | | | 53 571,00 | **500 000,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **500 000,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "KDC Construction"**

**Директор** _____ **Каримов Н. Т.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Vesco Realty"**

**Директор** _____ **Колдасов Т. К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "KDC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Vesco Realty"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 6/1 от 03.02.2025 года**

# Акт
## о приемке выполненных работ за февраль 2025 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1219-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление** | отверстие | 32 | 287,0<br>286,0 | 1,0<br>0,0 | 9 184,0<br>9 152,0 | 32,0<br>0,0 | | | 9 184,0 | |
| 2 | 2 | 1146-0101-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами** | т | 0,017 | 1 333 958,0<br>1 155 858,0 | 96 727,0<br>27 016,0 | 22 677,0<br>19 650,0 | 1 644,0<br>459,0 | 1 383,0 | | 22 677,0 | |
| 3 | 3 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,017 | 350 395,0 | | 5 957,0 | | 5 957,0 | | 5 957,0 | |
| 4 | 4 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** | т | 0,004 | 1 510 113,0 | | 6 040,0 | | 6 040,0 | | 6 040,0 | |
| 5 | 5 | 6105-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка внутренних стен** | м 3 | 0,39 | 62 866,0<br>33 029,0 | 9 053,0<br>2 094,0 | 24 518,0<br>12 881,0 | 3 531,0<br>817,0 | 8 106,0 | | 24 518,0 | |
| 6 | 6 | 6103-0201-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | м 2 | 5,2 | 5 976,0<br>2 736,0 | 2 358,0<br>485,0 | 31 075,0<br>14 227,0 | 12 262,0<br>2 522,0 | 4 586,0 | | 31 075,0 | |
| 7 | 7 | 6103-0201-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м** | т | 0,046 | 131 672,0<br>118 302,0 | 6 144,0<br>1 218,0 | 6 057,0<br>5 442,0 | 283,0<br>56,0 | 332,0 | | 6 057,0 | |
| 8 | 8 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,046 | 350 395,0 | | 16 118,0 | | 16 118,0 | | 16 118,0 | |
| 9 | 9 | 6103-0201-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного илипрямоугольного сечения, периметр до 3 м** | м 3 | 0,051 | 43 994,0<br>10 358,0 | 11 668,0<br>2 392,0 | 2 244,0<br>528,0 | 595,0<br>122,0 | 1 120,0 | | 2 244,0 | |
| 10 | 10 | 6103-0201-0117<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | м 2 | 5,2 | 2 812,0<br>1 179,0 | 1 633,0<br>336,0 | 14 622,0<br>6 131,0 | 8 491,0<br>1 747,0 | | | 14 622,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Монтажные работы** | | | | | 138 492<br>68 011 | 26 838<br>5 723 | 43 642<br>0 | 0<br>0 | 138 492 | |
| | | | **Раздел 2: Парапет** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых** | м 3 | 0,46 | 64 508,0<br>34 814,0 | 9 053,0<br>2 094,0 | 29 674,0<br>16 014,0 | 4 164,0<br>963,0 | 9 495,0 | | 29 674,0 | |
| 12 | 12 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Армирование при кладке стен и других конструкций /Сетка СГ-1/** | т | 0,033 | 764 698,0<br>360 892,0 | 7 961,0<br>2 110,0 | 25 235,0<br>11 909,0 | 263,0<br>70,0 | 13 063,0 | | 25 235,0 | |
| 13 | 13 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании** | т | 0,05 | 231 484,0<br>219 652,0 | 7 264,0<br>2 075,0 | 11 574,0<br>10 983,0 | 363,0<br>104,0 | 228,0 | | 11 574,0 | |
| 14 | 14 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,033 | 349 715,0 | | 11 541,0 | | 11 541,0 | | 11 541,0 | |
| 15 | 15 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** | т | 0,02 | 1 510 113,0 | | 30 202,0 | | 30 202,0 | | 30 202,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Парапет** | | | | | 108 226<br>38 906 | 4 790<br>1 137 | 64 529<br>0 | 0<br>0 | 108 226 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м 2 утепляемого покрытия | 8,0906 | 4 126,0<br>2 839,0 | 162,0<br>36,0 | 33 382,0<br>22 969,0 | 1 310,0<br>291,0 | 9 102,0 | | 33 382,0 | |
| 17 | 17 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15/20 мм | м 2 | 8,0906 | 1 996,0<br>1 218,0 | 341,0<br>76,0 | 16 149,0<br>9 854,0 | 2 759,0<br>615,0 | 3 536,0 | | 16 149,0 | |
| 18 | 18 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м 2 | 8,0906 | 153,0<br>23,0 | 25,0<br>6,0 | 1 238,0<br>186,0 | 203,0<br>49,0 | 850,0 | | 1 238,0 | |
| 19 | 19 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,04 | 79 846,0<br>74 226,0 | 5 461,0<br>1 753,0 | 3 194,0<br>2 969,0 | 218,0<br>70,0 | 6,0 | | 3 194,0 | |
| 20 | 20 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка стропила,мауэрлата с изготовлением | м 3 | 0,081 | 298 789,0<br>129 314,0 | 2 874,0<br>856,0 | 24 202,0<br>10 474,0 | 232,0<br>69,0 | 13 495,0 | | 24 202,0 | |
| 21 | 21 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата | м 3 | 0,081 | 16 264,0<br>4 807,0 | 230,0<br>75,0 | 1 317,0<br>389,0 | 19,0<br>6,0 | 909,0 | | 1 317,0 | |
| 22 | 22 | 6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м 2 | 7,9 | 11 244,0<br>6 011,0 | 64,0<br>13,0 | 88 828,0<br>47 487,0 | 506,0<br>103,0 | 40 835,0 | | 88 828,0 | |
| 23 | 23 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 7,9 | 579,0<br>182,0 | 11,0<br>3,0 | 4 574,0<br>1 438,0 | 87,0<br>24,0 | 3 049,0 | | 4 574,0 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Кровля** | | | | | 172 884<br>95 766 | 5 334<br>1 227 | 71 782<br>0 | 0<br>0 | 172 884 | |
| | | | **Раздел 4: Наружняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 6112-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м 2 | 8,5 | 9 379,0<br>7 473,0 | 38,0<br>9,0 | 79 722,0<br>63 520,0 | 324,0<br>77,0 | 15 878,0 | | 79 722,0 | |
| 25 | 25 | 231-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета | м 2 | 8,5 | 5 430,0 | | 46 155,0 | | 46 155,0 | | 46 155,0 | |
| 26 | 26 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022* | Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м 2 | 8,5 | 2 109,0<br>1 385,0 | 10,0<br>3,0 | 17 926,0<br>11 772,0 | 86,0<br>26,0 | 6 068,0 | | 17 926,0 | |
| 27 | 27 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м 3 | 0,56 | 56 845,0 | | 31 833,0 | | 31 833,0 | | 31 833,0 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Наружняя отделка** | | | | | 175 636<br>75 292 | 410<br>103 | 99 934<br>0 | 0<br>0 | 175 636 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 595 238<br>277 975 | 37 372<br>8 190 | 279 887<br>0 | 0<br>0 | 595 238 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 595238 | |
| | | | **с коэффициентом договорной цены - 0,75** | | | | | | | | | 446429 | |
| | | | **НДС - 12%** | | | | | | | | | 53571 | |
| | | | **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | 500000 | |

**Генеральный подрядчик**

**ТОО "KDC Construction"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**директор, Каримов Н. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Субподрядчик**

**ТОО "Vesco Realty"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**директор, Колдасов Т. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.