ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Каражал управления образования области Ұлытау

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Tuberia Construction"

Договор № 36 от 22.05.2024г

А К Т № 1 от 14 августа 2024 года
Приемки выполненных Работы по проведению капитального ремонта вентиляционной системы ОШ №1

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	28 929 065,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса ранее оплаченных работ заказчиком	8 678 719,69
4	Виды выполняемых работ	Работы по проведению капитального ремонта вентиляционной системы ОШ №1
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	28 929 065,63
6	Сумма выполненных работ	28 929 065,63
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	28 929 065,63
8	В том числе НДС 12%	3 099 542,75
	Удержание аванса: 30%	8 678 719,69
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	**20 250 345,94**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Каражал управления образования области Ұлытау
область Ұлытау, г.Каражал, ЫКЫЛАСА ДУКЕНОВА, 8
БИН 970240005474
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ90070102KSN7201010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

_____ Ахметова Ж.Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"
г.Астана, Александра Пушкина, 55/3
БИН/ИИН 051140003277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2696503F0011113395
АО "ForteBank"

_____ Каркенов К.Д.

Scanned with ACE Scanner

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Каражал управления образования области Ұлытау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"

Наименование объекта и его адрес : Работы по проведению капитального ремонта вентиляционной системы ОШ №1

Приложение 4 к
приказу Министра по индустрии и развития Республики
Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за август 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 36	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за _август_____ 2024 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2023 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по проведению капитального ремонта вентиляционной системы ОШ №1	28 929 066	25 829 523	25 829 523	25 829 523		-	-	-	3 099 542,75	28 929 065,63
Удержание аванса: 30%										8 678 719,69
Итого к оплате										20 250 345,94

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Каражал управления образования области Ұлытау

Подрядчик:

ТОО "Tuberia Construction"

Эксперт технического надзора:

ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Эксперт авторского надзора:

ТОО «ДУМ-проект»

Ахметова Ж.Ж.

Каркенов К.Д.

Стамшаев А. К.

Байболов А.С.

Scanned with ACE Scanner

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Каражал управления образования области Ұлытау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Tuberia Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по проведению капитального ремонта вентиляционной системы ОШ №1
(наименование, адрес)

Объект : 2-1-1 Капитальный ремонт вентиляционной системы ОШ №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 22.05.2024г

Акт выполненных работ №1

за Август 2024 (месяц, год) на Работы по проведению капитального ремонта вентиляционной системы ОШ №1

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Нормативная трудоемкость 2,072 тыс.чел-ч

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Вентиляция									
			РАЗДЕЛ 2. В1									
1		У6118-0301-0106 6118-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.**	**вентилятор**	**1**	**82946,00**	**8367,00**	**82946**	**8367**	**6436**	**–**	**82946**
						68143,00	**2387,00**	**68143**	**2387**		**–**	
2		С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт,л 2800об/мин,Qmax 350 м³/ч.**	**комплект**	**1**	**35584,00**	**–**	**35584**	**–**	**35584**	**–**	**35584**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
3		У6118-0205-0106 6118-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.**	**глушитель шума**	**1**	**70762,00**	**206,00**	**70762**	**206**	**62245**	**–**	**70762**
						8311,00	**50,00**	**8311**	**50**		**–**	
4		У6118-0202-0210 6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка.**	**решетка**	**5**	**5507,00**	**86,00**	**27535**	**430**	**2220**	**–**	**27535**
						4977,00	**25,00**	**24885**	**125**		**–**	
5		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**8,61**	**13804,00**	**134,00**	**118852**	**1154**	**58272**	**–**	**118852**
						6902,00	**38,00**	**59426**	**327**		**–**	

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		С1246-103-0106 246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения.	$м^2$	8,61	6319,00	–	54407	–	54407	–	54407
						–	–	–	–		–	
7		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	13804,00	134,00	3451	34	1691	–	3451
						6902,00	38,00	1726	10		–	
8		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,39	13804,00	134,00	5384	52	2640	–	5384
						6902,00	38,00	2692	15		–	
9		У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,08	80587,00	4169,00	6447	334	449	–	6447
						70796,00	1287,00	5664	103		–	
10		С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	$м^3$	0,0864	24294,00	–	2099	–	2099	–	2099
						–	–	–	–		–	
11		У6118-0204-0301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	10315,00	106,00	10315	106	8474	–	10315
						1735,00	25,00	1735	25		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				417782	10683	234517	–	417782
								172582	3042	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				417782				
		Материалы		Тенге				83976				
		Всего заработная плата		Тенге					175624			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92090				
		Местные материалы		Тенге				58451				
		Сдача и испытание		Тенге				8443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					175624			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				417782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					175624			
			РАЗДЕЛ 3. В2									
12		У6118-0301-0106 6118-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.	вентилятор	1	82946,00	8367,00	82946	8367	6436	–	82946
						68143,00	2387,00	68143	2387		–	

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт,n 2800об/мин,Qmax 350 м³/ч.	комплект	1	35584,00	--	35584	--	35584	--	35584
						--	--	--	--		--	
14		У6118-0205-0106 6118-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.	глушитель шума	1	70762,00	206,00	70762	206	62245	--	70762
						8311,00	50,00	8311	50		--	
15		У6118-0202-0210 6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка.	решетка	2	5507,00	86,00	11014	172	888	--	11014
						4977,00	25,00	9954	50		--	
16		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	4,73	13804,00	134,00	65293	634	32013	--	65293
						6902,00	38,00	32646	180		--	
17		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	0,17	13804,00	134,00	2347	22	1152	--	2347
						6902,00	38,00	1173	6		--	
18		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	0,29	13804,00	134,00	4003	39	1962	--	4003
						6902,00	38,00	2002	11		--	
19		У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	0,08	80587,00	4169,00	6447	334	449	--	6447
						70796,00	1287,00	5664	103		--	
20		С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	м³	0,0864	24294,00	--	2099	--	2099	--	2099
						--	--	--	--		--	
21		У6118-0204-0301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	10315,00	106,00	10315	106	8474	--	10315
						1735,00	25,00	1735	25		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				290810	9880	151302	--	290810
								129628	2812	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				290810				
		Материалы		Тенге				80823				
		Всего заработная плата		Тенге					132440			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37683				
		Местные материалы		Тенге				32796				

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание		Тенге				6358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					132440			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				290810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					132440			
			РАЗДЕЛ 4. В3									
22		У6118-0301-0106 6118-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.	вентилятор	1	82946,00 68143,00	8367,00 2387,00	82946 68143	8367 2387	6436	– –	82946
23		С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт,п 2800об/мин,Qmax 350 м³/ч.	комплект	1	35584,00 –	– –	35584 –	– –	35584	– –	35584
24		У6118-0205-0106 6118-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.	глушитель шума	1	70762,00 8311,00	206,00 50,00	70762 8311	206 50	62245	– –	70762
25		У6118-0202-0205 6118-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка.	решетка	3	6613,00 4977,00	125,00 25,00	19839 14931	375 75	4533	– –	19839
26		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	3,26	13804,00 6902,00	134,00 38,00	45001 22501	437 124	22063	– –	45001
27		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	0,56	13804,00 6902,00	134,00 38,00	7730 3865	75 21	3790	– –	7730
28		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	0,36	13804,00 6902,00	134,00 38,00	4969 2485	49 14	2435	– –	4969
29		У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м² изоляции	0,08	80587,00 70796,00	4169,00 1287,00	6447 5664	334 103	449	– –	6447

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	м³	0,0864	24294,00 --	-- --	2099 --	-- --	2099	-- --	2099
31	У6118-0204-0404 6118-0204-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	32974,00 4201,00	141,00 25,00	32974 4201	141 25	28632	-- --	32974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				308351	9984	168266	--	308351
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				130101	2799	--	--	
		Материалы	Тенге				308351				
		Всего заработная плата	Тенге				104169				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					132900			
		Местные материалы	Тенге				37683				
		Сдача и испытание	Тенге				26414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				308351				
		Сметная заработная плата	Тенге					132900			35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				308351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					132900			35
		РАЗДЕЛ 5. В4									
32	У6118-0301-0106 6118-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.	вентилятор	1	82946,00 68143,00	8367,00 2387,00	82946 68143	8367 2387	6436	-- --	82946
33	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт,п 2800об/мин,Qmax 350 м³/ч.	комплект	1	35584,00 --	-- --	35584 --	-- --	35584	-- --	35584
34	У6118-0205-0112 6118-0205-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.	глушитель шума	1	57411,00 8311,00	206,00 50,00	57411 8311	206 50	48894	-- --	57411
35	У6118-101-301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	2,64	13154,00 6902,00	134,00 38,00	34727 18221	353 100	16153	-- --	34727
36	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	0,08	80587,00 70796,00	4169,00 1287,00	6447 5664	334 103	449	-- --	6447

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	$м^3$	0,0864	24294,00	--	2099	--	2099	--	2099
38	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	10315,00 1735,00	106,00 25,00	10315 1735	106 25	8474	--	10315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				229529	9366	118089	--	229529
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102074	2665	--	--	
		Материалы	Тенге				229529				
		Всего заработная плата	Тенге				65440				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					104739			
		Местные материалы	Тенге				37683				
		Сдача и испытание	Тенге				14966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229529				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				229529	104739			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					104739			
		РАЗДЕЛ 6. В5									
39	У6118-0301-0106 6118-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.	вентилятор	1	82946,00 68143,00	8367,00 2387,00	82946 68143	8367 2387	6436	--	82946
40	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт,п 2800об/мин,Qmax 350 $м^3$/ч.	комплект	1	35584,00 --	-- --	35584 --	-- --	35584	--	35584
41	У6118-0205-0106 6118-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.	глушитель шума	1	70762,00 8311,00	206,00 50,00	70762 8311	206 50	62245	--	70762
42	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка.	решетка	2	5507,00 4977,00	86,00 25,00	11014 9954	172 50	888	--	11014
43	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,3	13804,00 6902,00	134,00 38,00	45553 22777	442 125	22334	--	45553

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	13804,00 6902,00	134,00 38,00	3451 1726	34 10	1691	– –	3451
45		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,22	13804,00 6902,00	134,00 38,00	3037 1518	29 8	1490	– –	3037
46		У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,08	80587,00 70796,00	4169,00 1287,00	6447 5664	334 103	449	– –	6447
47		С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	$м^3$	0,0864	24294,00 –	– –	2099 –	– –	2099	– –	2099
48		У6118-0204-0301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	10315,00 1735,00	106,00 25,00	10315 1735	106 25	8474	– –	10315
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				271208 119828	9690 2758	141690 –	– –	271208
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				271208				
			Материалы	Тенге				80184				
			Всего заработная плата	Тенге					122586			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37683				
			Местные материалы	Тенге				23823				
			Сдача и испытание	Тенге				5883				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					122586			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				271208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					122586			
			РАЗДЕЛ 7. В6									
49		У6118-0301-0106 6118-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.	вентилятор	1	82946,00 68143,00	8367,00 2387,00	82946 68143	8367 2387	6436	– –	82946
50		С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт,n 2800об/мин,Qmax 350 $м^3$/ч.	комплект	1	35584,00 –	– –	35584 –	– –	35584	– –	35584

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51		У6118-0205-0205 6118-0205-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка.	глушитель шума	1	73447,00 8311,00	206,00 50,00	73447 8311	206 50	64930	– –	73447
52		У6118-0202-0205 6118-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка.	решетка	9	6613,00 4977,00	125,00 25,00	59517 44793	1125 225	13599	– –	59517
53		У6118-101-309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	31,72	14748,00 6320,00	104,00 25,00	467807 200470	3299 793	264038	– –	467807
54		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,5	13804,00 6902,00	134,00 38,00	34510 17255	335 95	16920	– –	34510
55		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,01	13804,00 6902,00	134,00 38,00	69158 34579	671 190	33908	– –	69158
56		У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,08	80587,00 70796,00	4169,00 1287,00	6447 5664	334 103	449	– –	6447
57		С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	$м^3$	0,0864	24294,00 –	– –	2099 –	– –	2099	– –	2099
58		У6118-0204-0408 6118-0204-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	76310,00 13883,00	504,00 111,00	76310 13883	504 111	61923	– –	76310
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				907825	14841	499886	–	907825
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				393098	3954	–	–	
			Материалы	Тенге				907825				
			Всего заработная плата	Тенге				164889				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					397052			
			Местные материалы	Тенге				37683				
			Сдача и испытание	Тенге				297314				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				907825				99
			Сметная заработная плата	Тенге					397052			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				907825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге								
									397052			
			РАЗДЕЛ 8. Вентиляция ВЕ1-ВЕ24									
59		У6118-0202-0210 6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка.	решетка	6	5507,00 4977,00	86,00 25,00	33042 29862	516 150	2664	– –	33042
60		У6118-0202-0205 6118-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка.	решетка	25	6613,00 4977,00	125,00 25,00	165325 124425	3125 625	37775	– –	165325
61		У6118-0202-0207 6118-0202-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка.	решетка	10	6946,00 4977,00	125,00 25,00	69460 49770	1250 250	18440	– –	69460
62		У6118-0202-0208 6118-0202-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка.	решетка	2	8879,00 4977,00	125,00 25,00	17758 9954	250 50	7554	– –	17758
63		У6118-0101-0302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	84,57	13804,00 6902,00	134,00 38,00	1167404 583702	11333 3214	572369	– –	1167404
64		У6118-0101-0309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	64,86	14748,00 6320,00	104,00 25,00	956555 409915	6746 1622	539894	– –	956555
65		С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/.	кг	79,2	708,00 –	– –	56074 –	– –	56074	– –	56074
66		У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	3,67	80587,00 70796,00	4169,00 1287,00	295754 259821	15300 4723	20633	– –	295754
67		С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	$м^3$	3,9636	24294,00 –	– –	96292 –	– –	96292	– –	96292
68		У6118-0101-0309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Фартук класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,6	14748,00 6320,00	104,00 25,00	185825 79632	1310 315	104883	– –	185825

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	У6118-204-401 6118-0204-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами.	зонт	25	21626,00	112,00	540650	2800	478800	–	540650
					2362,00	25,00	59050	625		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3584139	42630	1935378	–	3584139
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1606131	11574	–	–	
		Материалы	Тенге				3584139				
		Всего заработная плата	Тенге				638462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1617705			
		Местные материалы	Тенге				152366				
		Сдача и испытание	Тенге				1144550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3584139				
		Сметная заработная плата	Тенге								397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1617705			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3584139				
		Сметная заработная плата	Тенге								397
								1617705			
		РАЗДЕЛ 9. Система П-1									
70	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м³/час.Установка.	камера	1	215869,00	7150,00	215869	7150	15421	–	215869
					193298,00	1616,00	193298	1616		–	
71	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка.	решетка	6	6613,00	125,00	39678	750	9066	–	39678
					4977,00	25,00	29862	150		–	
72	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	21,73	13804,00	134,00	299961	2912	147069	–	299961
					6902,00	38,00	149980	826		–	
73	У6118-101-309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	6,94	14748,00	104,00	102351	722	57768	–	102351
					6320,00	25,00	43861	174		–	
74	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	3,06	13804,00	134,00	42240	410	20710	–	42240
					6902,00	38,00	21120	116		–	
75	У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	0,46	13804,00	134,00	6350	61	3114	–	6350
					6902,00	38,00	3175	17		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				706449	12005	253148	–	706449
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				441296	2899	–	–	
		Материалы	Тенге				706449				
							38927				

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					444195			
			Местные материалы	Тенге				214221				
			Сдача и испытание	Тенге				21586				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				706449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					444195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				706449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					444195			
			РАЗДЕЛ 10. Система П-2									
76		У6118-0207-0401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м³/час.Установка.**	**камера**	**1**	**215869,00** **193298,00**	**7150,00** **1616,00**	**215869** **193298**	**7150** **1616**	**15421**	**–** **–**	**215869**
77		У6118-0202-0205 6118-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка.**	**решетка**	**6**	**6613,00** **4977,00**	**125,00** **25,00**	**39678** **29862**	**750** **150**	**9066**	**–** **–**	**39678**
78		У6118-0202-0208 6118-0202-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка.**	**решетка**	**1**	**8879,00** **4977,00**	**125,00** **25,00**	**8879** **4977**	**125** **25**	**3777**	**–** **–**	**8879**
79		У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**17,65**	**13804,00** **6902,00**	**134,00** **38,00**	**243641** **121820**	**2365** **671**	**119456**	**–** **–**	**243641**
80		У6118-101-309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**31,35**	**14748,00** **6320,00**	**104,00** **25,00**	**462350** **198132**	**3261** **784**	**260957**	**–** **–**	**462350**
81		У6118-0101-0309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм.Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**4,27**	**14748,00** **6320,00**	**104,00** **25,00**	**62974** **26986**	**444** **107**	**35544**	**–** **–**	**62974**
82		У6118-0101-0309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**4,36**	**14748,00** **6320,00**	**104,00** **25,00**	**64301** **27555**	**453** **109**	**36293**	**–** **–**	**64301**
83		С1261-302-159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Лючки.**	**шт.**	**1**	**806,00** **–**	**–** **–**	**806** **–**	**–** **–**	**806**	**–** **–**	**806**
84		С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали.**	**кг**	**9,9**	**784,00** **–**	**–** **–**	**7762** **–**	**–** **–**	**7762**	**–** **–**	**7762**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1106260**	**14548**	**489082**	**–**	**1106260**

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ						602630	3462	–	–	
	Материалы		Тенге				1106260				
	Всего заработная плата		Тенге				54061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					606092			
	Местные материалы		Тенге				8568				
	Сдача и испытание		Тенге				426453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29390				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1106260				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					606092			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1106260				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								147
			Тенге					606092			
		РАЗДЕЛ 11. Система П-3									
85	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м³/час.Установка.**	**камера**	**1**	**215869,00** **193298,00**	**7150,00** **1616,00**	**215869** **193298**	**7150** **1616**	**15421**	**–** **–**	**215869**
86	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка.**	**решетка**	**9**	**6613,00** **4977,00**	**125,00** **25,00**	**59517** **44793**	**1125** **225**	**13599**	**–** **–**	**59517**
87	У6118-101-309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**31,72**	**14748,00** **6320,00**	**104,00** **25,00**	**467807** **200470**	**3299** **793**	**264038**	**–** **–**	**467807**
88	У6118-101-309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,5**	**14748,00** **6320,00**	**104,00** **25,00**	**36870** **15800**	**261** **63**	**20809**	**–** **–**	**36870**
89	У6118-101-309 6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка.**	**м² поверхности воздуховодов**	**5,01**	**14748,00** **6320,00**	**104,00** **25,00**	**73887** **31663**	**521** **125**	**41703**	**–** **–**	**73887**
90	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.**	**м³ изоляции**	**0,08**	**80587,00** **70796,00**	**4169,00** **1287,00**	**6447** **5664**	**334** **103**	**449**	**–** **–**	**6447**
91	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.**	**м²**	**0,0864**	**24294,00** –	– –	**2099** –	– –	**2099**	– –	**2099**

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92		У6118-0204-0408 6118-0204-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	76310,00	504,00	76310	504	61923	–	76310
						13883,00	111,00	13883	111		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				938806	13194	420041	–	938806
								505571	3036	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				938806				
		Материалы		Тенге				108927				
		Всего заработная плата		Тенге					508607			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2099				
		Местные материалы		Тенге				309015				
		Сдача и испытание		Тенге				24417				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				938806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					508607			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				938806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					508607			
		РАЗДЕЛ 12. Локальная смета - 2-2-1 Ремонтные работы										
		Усиление отверстий УО-1,УО-2 - 18шт										
93		Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка/ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ ПЛИТ.	отверстие	18	2860,00	5,00	51480	90	5886	–	51480
						2528,00	2,00	45504	36		–	
94		С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	2,52	39427,00	–	99356	–	99356	–	99356
						–	–	–	–		–	
95		У6109-201-201 6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	0,06	2062,00	73,00	124	5	46	–	124
						1219,00	25,00	73	2		–	
96		У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,0229	56107,00	3793,00	1285	87	4	–	1285
						52137,00	1132,00	1194	26		–	
97		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,0229	405165,00	–	9278	–	9278	–	9278
						–	–	–	–		–	
		Усиление отверстий УО-3 - 2шт										
98		Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка/ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ ПЛИТ.	отверстие	2	2860,00	5,00	5720	10	654	–	5720
						2528,00	2,00	5056	4		–	
99		С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	0,28	39427,00	–	11040	–	11040	–	11040
						–	–	–	–		–	

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100		У6112-301-301 6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	50	2318,00 1887,00	11,00 3,00	115900 94350	550 150	21000	– –	115900
101		У6112-302-104 6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемо й поверхности	50	2443,00 2104,00	13,00 4,00	122150 105200	650 200	16300	– –	122150
			Пробивка отверстий									
102		Е12-30101-201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	0,5377	84572,00 71912,00	12660,00 3940,00	45474 38667	6808 2119	–	– –	45474
103		У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,29967	1360796,00 233333,00	15232,00 2600,00	407790 69923	4564 779	333303	– –	407790
104		У6112-202-201 6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатурива емой поверхности	10	9300,00 8104,00	116,00 41,00	93000 81040	1160 410	10800	– –	93000
105		У6112-302-104 6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемо й поверхности	10	2443,00 2104,00	13,00 4,00	24430 21040	130 40	3260	– –	24430
			Сопутствующие работы									
106		С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	1,1081997	1163,00 –	– –	1289 –	– –		– –	1289
107		С3411-101-0110 411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	11,081997	189,00 –	– –	2094 –	– –		– –	2094
108		С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка.	т	1,1081997	798,00 –	– –	884 –	– –		– –	884
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				991294 462047 991294	14054 3766	510927 –	– –	991294
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				348413				
			Материалы	Тенге					465813			
			Всего заработная плата	Тенге				119674				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42840				
			Местные материалы	Тенге				4267				
			Транспортные расходы	Тенге				991294				112
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					465813			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				991294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					465813			
			РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 2-3-1 Электрооборудование									
			Электрооборудование									
109		У6119-602-108 6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене.	шкаф	1	11865,00 9772,00	146,00 42,00	11865 9772	146 42	1947	– –	11865
110		С1247-201-0203 247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8069,00 –	– –	8069 –	– –	8069	– –	8069
111		У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	7	5429,00 5398,00	– –	38003 37786	– –	217	– –	38003
112		С1247-204-0859 247-204-0859 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D".	шт.	1	2461,00 –	– –	2461 –	– –	2461	– –	2461
113		С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D".	шт.	4	2461,00 –	– –	9844 –	– –	9844	– –	9844
114		С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D".	шт.	2	817,00 –	– –	1634 –	– –	1634	– –	1634
115		У6124-0302-0901 6124-0302-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу.	шт.	1	15981,00 9939,00	5,00 –	15981 9939	5 –	6037	– –	15981
116		С1247-209-0102 247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ/прим.ПКУ15-21.111 У2.	шт.	1	3008,00 –	– –	3008 –	– –	3008	– –	3008
117		С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10.	шт.	1	36332,00 –	– –	36332 –	– –	36332	– –	36332
118		С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47.	шт.	1	5329,00 –	– –	5329 –	– –	5329	– –	5329
119		С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54/прим.	шт.	4	1839,00 –	– –	7356 –	– –	7356	– –	7356

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120		У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.	шт.	6	993,00 988,00	1,00 –	5958 5928	6 –	24	– –	5958
121		С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	6	383,00 –	– –	2298 –	– –	2298	– –	2298
122		С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм/прим.	шт.	6	40,00 –	– –	240 –	– –	240	– –	240
123		С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм.	шт.	2	404,00 –	– –	808 –	– –	808	– –	808
124		У6119-102-101 6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.	м	848	711,00 678,00	3,00 –	602928 574944	2544 –	25440	– –	602928
125		С1243-107-0901 243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66.	км	0,222	649923,00 –	– –	144283 –	– –	144283	– –	144283
126		С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,41	406276,00 –	– –	166573 –	– –	166573	– –	166573
127		С1243-107-0701 243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66.	км	0,215	529350,00 –	– –	113810 –	– –	113810	– –	113810
128		С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66.	км	0,001	257126,00 –	– –	257 –	– –	257	– –	257
129		С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	587,82	55,00 –	– –	32330 –	– –	32330	– –	32330

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130		С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	268,66	46,00 --	– --	12358 --	– --	12358	– –	12358
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1221725 638369	2701 42	580655 –	– –	1221725
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1221725				
		Материалы		Тенге				33665				
		Всего заработная плата		Тенге					638411			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1221725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					638411			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1221725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					638411			
			РАЗДЕЛ 14.По смете на исключения и включения - раздел Включить									
			Система П-1									
131		514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 2000 м³/час.	комплект	1	1857452,00 –	– –	1857452 –	– –	1857452	– –	1857452
			Система П-2									
132		514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 2000 м³/час.	комплект	1	1857452,00 –	– –	1857452 –	– –	1857452	– –	1857452
			Система П-3									
133		514-401-0202 514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 2000 м³/час.	комплект	1	1857452,00 –	– –	1857452 –	– –	1857452	– –	1857452
			Электромонтажные работы									
134		Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.	м борозд	160	976,00 644,00	332,00 102,00	156160 103040	53120 16320	–	– –	156160
135		Е12-30101-1401 1203-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стены кирпичные. Заделка борозд цементным раствором.	м борозд	160	1899,00 1843,00	– –	303840 294880	– –	8960	– –	303840

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	160	394,00 342,00	8,00 2,00	63040 54720	1280 320	7040	– –	63040
137		Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.	м	160	1175,00 1075,00	31,00 7,00	188000 172000	4960 1120	11040	– –	188000
138		С1243-107-1616 243-107-1616 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3x10+1x6 (ок)-1.	км	0,07	2637081,00 –	– –	184596 –	– –	184596	– –	184596
139		С1243-107-1635 243-107-1635 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3x16+1x10 (мк)-1.	км	0,09	4332095,00 –	– –	389889 –	– –	389889	– –	389889
140		С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм.	м	70	229,00 –	– –	16030 –	– –	16030	– –	16030
141		С1241-207-0106 241-207-0106 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм.	м	90	626,00 –	– –	56340 –	– –	56340	– –	56340
142		Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка.	шт.	2	14130,00 10481,00	3367,00 958,00	28260 20962	6734 1916	564	– –	28260
143		С1247-201-0802 247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31.	шт.	2	16511,00 –	– –	33022 –	– –	33022	– –	33022
144		Ц13-080304-0402 1308-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение.	жила	8	1596,00 1520,00	24,00 1,00	12768 12160	192 8	416	– –	12768
145		Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	6	14664,00 9939,00	277,00 60,00	87984 59634	1662 360	26688	– –	87984

Scanned with ACE Scanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146		С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С".	шт.	3	2444,00 --	-- --	7332 --	-- --	7332	-- --	7332
147		С1247-208-1378 247-208-1378 РСНБ РК 2022	Контактор электромагнитный типа КМ-102 80А 220В/230В АС3 АС4 1НО+1НЗ.	шт.	3	17576,00 --	-- --	52728 --	-- --	52728	-- --	52728
			Вывод вентиляции на кровлю, ремонт и окраска потолков									
148		Е11-460302-0406 1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2.	отверстие	45	9765,00 6412,00	3353,00 1035,00	439425 288540	150885 46575	--	-- --	439425
149		Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка.	отверстие	45	2860,00 2528,00	5,00 2,00	128700 113760	225 90	14715	-- --	128700
150		Е11-110101-0802 1111-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28к=0,8	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Демонтаж.	$м^3$ изоляции	31,5	14227,00 10954,00	3273,00 804,00	448151 345051	103100 25326	--	-- --	448151
151		Е12-110101-0409 1211-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм.	$м^2$	45	11329,00 10705,00	42,00 15,00	509805 481725	1890 675	26190	-- --	509805
152		Е12-120101-1705 1212-0101-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %.	$м^2$	580	2713,00 1541,00	11,00 4,00	1573540 893780	6380 2320	673380	-- --	1573540
153		Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %.	$м^2$	100	1576,00 1191,00	11,00 4,00	157600 119100	1100 400	37400	-- --	157600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				10409566 2959352	331528 95430	1546330 5572356	-- --	10409566
		Стоимость оборудования		Тенге				5572356				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5572356				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				380052				
		Материалы		Тенге				45748				
		Всего заработная плата		Тенге					323200			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				380052				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					323200			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4457158				
		Материалы		Тенге				760645				
		Всего заработная плата		Тенге					2731582			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739937				

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4457158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					2731582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				10409566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					3054782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21458745**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8262707				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					495104			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138239			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7049311		
		- Перевозка грузов	Тенге				4267				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5572356		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									1 000 843
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									**22 459 588**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)									844 362
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (5%)									1 122 979
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 426 929**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**26 356 656**
		С учетом скидки по договорной цене к=0,980									**25 829 523**
		НДС (12%)									3 099 543
		Итого с НДС									**28 929 065,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Tuberia Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Каркенов К.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №1" отдела образования города Каражал управления образования области Ұлытау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель
Ахметова Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Стамшаев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «ДУМ-проект»

Байболов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Scanned with ACE Scanner