*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",050011, город Алматы, Турксибский район, ул. Шолохова, д. 9, тел.: 223-11-09 | 981140001829 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис",050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, дом № 38, к.513, тел.: 2667307 2667306 | 040740015961 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) №250370/00 от 21.05.2025

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 9 | 21.08.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы» | | | работа | 1 | 309 296 505,00 | 309 296 505,00 | 33 138 911,25 |
| | | | | Итого | 1 | x | 309 296 505,00 | 33 138 911,25 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ержанұлы Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) № 2

**за Август месяц 2025 года**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | | | код |
| 981140001829. | 040740015961. | | | №250370/00 | 02.06.2025 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них, без НДС | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы** | **712 646 897,00** | **276 157 593,75** | | **276 157 593,75** | | **56 174 613,53** | **33 138 911,25** | **309 296 505,00** |
| **Удержания аванс 30%** | **213 794 069,10** | **82 847 278,13** | | **82 847 278,13** | | | **9 941 673,38** | **92 788 951,50** |
| **ИТОГО по справке** | **498 852 827,90** | **193 310 315,63** | | **193 310 315,63** | | | **23 197 237,88** | **216 507 553,50** |

М.П.

**Заказчик** **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829 Заместитель акима района Байдильдаев Болат Досмаганбетович**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961 Руководитель Ержанулы Ерболат**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Бэлко - Строй", БИН 040340010597 Технический надзор Жунусов Ниетбай Рамазанович, KZ78VJE00036072 от 07.05.2012г.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

# Акт выполненных работ №4

за **Август 2025** (месяц, год) на **02-01 Водопровод** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0386<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** | м³ грунта | 3 907,2215 | 437,19 | 437,19 | 1 708 198,1 | 1 708 198,1 | | 391 428,45 | 2 267 596,8 | |
| | | | | | | 0,0 | 139,14 | 0,0 | 543 650,8 | | 167 970,25 | | |
| 2 | 2 | 1101-0102-0386<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.**<br>*Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1* | м³ грунта | 1 849,4175 | 480,9 | 480,9 | 889 385,0 | 889 385,0 | | 203 811,65 | 1 180 652,55 | |
| | | | | | | 0,0 | 153,06 | 0,0 | 283 071,95 | | 87 455,9 | | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м³ грунта | 120,841 | 5 368,51 | 0,0 | 648 736,2 | 0,0 | | 467 090,05 | 1 205 092,35 | |
| | | | | | | 5 368,51 | 0,0 | 648 736,2 | 0,0 | | 89 266,1 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>*Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.*<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м³ грунта | 57,197 | 6 173,79 | 0,0 | 353 122,35 | 0,0 | | 254 248,05 | 655 959,85 | |
| | | | | | | 6 173,79 | 0,0 | 353 122,35 | 0,0 | | 48 589,45 | | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0386<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ** | м³ грунта | 80,563 | 437,19 | 437,19 | 35 221,2 | 35 221,2 | | 8 071,0 | 46 755,45 | |
| | | | | | | 0,0 | 139,14 | 0,0 | 11 209,45 | | 3 463,25 | | |
| 6 | 6 | 1101-0102-0386<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.**<br>*Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ* | м³ грунта | 38,1325 | 480,9 | 480,9 | 18 337,9 | 18 337,9 | | 4 202,45 | 24 343,55 | |
| | | | | | | 0,0 | 153,06 | 0,0 | 5 836,6 | | 1 803,2 | | |
| 7 | 7 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ** | м³ грунта | 1 045,8 | 4 473,76 | 0,0 | 4 678 658,25 | 0,0 | | 3 368 633,8 | 8 691 075,4 | |
| | | | | | | 4 473,76 | 0,0 | 4 678 658,25 | 0,0 | | 643 783,35 | | |
| 8 | 8 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>*Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ* | м³ грунта | 495,012 | 5 144,82 | 0,0 | 2 546 747,7 | 0,0 | | 1 833 658,4 | 4 730 838,7 | |
| | | | | | | 5 144,82 | 0,0 | 2 546 747,7 | 0,0 | | 350 432,6 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | 1101-0102-0338<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³/ КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ | м³ грунта | 572,908 | 479,13 | 479,13 | 274 497,3 | 274 497,3 | | 62 901,3 | 364 390,6 | |
| | | | | | | 0,0 | 152,49 | 0,0 | 87 362,8 | | 26 992,0 | | |
| 10 | 10 | 1101-0102-0338<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.<br>*Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ* | м³ грунта | 271,1765 | 527,04 | 527,04 | 142 920,75 | 142 920,75 | | 32 750,9 | 189 725,55 | |
| | | | | | | 0,0 | 167,74 | 0,0 | 45 487,05 | | 14 053,9 | | |
| 11 | 11 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м³ грунта | 17,7205 | 5 368,51 | 0,0 | 95 132,8 | 0,0 | | 68 495,7 | 176 718,85 | |
| | | | | | | 5 368,51 | 0,0 | 95 132,8 | 0,0 | | 13 090,35 | | |
| 12 | 12 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.*<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м³ грунта | 8,386 | 6 173,79 | 0,0 | 51 773,4 | 0,0 | | 37 276,75 | 96 174,05 | |
| | | | | | | 6 173,79 | 0,0 | 51 773,4 | 0,0 | | 7 123,9 | | |
| 13 | 13 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ | м³ основания | 338,2575 | 7 756,49 | 358,8 | 2 623 691,0 | 121 366,7 | 1 549 726,85 | 985 198,55 | 3 897 600,7 | |
| | | | | | | 2 816,19 | 125,8 | 952 597,45 | 42 552,65 | | 288 711,15 | | |
| 14 | 14 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА | м³ грунта | 1 477,7245 | 2 125,79 | 0,0 | 3 141 331,9 | 0,0 | | 2 261 759,15 | 5 835 338,25 | |
| | | | | | | 2 125,79 | 0,0 | 3 141 331,9 | 0,0 | | 432 247,2 | | |
| 15 | 15 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1 477,7245 | 4 165,0 | | 6 154 722,7 | | 6 154 722,7 | | 6 647 100,6 | |
| | | | | | | | | | | | 492 377,9 | | |
| 16 | 16 | 1101-0104-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС | м³ грунта | 6 072,8675 | 43,65 | 43,65 | 265 080,55 | 265 080,9 | | 71 402,45 | 363 401,5 | |
| | | | | | | 0,0 | 16,33 | 0,0 | 99 170,05 | | 26 918,5 | | |
| 17 | 17 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 6 072,8675 | 2 584,0 | | 15 692 289,55 | | 15 692 289,55 | | 16 947 672,7 | |
| | | | | | | | | | | | 1 255 383,15 | | |
| 18 | 18 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 6 072,8675 | 404,96 | 177,46 | 2 459 268,35 | 1 077 691,3 | | 1 407 277,9 | 4 175 869,95 | |
| | | | | | | 227,5 | 94,35 | 1 381 577,4 | 572 975,2 | | 309 323,7 | | |
| 19 | 19 | 412-102-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК | т·км | 222 189,765 | 30,0 | | 6 665 692,95 | | | 533 255,45 | 7 198 948,4 | |
| 20 | 20 | 1101-0205-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые | м² креплений | 9 967,321 | 1 922,2 | 58,89 | 19 159 184,45 | 586 975,55 | 10 773 378,35 | 5 832 963,85 | 26 991 520,15 | |
| | | | | | | 782,44 | 30,35 | 7 798 830,55 | 302 508,15 | | 1 999 371,85 | | |
| 21 | 22 | 1122-1401-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 1 388 | 22 333,3 | 10 544,44 | 30 998 620,17 | 14 635 682,89 | 12 875 906,97 | 7 187 169,79 | 41 240 652,99 | |
| | | | | | | 2 512,27 | 2 718,11 | 3 487 030,9 | 3 772 736,87 | | 3 054 863,03 | | |
| 22 | 24 | 1122-0501-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 1,33 | 1 125 696,91 | 487 813,86 | 1 497 177,0 | 648 792,47 | | 1 068 321,88 | 2 770 738,69 | |
| | | | | | | 637 883,05 | 173 480,02 | 848 384,53 | 230 728,4 | | 205 239,81 | | |
| 23 | 26 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,472 | 946 129,54 | 384 059,22 | 446 573,23 | 181 275,81 | | 331 955,68 | 840 811,06 | |
| | | | | | | 562 070,32 | 148 329,86 | 265 297,1 | 70 011,57 | | 62 282,15 | | |
| 24 | 27 | 241-201-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм | м | 1 415,76 | 13 221,0 | | 18 717 762,98 | | 18 717 762,98 | | 20 215 184,23 | |
| | | | | | | | | | | | 1 497 421,25 | | |
| 25 | 29 | 241-201-0416<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм | м | 1 506 | 6 526,0 | | 9 828 156,12 | | 9 828 156,12 | | 10 614 408,5 | |
| | | | | | | | | | | | 786 252,38 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 30 | 241-201-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 476,72 | 3 162,0 | | 1 507 388,6 | | 1 507 388,6 | | 1 627 979,64 | |
| | | | | | | | | | | | 120 591,04 | | |
| 27 | 45 | 241-211-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм | шт. | 231 | 15 063,0 | | 3 479 553,0 | | 3 479 553,0 | | 3 757 917,29 | |
| | | | | | | | | | | | 278 364,29 | | |
| 28 | 47 | 241-211-0612<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 249 | 6 537,0 | | 1 627 713,0 | | 1 627 713,0 | | 1 757 930,05 | |
| | | | | | | | | | | | 130 217,05 | | |
| 29 | 48 | 241-211-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 79 | 3 737,0 | | 295 223,0 | | 295 223,0 | | 318 840,68 | |
| | | | | | | | | | | | 23 617,68 | | |
| 30 | 245 | 1122-1301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодця | 179,21 | 80 583,11 | 20 462,01 | 14 441 299,16 | 3 666 996,76 | 2 247 664,22 | 10 246 616,55 | 26 662 948,99 | |
| | | | | | | 47 579,03 | 10 175,1 | 8 526 637,84 | 1 823 479,53 | | 1 975 033,28 | | |
| 31 | 246 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ | $м^3$ | 11,9 | 19 928,0 | | 237 143,27 | | 237 143,27 | | 256 114,87 | |
| | | | | | | | | | | | 18 971,6 | | |
| 32 | 247 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 119 | 46 395,0 | | 5 521 005,0 | | 5 521 005,0 | | 5 962 685,54 | |
| | | | | | | | | | | | 441 680,54 | | |
| 33 | 248 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 28 | 17 515,0 | | 490 420,0 | | 490 420,0 | | 529 654,0 | |
| | | | | | | | | | | | 39 234,0 | | |
| 34 | 249 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 183 | 25 622,0 | | 4 688 826,0 | | 4 688 826,0 | | 5 063 931,95 | |
| | | | | | | | | | | | 375 105,95 | | |
| 35 | 250 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2 | шт. | 119 | 40 815,0 | | 4 856 985,0 | | 4 856 985,0 | | 5 245 543,73 | |
| | | | | | | | | | | | 388 558,73 | | |
| 36 | 251 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 119 | 3 227,0 | | 384 013,0 | | 384 013,0 | | 414 734,06 | |
| | | | | | | | | | | | 30 721,06 | | |
| 37 | 252 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 119 | 6 092,0 | | 724 948,0 | | 724 948,0 | | 782 943,67 | |
| | | | | | | | | | | | 57 995,67 | | |
| 38 | 254 | 244-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком,тип Т (С250) | комплекс | 119 | 63 066,0 | | 7 504 854,0 | | 7 504 854,0 | | 8 105 242,15 | |
| | | | | | | | | | | | 600 388,15 | | |
| 39 | 258 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1 | т | 4,310357 | 1 385 460,86 | 13 694,44 | 5 971 831,46 | 59 027,81 | 5 200 050,77 | 859 878,38 | 7 378 246,63 | |
| | | | | | | 165 358,14 | 3 702,18 | 712 752,53 | 15 957,75 | | 546 536,79 | | |
| 40 | 260 | 1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 3 190 | 13,85 | 1,29 | 44 181,33 | 4 115,14 | | 30 478,57 | 80 632,76 | |
| | | | | | | 12,56 | 0,71 | 40 066,54 | 2 264,87 | | 5 972,86 | | |
| 41 | 261 | 249-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная | м | 3 190 | 92,0 | | 293 480,0 | | 293 480,0 | | 316 958,54 | |
| | | | | | | | | | | | 23 478,54 | | |
| | | | Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 | | | | | 181 161 146 | 24 315 566 | 114 651 210 | 37 015 591 | 235 630 876 | |
| | | | | | | | | 35 528 677 | 7 909 004 | 0 | 17 454 139 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ | | | | | | | | | | |
| 42 | 297 | 1101-0102-0386<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 1 108,820726 | 437,19 | 437,19 | 484 765,38 | 484 765,38 | | 111 082,49 | 643 515,73 | |
| | | | | | | 0,0 | 139,14 | 0,0 | 154 281,33 | | 47 667,86 | | |
| 43 | 298 | 1101-0101-0368<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 434,607378 | 375,88 | 375,88 | 163 360,24 | 163 360,24 | | 37 434,34 | 216 858,08 | |
| | | | | | | 0,0 | 119,63 | 0,0 | 51 992,05 | | 16 063,5 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 299 | 1101-0102-0386<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.**<br>*Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1* | м³ грунта | 514,475542 | 480,9<br>0,0 | 480,9<br>153,06 | 247 411,29<br>0,0 | 247 411,28<br>78 745,62 | | 56 696,82<br>24 328,62 | 328 436,73 | |
| 45 | 300 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м³ грунта | 47,734966 | 5 368,51<br>5 368,51 | 0,0<br>0,0 | 256 265,69<br>256 265,69 | 0,0<br>0,0 | | 184 511,3<br>35 262,12 | 476 039,11 | |
| 46 | 301 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>*Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.*<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м³ грунта | 15,912148 | 6 173,79<br>6 173,79 | 0,0<br>0,0 | 98 238,23<br>98 238,23 | 0,0<br>0,0 | | 70 731,61<br>13 517,64 | 182 487,48 | |
| 47 | 302 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ** | м³ грунта | 67,04208 | 4 473,76<br>4 473,76 | 0,0<br>0,0 | 299 930,24<br>299 930,24 | 0,0<br>0,0 | | 215 949,69<br>41 270,34 | 557 150,27 | |
| 48 | 303 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**<br>*Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ* | м³ грунта | 22,34736 | 5 144,82<br>5 144,82 | 0,0<br>0,0 | 114 973,18<br>114 973,18 | 0,0<br>0,0 | | 82 780,71<br>15 820,36 | 213 574,25 | |
| 49 | 304 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ** | м³ основания | 110,54701 | 7 756,49<br>2 816,19 | 358,8<br>125,8 | 857 456,82<br>311 321,34 | 39 664,2<br>13 906,8 | 506 471,14 | 321 975,94<br>94 354,63 | 1 273 787,39 | |
| 50 | 305 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА** | м³ грунта | 359,771804 | 2 125,79<br>2 125,79 | 0,0<br>0,0 | 764 799,38<br>764 799,38 | 0,0<br>0,0 | | 550 655,5<br>105 236,41 | 1 420 691,29 | |
| 51 | 306 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м³ | 359,771804 | 4 165,0 | | 1 498 449,61 | | 1 498 449,61 | 119 876,0 | 1 618 325,61 | |
| 52 | 307 | 1101-0104-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС** | м³ грунта | 1 303,823612 | 43,65<br>0,0 | 43,65<br>16,33 | 56 911,87<br>0,0 | 56 911,87<br>21 291,48 | | 15 329,82<br>5 779,28 | 78 020,97 | |
| 53 | 308 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м³ | 1 303,823612 | 2 584,0 | | 3 369 080,16 | | 3 369 080,16 | 269 526,45 | 3 638 606,61 | |
| 54 | 309 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 1 303,823612 | 404,96<br>227,5 | 177,46<br>94,35 | 527 996,43<br>296 619,82 | 231 376,46<br>123 015,71 | | 302 137,64<br>66 410,68 | 896 544,75 | |
| 55 | 310 | 1101-0104-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ** | м³ грунта | 434,607378 | 43,65<br>0,0 | 43,65<br>16,33 | 18 970,57<br>0,0 | 18 970,72<br>7 097,21 | | 5 109,89<br>1 926,43 | 26 006,89 | |
| 56 | 311 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 434,607378 | 404,96<br>227,5 | 177,46<br>94,35 | 175 998,61<br>98 873,17 | 77 125,44<br>41 005,19 | | 100 712,4<br>22 136,89 | 298 847,9 | |
| 57 | 312 | 412-102-0215<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК** | т·км | 46 628,736577 | 30,0 | | 1 398 862,12 | | | 111 908,99 | 1 510 771,11 | |
| 58 | 329 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 1,936 | 889 101,78<br>535 930,8 | 353 170,98<br>145 297,87 | 1 721 301,12<br>1 037 562,02 | 683 739,1<br>281 296,72 | | 1 305 670,08<br>242 157,64 | 3 269 128,84 | |
| 59 | 332 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** | м | 1 955,36 | 178,0 | | 348 054,12 | | 348 054,12 | 27 844,27 | 375 898,39 | |
| | | | **Итого по разделу 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ** | | | | | 12 402 925<br>3 278 583 | 2 003 325<br>772 632 | 5 722 055<br>0 | 3 360 778<br>1 261 088 | 17 024 691 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **193 563 971** | **26 318 890** | **120 373 265** | **40 376 369** | **252 655 567** | |
| | | | | | | | | **38 807 261** | **8 681 636** | **0** | **18 715 227** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | | Затраты на временные здания и сооружения (1,04%) | | | | | | | 252655567*1,04/100 | | 2 627 618 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | 252655567+0+0+2627618 | | **255 283 185** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1 | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%) | | | | | | | 255283185*0,67/100 | | 1 710 397 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | 255283185+0+0+1710397 | | **256 993 582** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85 | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | 256993582*2/100 | | 5 139 872 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **262 133 454** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | | | | 262133454*1,075 | | **281 793 463** | |
| | | | **Тендерный скидка К=0,98** | | | | | | | | | **276 157 594** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 33 138 911 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **309 296 505** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдел инженерной и дорожный инфраструктуры Жанбыров Фархад Мұратұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АСТАНА, РАЙОН , Улица Сарын , 16**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "Бэлко - Строй", БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жупусов Нигетбай Рамазанович . KZ17VJE00036072 от 07.05.2012

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.