Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",050011, город Алматы, Турксибский район, ул. Шолохова, д. 9, тел.: 223-11-09** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**981140001829**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис",050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, дом № 38, к.513, тел.: 2667307 2667306** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740015961**

Договор (контракт) №250370/00 от 21.05.2025

Номер документа	Дата составления
6	**28.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы»			работа	1	403 350 392,00	403 350 392,00	43 216 113,43
				Итого	1	x	403 350 392,00	43 216 113,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанулы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) № 1

за Июль месяц 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
981140001829.	040740015961.			№250370/00	02.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них, без НДС				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы	**403 350 392,00**	**360 134 278,57**		**360 134 278,57**		**56 174 613,53**	**43 216 113,43**	**403 350 392,00**
Удержания аванс 30%	**121 005 117,60**	**108 040 283,57**		**108 040 283,57**			**12 964 834,03**	**121 005 117,60**
ИТОГО по справке	**282 345 274,40**	**252 093 995,00**		**252 093 995,00**			**30 251 279,40**	**282 345 274,40**

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829 Заместитель акима района Байдильдаев Болат Досмаганбетович**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961 Руководитель Ержанулы Ерболат**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бэлко - Строй", БИН 040340010597 Технический надзор Жунусов Ниетбай Рамазанович, KZ17VJE00036072 от 15.03.2018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01 Водопровод** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4 811,46419	437,19 0,0	437,19 139,14	2 103 523,95 0,0	2 103 523,95 669 467,13		482 016,18 206 843,36	2 792 383,49	
2	2	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	2 277,42555	480,9 0,0	480,9 153,06	1 095 214,1 0,0	1 095 214,1 348 582,89		250 979,49 107 695,69	1 453 889,28	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	148,80706	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	798 872,29 798 872,29	0,0 0,0		575 188,03 109 924,83	1 483 985,15	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	70,43402	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	434 844,95 434 844,95	0,0 0,0		313 088,31 59 834,44	807 767,7	
5	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	99,20758	437,19 0,0	437,19 139,14	43 372,39 0,0	43 372,4 13 803,64		9 938,86 4 264,74	57 575,99	
6	6	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ*	м³ грунта	46,95745	480,9 0,0	480,9 153,06	22 581,81 0,0	22 581,82 7 187,36		5 175,02 2 220,51	29 977,34	
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	1 287,828	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	5 761 433,45 5 761 433,45	0,0 0,0		4 148 231,91 792 773,21	10 702 438,57	
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ*	м³ грунта	609,57192	5 144,82 5 144,82	0,0 0,0	3 136 137,88 3 136 137,88	0,0 0,0		2 258 019,34 431 532,72	5 825 689,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³/ КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ	м³ грунта	705,49528	479,13 0,0	479,13 152,49	338 023,82 0,0	338 023,82 107 581,05		77 458,46 33 238,72	448 721,0	
10	10	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ*	м³ грунта	333,93449	527,04 0,0	527,04 167,74	175 996,7 0,0	175 996,69 56 014,05		40 330,39 17 306,37	233 633,46	
11	11	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	21,82153	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	117 149,25 117 149,25	0,0 0,0		84 347,56 16 119,83	217 616,64	
12	12	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	10,32676	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	63 755,24 63 755,24	0,0 0,0		45 903,65 8 772,57	118 431,46	
13	13	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м³ основания	416,53995	7 756,49 2 816,19	358,8 125,8	3 230 888,06 1 173 055,72	149 454,42 52 400,55	1 908 377,92	1 213 201,64 355 527,16	4 799 616,86	
14	14	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	м³ грунта	1 819,71217	2 125,79 2 125,79	0,0 0,0	3 868 325,85 3 868 325,85	0,0 0,0		2 785 194,84 532 281,55	7 185 802,24	
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1 819,71217	4 165,0		7 579 101,38		7 579 101,38	606 328,21	8 185 429,59	
16	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	м³ грунта	7 478,30255	43,65 0,0	43,65 16,33	326 427,76 0,0	326 428,19 122 120,83		87 927,02 33 148,21	447 502,99	
17	17	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	7 478,30255	2 584,0		19 323 933,7		19 323 933,7	1 545 914,68	20 869 848,38	
18	18	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	7 478,30255	404,96 227,5	177,46 94,35	3 028 413,31 1 701 313,88	1 327 099,86 705 578,03		1 732 962,21 380 910,04	5 142 285,56	
19	19	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК	т·км	273 610,8249	30,0		8 208 324,75			656 666,0	8 864 990,75	
20	20	1101-0205-1001 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м² креплений	12 274,04386	1 922,2 782,44	58,89 30,35	23 593 167,14 9 603 702,76	722 818,46 372 517,18	13 266 645,91	7 182 878,34 2 462 083,62	33 238 129,1	
21	22	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1 000	22 333,3 2 512,27	10 544,44 2 718,11	22 333 299,83 2 512 270,1	10 544 440,11 2 718 110,13	9 276 590,03	5 178 076,21 2 200 909,97	29 712 286,01	
22	24	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,08	1 125 696,91 637 883,05	487 813,86 173 480,02	2 341 449,75 1 326 796,87	1 014 652,88 360 838,4		1 670 759,03 320 976,55	4 333 185,33	
23	26	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,495	946 129,54 562 070,32	384 059,22 148 329,86	468 334,22 278 224,71	190 109,16 73 423,15		348 131,49 65 317,09	881 782,8	
24	27	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x20,5 мм	м	1 020	13 221,0		13 485 420,02		13 485 420,02	1 078 833,75	14 564 253,77	
25	29	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	2 100,8	6 526,0		13 709 820,96		13 709 820,96	1 096 785,52	14 806 606,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	30	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	499,95	3 162,0		1 580 841,86		1 580 841,86	126 467,29	1 707 309,15	
27	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	370	5 029,83 4 536,01	493,82 8,99	1 861 037,1 1 678 323,7	182 713,4 3 326,3		1 664 833,5 282 069,5	3 807 940,1	
28	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	77	3 071,02 2 734,82	336,2 2,52	236 468,41 210 581,23	25 887,18 193,91		208 667,47 35 610,81	480 746,69	
29	47	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	370	6 537,0		2 418 690,0		2 418 690,0	193 495,22	2 612 185,22	
30	48	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	77	3 737,0		287 749,0		287 749,0	23 019,76	310 768,76	
31	245	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	138,341549	80 583,11 47 579,03	20 462,01 10 175,1	11 147 992,26 6 582 156,6	2 830 746,11 1 407 638,98	1 735 089,28	7 909 897,91 1 524 631,23	20 582 521,4	
32	247	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	97	46 395,0		4 500 315,0		4 500 315,0	360 025,31	4 860 340,31	
33	249	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	194	25 622,0		4 970 668,0		4 970 668,0	397 653,3	5 368 321,3	
34	250	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	97	40 815,0		3 959 055,0		3 959 055,0	316 724,34	4 275 779,34	
35	251	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	97	3 227,0		313 019,0		313 019,0	25 041,54	338 060,54	
36	252	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	97	6 092,0		590 924,0		590 924,0	47 273,78	638 197,78	
37	254	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком,тип Т (С250)	комплект	97	63 066,0		6 117 402,0		6 117 402,0	489 392,02	6 606 794,02	
38	258	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1	т	3,534481	1 385 460,86 165 358,14	13 694,44 3 702,18	4 896 884,59 584 455,02	48 402,64 13 085,31	4 264 026,64	705 097,79 448 158,59	6 050 140,97	
39	260	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2 519	13,85 12,56	1,29 0,71	34 888,02 31 638,75	3 249,53 1 788,46		24 067,56 4 716,5	63 672,08	
40	261	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	5 219	92,0		480 148,0		480 148,0	38 412,06	518 560,06	
41	263	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм/ ГИЛЬЗЫ	м	103	22 812,0		2 349 636,0		2 349 636,0	187 971,0	2 537 607,0	
42	267	1122-0601-0309 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,103	16 305 019,13 1 071 383,98	1 405 751,27 530 862,94	1 679 417,0 110 353,0	144 792,0 54 679,0	1 424 272,0	163 381,0 147 424,0	1 990 222,0	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					183 012 948 39 973 391	21 289 507 7 088 336	113 541 726 0	39 165 753 17 774 296	239 952 997	
			Раздел 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ										
43	297	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1 177,84069	437,19 0,0	437,19 139,14	514 940,22 0,0	514 940,21 163 884,76		117 996,96 50 635,01	683 572,19	
44	298	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	461,66007	375,88 0,0	375,88 119,63	173 528,8 0,0	173 528,8 55 228,36		39 764,49 17 063,39	230 356,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	299	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.** *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	546,49973	480,9 0,0	480,9 153,06	262 811,72 0,0	262 811,72 83 647,24		60 225,99 25 842,99	348 880,7	
46	300	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	50,70629	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	272 217,28 272 217,28	0,0 0,0		195 996,45 37 457,06	505 670,79	
47	301	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	16,90262	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	104 353,19 104 353,19	0,0 0,0		75 134,39 14 359,06	193 846,64	
48	302	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**	м³ грунта	71,2152	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	318 599,79 318 599,79	0,0 0,0		229 391,76 43 839,27	591 830,82	
49	303	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ*	м³ грунта	23,7384	5 144,82 5 144,82	0,0 0,0	122 129,83 122 129,83	0,0 0,0		87 933,5 16 805,12	226 868,45	
50	304	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ**	м³ основания	117,42815	7 756,49 2 816,19	358,8 125,8	910 830,32 330 699,93	42 133,14 14 772,44	537 997,08	342 017,75 100 227,86	1 353 075,93	
51	305	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА**	м³ грунта	382,16626	2 125,79 2 125,79	0,0 0,0	812 405,29 812 405,29	0,0 0,0		584 931,76 111 786,98	1 509 124,03	
52	306	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	382,16626	4 165,0		1 591 722,52		1 591 722,52	127 337,83	1 719 060,35	
53	307	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС**	м³ грунта	1 384,98178	43,65 0,0	43,65 16,33	60 454,42 0,0	60 454,42 22 616,79		16 284,04 6 139,01	82 877,47	
54	308	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	1 384,98178	2 584,0		3 578 792,86		3 578 792,86	286 303,47	3 865 096,33	
55	309	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1 384,98178	404,96 227,5	177,46 94,35	560 862,25 315 083,3	245 778,79 130 672,98		320 944,58 70 544,5	952 351,33	
56	310	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ**	м³ грунта	461,66007	43,65 0,0	43,65 16,33	20 151,42 0,0	20 151,57 7 538,98		5 427,96 2 046,34	27 625,72	
57	311	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	461,66007	404,96 227,5	177,46 94,35	186 953,87 105 027,66	81 926,21 43 557,61		106 981,37 23 514,83	317 450,07	
58	312	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК**	т·км	49 531,201913	30,0		1 485 936,08			118 874,9	1 604 810,98	
59	329	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2	889 101,78 535 930,8	353 170,98 145 297,87	1 778 203,64 1 071 861,59	706 342,04 290 595,78		1 348 832,72 250 162,85	3 377 199,21	
60	332	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	2 020	178,0		359 560,04		359 560,04	28 764,74	388 324,78	
			Итого по разделу 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ					13 114 454 3 452 378	2 108 067 812 515	6 068 073 0	3 531 864 1 331 705	17 978 022	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**196 127 401**	**23 397 574**	**119 609 798**	**42 697 617**	**257 931 019**	
								43 425 769	**7 900 851**	**0**	**19 106 001**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							257931019*1,04/100		2 682 483	
			Итого с временными							257931019+0+0+2682483		**260 613 502**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)							260613502*0,67/100		1 746 110	
			Итого с зимними удорожаниями							260613502+0+0+1746110		**262 359 612**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)							262359612*2/100		5 247 192	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**267 606 804**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							267606804*1,075		**287 677 314**	
			Тендерный скидка К=0,98									**281 923 768**	
			НДС (12%)									33 830 852	
			Итого с НДС									**315 754 620**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Грайд Гауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры Жаныбеков Фархад Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, улица Сарыш , 16

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бэлко-строй", БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жунусов Ниетбай Рамазанович, KZ17VJE00036072 от 07.05.2012г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

Акт выполненных работ№2

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-02 Канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ										
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1 029,1346	437,19 0,0	437,19 139,14	449 927,46 0,0	449 927,46 143 193,88		103 099,64 44 242,4	597 269,5	
2	2	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.** *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	644,9252	480,9 0,0	480,9 153,06	310 144,56 0,0	310 144,56 98 712,52		71 072,62 30 497,56	411 714,74	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	31,8304	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	170 881,92 170 881,92	0,0 0,0		123 034,82 23 513,2	317 429,94	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	19,9462	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	123 143,86 123 143,86	0,0 0,0		88 663,44 16 944,7	228 752,0	
5	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**	м³ грунта	21,2222	437,19 0,0	437,19 139,14	9 278,26 0,0	9 278,26 2 952,78		2 126,28 912,34	12 316,88	
6	6	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.** *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ*	м³ грунта	13,2994	480,9 0,0	480,9 153,06	6 395,66 0,0	6 395,66 2 035,8		1 465,66 628,72	8 490,04	
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**	м³ грунта	261	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	1 167 651,36 1 167 651,36	0,0 0,0		840 708,84 160 668,7	2 169 028,9	
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ*	м³ грунта	163,56	5 144,82 5 144,82	0,0 0,0	841 486,62 841 486,62	0,0 0,0		605 870,32 115 788,3	1 563 145,24	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³/ КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ	м³ грунта	60,7608	479,13 0,0	479,13 152,49	29 112,52 0,0	29 112,52 9 265,5		6 671,16 2 862,88	38 646,56	
10	10	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ*	м³ грунта	38,077	527,04 0,0	527,04 167,74	20 068,0 0,0	20 068,0 6 386,96		4 598,82 1 973,16	26 639,98	
11	11	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	1,8792	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	10 088,52 10 088,52	0,0 0,0		7 263,92 1 387,94	18 740,38	
12	12	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	1,1774	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	7 269,14 7 269,14	0,0 0,0		5 233,92 1 000,5	13 503,56	
13	13	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м³ основания	88,131	7 756,49 2 816,19	358,8 125,8	683 587,42 248 193,6	31 621,02 11 086,7	403 772,22	256 687,7 75 221,94	1 015 497,06	
14	14	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	м³ грунта	438,19	2 125,79 2 125,79	0,0 0,0	931 499,72 931 499,72	0,0 0,0		670 680,1 128 174,2	1 730 354,02	
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	438,19	4 165,0		1 825 061,64		1 825 061,64		1 971 066,78	
16	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ШС	м³ грунта	1 527,3662	43,65 0,0	43,65 16,33	66 669,26 0,0	66 669,26 24 941,74		146 005,14 17 957,96 6 770,34	91 397,56	
17	17	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1 527,3662	2 584,0		3 946 714,4		3 946 714,4	315 736,92	4 262 451,32	
18	18	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 527,3662	404,96 227,5	177,46 94,35	618 522,44 347 475,68	271 046,18 144 106,8		353 939,78 77 797,14	1 050 259,36	
19	19	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК	т·км	60 028,67325	30,0		1 800 859,98				1 944 929,08	
20	20	1101-0205-1001 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые + КОТЛОВАН	м² креплений	3 003,0544	1 922,2 782,44	58,89 30,35	5 772 470,88 2 349 709,92	176 850,12 91 142,94	3 245 911,42	144 069,1 1 757 413,92 602 390,9	8 132 275,7	
21	28	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,495	2 296 215,17 726 669,6	1 569 545,57 496 192,49	1 136 626,62 359 701,56	776 925,06 245 615,49		599 263,4 138 871,22	1 874 761,24	
22	30	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	500	8 749,0		4 374 500,16		4 374 500,16		4 724 460,19	
23	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	495	13,85 12,56	1,29 0,71	6 855,88 6 217,23	638,64 351,36		349 960,03 4 729,3 926,76	12 511,94	
24	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	495	92,0		45 540,0		45 540,0		49 183,4	
25	45	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	69,729317	64 460,99 36 869,52	16 464,54 8 214,22	4 494 820,76 2 570 886,25	1 148 061,5 572 772,2	775 873,0	3 643,4 3 112 221,92 608 563,59	8 215 606,27	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК	$м^3$	33,120023	19 928,0		660 015,75		660 015,75		712 817,06	
											52 801,31		
27	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	46	46 395,0		2 134 170,0		2 134 170,0		2 304 903,49	
											170 733,49		
28	48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	46	17 515,0		805 690,0		805 690,0		870 145,1	
											64 455,1		
29	49	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	92	25 622,0		2 357 224,0		2 357 224,0		2 545 802,1	
											188 578,1		
30	50	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	46	40 815,0		1 877 490,0		1 877 490,0		2 027 688,98	
											150 198,98		
31	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	46	3 227,0		148 442,0		148 442,0		160 317,24	
											11 875,24		
32	53	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	46	63 066,0		2 901 036,0		2 901 036,0		3 133 118,9	
											232 082,9		
33	56	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической отгрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	28,921465	319,72	6,01	9 246,57	173,9	5 153,13	2 731,95	12 936,67	
						135,53	1,38	3 919,54	39,83		958,15		
34	57	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий массадо 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7	т	2,56016	1 385 460,86	13 694,44	3 547 001,32	35 059,88	3 088 598,1	510 729,38	4 382 349,0	
						165 358,14	3 702,18	423 343,34	9 478,25		324 618,3		
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					43 289 493	3 331 972	28 595 192	9 146 165	56 630 510	
								9 561 468	1 362 083	0	4 194 853		
			Раздел 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ										
35	77	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	93,702	437,19	437,19	40 965,6	40 965,4		9 387,2	54 381,0	
						0,0	139,14	0,0	13 037,6		4 028,2		
36	78	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,898	5 368,51	0,0	15 558,0	0,0		11 201,8	28 900,6	
						5 368,51	0,0	15 558,0	0,0		2 140,8		
37	79	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	$м^3$ грунта	4,2	4 473,76	0,0	18 789,8	0,0		13 528,6	34 903,8	
						4 473,76	0,0	18 789,8	0,0		2 585,4		
38	80	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	$м^3$ основания	6,72	7 756,49	358,8	52 123,6	2 411,2	30 787,6	19 572,4	77 431,6	
						2 816,19	125,8	18 924,8	845,4		5 735,6		
39	81	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	$м^3$ грунта	26,288	2 125,79	0,0	55 882,8	0,0		40 235,6	103 807,8	
						2 125,79	0,0	55 882,8	0,0		7 689,4		
40	82	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,288	4 165,0		109 489,6		109 489,6		118 248,8	
											8 759,2		
41	83	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	$м^3$ грунта	59,876	43,65	43,65	2 613,6	2 613,6		704,0	3 583,0	
						0,0	16,33	0,0	977,8		265,4		
42	84	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	59,876	2 584,0		154 719,6		154 719,6		167 097,2	
											12 377,6		
43	85	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	59,876	404,96	177,46	24 247,4	10 625,6		13 875,2	41 172,4	
						227,5	94,35	13 621,8	5 649,4		3 049,8		
44	86	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ	$м^3$ грунта	6,652	43,65	43,65	290,4	290,4		78,2	398,0	
						0,0	16,33	0,0	108,6		29,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	87	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6,652	404,96 227,5	177,46 94,35	2 693,8 1 513,4	1 180,4 627,6		1 541,4 338,8	4 574,0	
46	88	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК	т*км	2 476,635	30,0		74 299,0				80 243,0	
47	89	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,1	946 129,54 562 070,32	384 059,22 148 329,86	94 612,92 56 207,08	38 405,84 14 832,92		5 944,0 70 329,58 13 195,42	178 137,92	
48	91	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	101	2 175,0		219 674,93		219 674,93		237 248,93	
			Итого по разделу 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ					865 961	96 492	514 672	17 574,0 180 454	1 130 128	
								180 498	36 079	0	83 713		
			ИТОГО по акту					44 155 454	3 428 464	29 109 864	9 326 619	57 760 638	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)					9 741 966	1 398 162	0	4 278 566		
			Итого с временными							57760638*1,04/100		600 711	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)							57760638+0+0+600711		**58 361 349**	
			Итого с зимними удорожаниями							58361349*0,67/100		391 021	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)							58361349+0+0+391021		**58 752 370**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							58752370*2/100		1 175 047	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075									**59 927 417**	
			Тендерный скидка К=0,98							59927417*1,075		**64 421 973**	
			НДС (12%)									**63 133 534**	
			Итого с НДС									7 576 024	
												70 709 558	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ГОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры Жанбыров Фархад Мурагулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН АЛМАТЫ, улица Сарын , 16

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бэлко-строй" БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жунусов Ниетбай Рамазанович. KZ17VJE00036072 от 07.05.2012г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Вскрытие а/б покрытия**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

Акт выполненных работ №3

за **Июль 2025** (месяц, год) на **01-02 Вскрытие а/б покрытия** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^3$	1 079,907	6 160,46	2 381,56	6 652 723,8	2 571 863,4		3 879 003,6	11 374 265,7	
						3 778,9	1 209,96	4 080 860,7	1 306 644,3		842 538,3		
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2 375,7954	223,0		529 802,4				572 186,7	
											42 384,3		
3	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т·км	71 273,862	24,0		1 710 572,7				1 847 418,6	
											136 848,9		
			ИТОГО по акту					8 893 099	2 571 863	0	3 879 004	13 793 871	
								4 080 861	1 306 644	0	1 021 769		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							13793871*1,04/100		143 456	
			Итого с временными							13793871+0+0+143456		**13 937 327**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)							13937327*0,67 100		93 380	
			Итого с зимними удорожаниями							13937327+0+0+93380		**14 030 707**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)							14030707*2/100		280 614	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 311 321**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							14311321*1,075		**15 384 670**	
			Тендерный скидка К=0,98									**15 076 977**	
			НДС (12%)									1 809 237	
			Итого с НДС									**16 886 214**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфрастуктуры Жанбыров Фархад Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН ЛИМАН, улица Сарын , 16

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бэлко - Строй" БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жусупов Ниетбай Рамазанович, KZ17VJE00036072 от 07.05.2012г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.