Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",050011, город Алматы, Турксибский район, ул. Шолохова, д. 9, тел.: 223-11-09** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**981140001829**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис",050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, пр. Достык, дом № 38, к.513, тел.: 2667307 2667306** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740015961**

Договор (контракт) №250370/00 от 21.05.2025

Номер документа	Дата составления
27	**30.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы»			Одна услуга	1	290 783 780,00	290 783 780,00	31 155 405,00
				Итого	1	x	290 783 780,00	31 155 405,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документаций, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ержанулы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) № 3

за Октябрь месяц 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
981140001829.	040740015961.			№250370/00	02.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них, без НДС				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы	**1 694 132 527**	**259 628 375**		**259 628 375**			**31 155 405**	**290 783 780**
Удержания аванс 30%	**508 239 758**	**77 888 513**		**77 888 513**			**9 346 622**	**87 235 134**
ИТОГО по справке	**1 185 892 769**	**181 739 863**		**181 739 863**			**21 808 784**	**203 548 646**

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829 Заместитель акима района Байдильдаев Болат Досмаганбетович**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961 Руководитель Ержанулы Ерболат**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бэлко - Строй", БИН 040340010597 Технический надзор Жунусов Ниетбай Рамазанович, KZ17VJE00036072 от 07.05.2012

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

Акт выполненных работ №9

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **02-01 Водопровод** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	1 группы 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	444	437,19 0,0	437,19 139,14	194 112,35 0,0	194 112,35 61 778,16		44 480,26 19 087,42	257 680,03	
2	2	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	1 группы 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	157	480,9 0,0	480,9 153,06	75 501,31 0,0	75 501,31 24 030,43		17 301,9 7 424,27	100 227,48	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	4,99254	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	26 802,5 26 802,5	0,0 0,0		19 297,8 3 688,02	49 788,32	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	5	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	30 868,96 30 868,96	0,0 0,0		22 225,65 4 247,55	57 342,16	
5	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	10	437,19 0,0	437,19 139,14	4 371,88 0,0	4 371,88 1 391,39		1 001,82 429,88	5 803,58	
6	6	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ*	м³ грунта	3	480,9 0,0	480,9 153,06	1 442,7 0,0	1 442,7 459,18		330,62 141,86	1 915,18	
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	54	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	241 583,04 241 583,04	0,0 0,0		173 939,78 33 241,83	448 764,65	
8	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ*	м³ грунта	9,00608	5 144,82 5 144,82	0,0 0,0	46 334,66 46 334,66	0,0 0,0		33 360,96 6 375,65	86 071,27	
9	9	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³/ КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ	м³ грунта	57,74672	479,13 0,0	479,13 152,49	27 668,17 0,0	27 668,17 8 805,8		6 340,19 2 720,68	36 729,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.** ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ***	м³ грунта	9,00901	527,04 0,0	527,04 167,74	4 748,1 0,0	4 748,11 1 511,17		1 088,05 466,9	6 303,05	
11	11	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	0,99897	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	5 362,99 5 362,99	0,0 0,0		3 861,36 737,95	9 962,3	
12	12	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	0,00724	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	44,7 44,7	0,0 0,0		32,18 6,15	83,03	
13	21	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**	маш.-ч	6,480	739,0	739,0 608,0	4 788 720,0	4 788 720,0 3 939 840,0		383 098,0	5 171 818,0	
14	22	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	0,000002	22 333,3 2 512,27	10 544,44 2 718,11	0,05 0,01	0,03 0,01	0,02	0,01 0,01	0,07	
15	23	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,192	2 266 551,15 714 117,96	1 552 433,19 492 736,35	435 178,0 137 111,0	298 067,0 94 605,0		229 399,0 53 166,0	717 743,0	
16	24	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,091	1 125 696,91 637 883,05	487 813,86 173 480,02	102 438,43 58 047,36	44 391,06 15 786,68		73 095,71 14 042,72	189 576,86	
17	25	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	282	22 333,3 2 512,27	10 544,44 2 718,11	6 297 990,75 708 459,98	2 973 532,2 766 507,17	2 615 998,57	1 460 217,43 620 656,67	8 378 864,85	
18	27	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x20,5 мм**	м	0,000002	13 221,0		0,03		0,03		0,03	
19	28	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x18,2 мм**	м	193,92	10 419,0		2 020 452,0		2 020 452,0	161 636,0	2 182 088,0	
20	29	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм**	м	216,85	6 526,0		1 415 163,12		1 415 163,12	113 213,03	1 528 376,15	
21	30	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм**	м	0,000004	3 162,0		0,01		0,01		0,01	
22	31	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	2,58	1 697 406,13 354 968,57	1 310 993,75 371 949,69	4 379 308,0 915 819,0	3 382 364,0 959 630,0	81 125,0	1 706 659,0 486 877,0	6 572 844,0	
23	32	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	4,998	1 508 267,77 316 687,64	1 153 823,84 327 420,64	7 538 322,29 1 582 804,82	5 766 811,52 1 636 448,23	188 705,95	2 929 520,73 837 427,66	11 305 270,68	
24	33	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	1,426	1 115 128,06 243 605,88	837 970,32 238 199,21	1 590 173,0 347 382,0	1 194 946,0 339 672,0	47 845,0	625 219,0 177 231,0	2 392 623,0	
25	37	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	399	6 367,78 5 707,83	659,95 20,13	2 540 744,0 2 277 424,0	263 320,0 8 032,0		2 262 601,0 384 268,0	5 187 613,0	
26	38	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	35	5 737,37 5 134,64	602,73 17,25	200 808,0 179 712,0	21 096,0 604,0		178 513,0 30 346,0	409 667,0	
27	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	130	5 029,83 4 536,01	493,82 8,99	653 877,9 589 681,3	64 196,6 1 168,7		584 941,5 99 105,5	1 337 924,9	
28	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	47	3 071,02 2 734,82	336,2 2,52	144 337,86 128 536,59	15 801,27 118,36		127 368,46 21 736,47	293 442,79	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	43	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	19	35 114,0		667 166,0		667 166,0	53 373,3	720 539,3	
30	44	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	9 065,0		54 390,0		54 390,0	4 351,17	58 741,17	
31	49	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	13	16 355,61 10 224,54	3 861,63 1 678,99	212 623,0 132 919,0	50 201,0 21 827,0	29 503,0	153 198,0 29 266,0	395 087,0	
32	50	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	7	8 759,97 6 376,18	458,96 251,6	61 319,85 44 633,19	3 212,7 1 761,17	13 473,81	45 930,57 8 580,06	115 830,48	
33	51	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	5 999,36 4 460,02	196,7 107,83	23 997,43 17 840,0	786,86 431,43	5 370,57	18 088,57 3 366,86	45 452,86	
34	52	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	3 581,92 2 803,44	65,57 35,94	50 147,0 39 248,0	918,0 503,0	9 981,0	39 354,0 7 160,0	96 661,0	
35	53	242-101-1007 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ , для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	13	222 040,0		2 886 520,0		2 886 520,0	230 922,0	3 117 442,0	
36	54	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	7	144 379,0		1 010 653,0		1 010 653,0	80 852,23	1 091 505,23	
37	55	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	86 819,0		347 276,0		347 276,0	27 782,0	375 058,0	
38	56	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	14	47 528,0		665 392,0		665 392,0	53 231,0	718 623,0	
39	57	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х150ММ = 1ШТ	т	0,083	3 022 356,49 1 343 771,96	1 039 159,53 403 697,77	250 856,0 111 533,0	86 250,0 33 507,0	53 072,0	143 590,0 31 556,0	426 002,0	
40	62	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 7ШТ	т	0,0365	3 022 356,49 1 343 771,96	1 039 159,53 403 697,77	110 315,98 49 047,67	37 929,31 14 734,97	23 338,99	63 144,85 13 876,9	187 337,73	
41	151	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	50	8 178,0		408 900,0		408 900,0	32 712,0	441 612,0	
42	152	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 24ШТ	т	0,54	3 022 356,49 1 343 771,96	1 039 159,53 403 697,77	1 632 073,0 725 637,0	561 146,0 217 997,0	345 290,0	934 197,0 205 302,0	2 771 572,0	
43	212	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0094	1 213 147,47 997 353,32	148 536,11 67 690,27	11 404,0 9 375,0	1 396,0 636,0	632,0	9 911,0 1 705,0	23 020,0	
44	213	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	9,4	1 731,0		16 271,0		16 271,0	1 302,0	17 573,0	
45	214	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0094	2 879 913,06 706 457,05	67 823,16 359,43	27 071,0 6 641,0	637,0 3,0	19 793,0	6 578,0 2 692,0	36 341,0	
46	215	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	47	3 581,92 2 803,44	65,57 35,94	168 350,0 131 762,0	3 082,0 1 689,0	33 507,0	132 116,0 24 037,0	324 503,0	
47	216	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ , для воды и нейтральных жидкостей, Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		47	47 528,0		2 233 816,0		2 233 816,0		2 412 521,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	217	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт. фланец	47	1 662,34 1 375,14	58,8 0,0	78 130,0 64 632,0	2 764,0 0,0	10 735,0	178 705,0 63 985,0 11 369,0	153 484,0	
49	218	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	47	2 415,0		113 505,0		113 505,0	9 080,0	122 585,0	
50	219	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0038	1 213 147,47 997 353,32	148 536,11 67 690,27	4 610,0 3 790,0	564,0 257,0	256,0	4 007,0 689,0	9 306,0	
51	220	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,8	1 731,0		6 578,0		6 578,0	526,0	7 104,0	
52	221	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0038	2 879 913,06 706 457,05	67 823,16 359,43	10 944,0 2 685,0	257,0 1,0	8 001,0	2 659,0 1 088,0	14 691,0	
53	222	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	3 581,92 2 803,44	65,57 35,94	68 056,0 53 265,0	1 246,0 683,0	13 545,0	53 409,0 9 717,0	131 182,0	
54	223	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ , для воды и нейтральных жидкостей, Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	19	47 528,0		903 032,0		903 032,0	72 243,0	975 275,0	
55	224	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	19	1 662,34 1 375,14	58,8 0,0	31 584,0 26 128,0	1 117,0 0,0	4 340,0	25 866,0 4 596,0	62 046,0	
56	225	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	19	2 415,0		45 885,0		45 885,0	3 671,0	49 556,0	
57	228	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	19	6 412,29 5 352,03	131,13 71,89	121 834,0 101 689,0	2 492,0 1 366,0	17 653,0	102 024,0 17 909,0	241 767,0	
58	229	242-402-0502 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до+80°С, PN 40 DN 50	шт.	19	816 338,0		15 510 422,0		15 510 422,0	1 240 834,0	16 751 256,0	
59	245	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций	56	80 583,11 47 579,03	20 462,01 10 175,1	4 512 654,18 2 664 425,65	1 145 872,55 569 805,56	702 355,88	3 201 889,01 617 163,46	8 331 706,65	
60	246	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ	м³	4,1	19 928,0		81 704,82		81 704,82	6 536,43	88 241,25	
61	247	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	46 395,0		231 975,0		231 975,0	18 558,01	250 533,01	
62	249	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	46	25 622,0		1 178 612,0		1 178 612,0	94 288,93	1 272 900,93	
63	250	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	5	40 815,0		204 075,0		204 075,0	16 326,0	220 401,0	
64	252	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	100	6 092,0		609 200,0		609 200,0	48 735,86	657 935,86	
65	253	1106-07-01-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство/ ГОРЛОВИНА	м³	2,65	43 326,7 13 468,19	8 220,55 2 221,61	114 816,0 35 691,0	21 784,0 5 887,0	57 341,0	37 836,0 12 212,0	164 864,0	
66	255	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые/ 3144ШТ	кг	4 275,84	457,0		1 954 059,0		1 954 059,0	156 325,0	2 110 384,0	
67	256	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	123,99936	319,72 135,53	6,01 1,38	39 645,0 16 806,0	745,0 171,0	22 094,0	11 714,0 4 109,0	55 468,0	
68	257	1106-07-01-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство/ ОБОЙМА	м³	2,05	66 740,63 26 774,1	9 561,83 2 612,01	136 818,32 54 886,86	19 601,73 5 354,65	62 329,62	54 819,77 15 330,99	206 969,08	
69	258	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		1,500522	1 385 460,86	13 694,44	2 078 914,49	20 548,76	1 810 242,13	299 340,93	2 568 515,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		165 358,14	3 702,18	248 123,47	5 555,21		190 260,43		
70	259	1110-0114-0508 *РСНБ РК 2022*	Устройство настила защитного/ КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К2=264ШТ	$м^2$	109,643776	3 896,83 863,34	63,88 32,14	427 263,0 94 660,0	7 004,0 3 524,0	325 599,0	88 365,0 41 250,0	556 878,0	
71	260	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2 995	13,85 12,56	1,29 0,71	41 480,59 37 617,33	3 863,58 2 126,42		28 615,46 5 607,75	75 703,8	
72	261	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	296	92,0		27 232,0		27 232,0	2 178,57	29 410,57	
73	262	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм/ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.426Х5,0ММ	м	58	29 038,0		1 684 204,0		1 684 204,0	134 736,0	1 818 940,0	
74	266	1122-0601-0310 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,058	18 473 426,12 1 259 646,34	1 541 738,46 578 313,6	1 071 459,0 73 059,0	89 421,0 33 542,0	908 978,0	105 536,0 94 160,0	1 271 155,0	
75	269	1122-0601-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,08	11 606 774,8 1 124 067,13	501 033,44 130 111,65	928 542,0 89 925,0	40 083,0 10 409,0	798 534,0	99 331,0 82 230,0	1 110 103,0	
76	270	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	28	8 271,27 5 477,05	408,41 210,52	231 595,72 153 357,45	11 435,58 5 894,48	66 802,69	157 659,31 31 140,34	420 395,37	
77	271	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	28	62 982,0		1 763 496,0		1 763 496,0	141 079,45	1 904 575,45	
78	274	1122-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	30 998,83 11 663,65	14 848,59 5 998,34	154 994,0 58 318,0	74 243,0 29 992,0	22 433,0	87 427,0 19 394,0	261 815,0	
79	275	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	41 954,35 15 361,95	19 774,02 7 918,07	251 726,0 92 172,0	118 644,0 47 508,0	40 910,0	138 283,0 31 201,0	421 210,0	
80	276	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	9,37755	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	2 511 056,0 2 280 187,0	116 608,0 10 689,0	114 262,0	1 580 705,0 327 341,0	4 419 102,0	
81	280	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,5404	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	412 478,0 374 554,0	19 155,0 1 756,0	18 769,0	259 654,0 53 771,0	725 903,0	
82	282	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$	м короба	60	22 532,48 3 972,36	2 460,46 1 139,88	1 351 949,0 238 342,0	147 628,0 68 393,0	965 980,0	303 667,0 132 449,0	1 788 065,0	
83	283	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	2,57712	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	690 084,0 626 636,0	32 046,0 2 938,0	31 401,0	434 406,0 89 959,0	1 214 449,0	
84	285	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м короба	33,6	28 249,7 4 754,8	2 591,59 1 211,77	949 190,0 159 761,0	87 077,0 40 715,0	702 351,0	198 472,0 91 813,0	1 239 475,0	
85	286	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,8387	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	492 355,0 447 087,0	22 864,0 2 096,0	22 404,0	309 936,0 64 183,0	866 474,0	
86	290	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,0336	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	276 770,0 251 324,0	12 852,0 1 178,0	12 594,0	174 226,0 36 080,0	487 076,0	
87	292	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ М1-14	т стальных элементов	0,21056	1 385 460,86 165 358,14	13 694,44 3 702,18	291 723,0 34 818,0	2 884,0 780,0	254 021,0	42 005,0 26 698,0	360 426,0	
88	293	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,07986	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	21 384,0 19 418,0	993,0 91,0	973,0	13 461,0 2 788,0	37 633,0	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					85 220 931 16 847 969	21 870 442 9 004 190	46 502 519 0	19 926 202 8 411 772	113 558 905	
			Раздел 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	297	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	215,508584	437,19 0,0	437,19 139,14	94 218,21 0,0	94 218,21 29 985,87		21 589,81 9 264,65	125 072,67	
90	298	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	44,242552	375,88 0,0	375,88 119,63	16 629,89 0,0	16 629,89 5 292,73		3 810,77 1 635,25	22 075,91	
91	299	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	419,914728	480,9 0,0	480,9 153,06	201 936,99 0,0	201 937,0 64 272,15		46 275,92 19 857,01	268 069,92	
92	300	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	24,528744	5 368,51 5 368,51	0,0 0,0	131 682,83 131 682,83	0,0 0,0		94 811,64 18 119,54	244 614,01	
93	301	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	4,845232	6 173,79 6 173,79	0,0 0,0	29 913,43 29 913,43	0,0 0,0		21 537,7 4 116,11	55 567,24	
94	302	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	м³ грунта	15,34272	4 473,76 4 473,76	0,0 0,0	68 639,66 68 639,66	0,0 0,0		49 420,54 9 444,8	127 505,0	
95	303	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ*	м³ грунта	5,11424	5 144,82 5 144,82	0,0 0,0	26 311,85 26 311,85	0,0 0,0		18 944,54 3 620,52	48 876,91	
96	304	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м³ основания	19,97484	7 756,49 2 816,19	358,8 125,8	154 934,65 56 252,94	7 166,96 2 512,83	91 514,73	58 178,13 17 049,02	230 161,8	
97	305	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	м³ грунта	192,241936	2 125,79 2 125,79	0,0 0,0	408 666,02 408 666,02	0,0 0,0		294 239,51 56 232,45	759 137,98	
98	306	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	192,241936	4 165,0		800 687,69		800 687,69	64 055,03	864 742,72	
99	307	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	м³ грунта	1 000,734608	43,65 0,0	43,65 16,33	43 682,04 0,0	43 682,04 16 342,02		11 766,22 4 435,82	59 884,08	
100	308	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1 000,734608	2 584,0		2 585 898,19		2 585 898,19	206 871,89	2 792 770,08	
101	309	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 000,734608	404,96 227,5	177,46 94,35	405 257,51 227 667,08	177 590,31 94 419,28		231 902,22 50 972,74	688 132,47	
102	310	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ	м³ грунта	544,242552	43,65 0,0	43,65 16,33	23 756,14 0,0	23 756,33 8 887,57		6 398,92 2 412,39	32 567,45	
103	311	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	544,242552	404,96 227,5	177,46 94,35	220 396,48 123 815,18	96 581,3 51 349,26		126 118,37 27 721,2	374 236,05	
104	312	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК	т·км	69 325,42401	30,0		2 079 762,75			166 381,05	2 246 143,8	
105	323	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	11,426	2 208,36 1 981,76	2,33 1,33	25 233,0 22 644,0	26,0 15,0	2 563,0	18 127,0 3 469,0	46 829,0	
106	329	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		1	889 101,78	353 170,98	889 101,82	353 171,02		674 416,36	1 688 599,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		535 930,8	145 297,87	535 930,8	145 297,89		125 081,42		
107	332	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDK 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		1 000	178,0		178 000,02		178 000,02		192 239,99	
				м							14 239,97		
108	333	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		13,092	1 115 128,06	837 970,32	14 599 257,03	10 970 707,26	439 260,82	5 740 090,9	21 966 495,8	
				км трубопровода		243 605,88	238 199,21	3 189 287,97	3 118 503,85		1 627 147,87		
109	340	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		4,15908	267 773,18	12 434,79	1 113 690,0	51 717,0	50 677,0	701 065,0	1 959 935,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	1 011 296,0	4 741,0		145 180,0		
110	342	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м^2		162	22 532,48	2 460,46	3 650 262,0	398 595,0	2 608 145,0	819 901,0	4 827 776,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	643 522,0	184 661,0		357 613,0		
			Итого по разделу 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ					27 747 918	12 435 778	6 756 746	8 938 595	39 621 433	
								6 475 630	3 726 280	0	2 934 921		
			ИТОГО по акту					112 968 849	34 306 221	53 259 266	28 864 796	153 180 339	
								23 323 598	12 730 471	0	11 346 693		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							153180339*1,04/100		1 593 076	
			Итого с временными							153180339+0+0+1593076		**154 773 415**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)							154773415*0,67/100		1 036 982	
			Итого с зимними удорожаниями							154773415+0+0+1036982		**155 810 397**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)							155810397*2/100		3 116 208	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**158 926 605**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							158926605*1,075		**170 846 100**	
			Тендерный скидка К=0,98									**167 429 178**	
			НДС (12%)									20 091 501	
			Итого с НДС									**187 520 679**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК,38 БИН/ИИН 040740015961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдел инженерной и дорожный инфраструктуры Жанбыров Фархат Мурасулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Улица Сарыш ,16

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бэлко - Строй", БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жунусов Нуртай Рамазанович , KZ17VJE00036072 от 07.05.2012

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 8-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

Акт выполненных работ №10

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **02-02 Канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ										
1	26	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	7 065,05 6 347,1	717,95 29,11	197 821,0 177 719,0	20 103,0 815,0		176 749,0 29 966,0	404 536,0	
2	27	241-211-0616 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	28	30 017,0		840 476,0		840 476,0	67 238,0	907 714,0	
3	28	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,35	2 296 215,17 726 669,6	1 569 545,57 496 192,49	803 675,38 254 334,44	549 340,94 173 667,51		423 721,6 98 191,78	1 325 588,76	
4	45	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	4,000683	64 460,99 36 869,52	16 464,54 8 214,22	257 888,0 147 503,26	65 869,43 32 862,51	44 515,31	178 562,11 34 916,02	471 366,13	
5	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК	$м^3$	5,009977	19 928,0		99 838,81		99 838,81	7 987,11	107 825,92	
6	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	46 395,0		278 370,0		278 370,0	22 269,59	300 639,59	
7	48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	17 515,0		175 150,0		175 150,0	14 011,98	189 161,98	
8	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3 227,0		38 724,0		38 724,0	3 097,89	41 821,89	
9	52	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство/ ГОРЛОВИНА	$м^3$	3,35	43 326,7 13 468,19	8 220,55 2 221,61	145 144,0 45 118,0	27 538,0 7 442,0	72 487,0	47 830,0 15 438,0	208 412,0	
10	53	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	6	63 066,0		378 396,0		378 396,0	30 271,68	408 667,68	
11	54	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 164ШП	кг	134,48	457,0		61 457,0		61 457,0	4 917,0	66 374,0	
12	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКИ	т	1,6433	1 146 761,0		1 884 472,0		1 884 472,0	150 758,0	2 035 230,0	
13	56	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	22,634155	319,72 135,53	6,01 1,38	7 236,43 3 067,46	136,1 31,17	4 032,87	2 138,05 749,85	10 124,33	
14	58	1110-0114-0508 *РСНБ РК 2022*	Устройство настила защитного/ КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К2=82ШТ	$м^2$	26,365952	3 896,83 863,34	63,88 32,14	102 744,0 22 763,0	1 684,0 847,0	78 297,0	21 249,0 9 919,0	133 912,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	59	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,9618	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	257 544,0 233 865,0	11 959,0 1 096,0	11 719,0	162 124,0 33 573,0	453 241,0	
16	63	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,23106	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	61 872,0 56 183,0	2 873,0 263,0	2 815,0	38 948,0 8 066,0	108 886,0	
17	65	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 м^2	м	9	22 532,48 3 972,36	2 460,46 1 139,88	202 792,0 35 751,0	22 144,0 10 259,0	144 897,0	45 550,0 19 867,0	268 209,0	
18	66	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,82836	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	221 813,0 201 419,0	10 300,0 944,0	10 093,0	139 631,0 28 915,0	390 359,0	
19	68	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м	10,8	28 249,7 4 754,8	2 591,59 1 211,77	305 097,0 51 352,0	27 989,0 13 087,0	225 756,0	63 795,0 29 511,0	398 403,0	
20	69	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,08172	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	21 882,0 19 871,0	1 016,0 93,0	996,0	13 775,0 2 853,0	38 510,0	
21	73	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,07986	267 773,18 243 153,79	12 434,79 1 139,88	21 384,0 19 418,0	993,0 91,0	973,0	13 461,0 2 788,0	37 633,0	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					6 363 777 1 268 364	741 945 241 498	4 353 465 0	1 327 534 615 305	8 306 615	
			Раздел 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ										
22	89	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,38	946 129,54 562 070,32	384 059,22 148 329,86	359 529,08 213 586,92	145 942,16 56 365,08		267 252,42 50 142,58	676 924,08	
23	92	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,665	1 115 128,06 243 605,88	837 970,32 238 199,21	741 560,0 161 998,0	557 250,0 158 402,0	22 312,0	291 564,0 82 650,0	1 115 774,0	
24	93	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,665	168 122,68 154 982,35	0,0 0,0	111 802,0 103 063,0	0,0 0,0	8 738,0	102 033,0 17 107,0	230 942,0	
25	95	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/ СТОЯКИ В КОЛОДЦАХ	км	0,117	946 129,54 562 070,32	384 059,22 148 329,86	110 697,0 65 762,0	44 935,0 17 355,0		82 286,0 15 439,0	208 422,0	
26	102	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружении с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19255	-1 132 558,0		-218 074,0		-218 074,0	-17 446,0	-235 520,0	
			Итого по разделу 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ					1 323 588 544 410	748 127 232 122	31 050 0	743 135 165 339	2 232 062	
			ИТОГО по акту					7 687 365 1 812 774	1 490 073 473 620	4 384 515 0	2 070 669 780 643	10 303 157	
НДЗ РК 8 04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)									107 153	
			Итого с временными									**10 410 310**	
НДЦС РК 8 04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)									69 749	
			Итого с зимними удорожаниями									**10 480 059**	
НДЦС РК 8 04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									209 601	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 689 660**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075									**11 491 385**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												11 261 557	
			Тендерный скидка К=0,98									1 351 387	
			НДС (12%)									12 612 944	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдел инженерной и дорожный инфраструктуры Жанбырбай Фархад Мырзаулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ , Улица Сарын , 16

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Балкб - Строй", БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жунусов Нуртбай Рамазанович , KZ17VJE00036072 от 07.05.2012

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Вскрытие а/б покрытия**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

Акт выполненных работ №11

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **01-02 Вскрытие а/б покрытия** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	м³	218,999992	6 160,46	2 381,56	1 349 140,68	521 561,64		786 643,44	2 306 646,87	
						3 778,9	1 209,96	827 579,1	264 981,24		170 862,75		
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	500	223,0		111 500,01				120 420,03	
											8 920,02		
3	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов, Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т·км	16 000	24,0		384 000,0				414 720,02	
											30 720,02		
			ИТОГО по акту					1 844 641	521 562	0	786 643	2 841 787	
								827 579	264 981	0	210 503		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							2841786,92*1,04/100		29 554,58	
			Итого с временными							2841786,92+0+0+29554,58		**2 871 341,5**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)							2871341,5*0,67/100		19 237,99	
			Итого с зимними удорожаниями							2871341,5+0+0+19237,99		**2 890 579,49**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)							2890579,49*2/100		57 811,59	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 948 391,08**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							2948391,08*1,075		**3 169 520,41**	
			Тендерный скидка К=0,98									**3 106 130**	
			НДС (12%)									372 736	
			Итого: НДС									**3 478 866**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Улица Сарыт , 16

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдел инженерной и дорожный инфраструктуры , Жанабиров Фархад Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бэлко - Строй", БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жунусов Нуртбай Рамазанович , KZ17VJE00036072 от 07.03.2012

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и строительство канализации в квадрате улиц Тукая, Норильская, Поддубного, Диксона Турксибского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Восстановление а/б покрытия**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250370/00** от 2025-06-02

Акт выполненных работ №12

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **07-01 Восстановление а/б покрытия** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ**	**м² основания или покрытия**	**6 000**	**1 345,76**	**501,86**	**8 074 560,1**	**3 011 160,01**	**3 854 700,05**	**2 458 965,51**	**11 376 207,62**	
						201,45	**178,02**	**1 208 700,05**	**1 068 120,05**		**842 682,01**		
2	3	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство/ ТОЛЩ.8СМ**	**м² покрытия**	**6 000**	**2 072,11**	**308,05**	**12 432 659,92**	**1 848 300,11**	**10 221 119,88**	**815 637,57**	**14 308 161,26**	
						60,54	**65,33**	**363 239,93**	**391 980,1**		**1 059 863,77**		
3	4	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м² покрытия**	**6 000**	**1 691,41**	**0,22**	**10 148 459,96**	**1 319,85**	**9 891 359,97**	**276 242,39**	**11 258 678,41**	
						42,63	**0,0**	**255 780,13**	**0,0**		**833 976,06**		
4	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство/ ТОЛЩ.5СМ**	**м² покрытия**	**11 000**	**2 261,53**	**320,62**	**24 876 829,94**	**3 526 820,13**	**20 684 069,94**	**1 476 446,39**	**28 461 538,52**	
						60,54	**63,74**	**665 940,13**	**701 140,13**		**2 108 262,19**		
5	6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м² покрытия**	**11 000**	**476,97**	**0,06**	**5 246 669,94**	**660,13**	**5 128 749,94**	**126 640,7**	**5 803 175,45**	
						10,66	**0,0**	**117 259,87**	**0,0**		**429 864,81**		
			ИТОГО по акту					**60 779 180**	**8 388 260**	**49 780 000**	**5 153 933**	**71 207 761**	
								2 610 920	**2 161 240**	**0**	**5 274 649**		
НДЗ РК 8 04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								71207761*1,04/100	740 561	
			Итого с временными								71207761+0+0+740561	**71 948 322**	
НДЦС РК 8 04-09-2022, прил 1, п 9 1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)								71948322*0,67/100	482 054	
			Итого с зимними удорожаниями								71948322+0+0+482054	**72 430 376**	
НДЦС РК 8 04-09-2022, гл 2, п 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								72430376*2/100	1 448 608	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**73 878 984**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								73878984*1,075	**79 419 908**	
			Тендерный скидка К=0,98									**77 831 510**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									9 339 781	
			Итого с НДС									87 171 291	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН 040740015961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанулы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" г.Алматы, Турксибский район, Шолохова,9 БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдел инженерной и дорожный инфраструктуры Жаңбыров Фархад Мұратұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АКВА-Д" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ , Улица Сарын , 16

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Мальгинов Михаил Сергеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Бэлко - Строй", БИН 040340010597

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Жунусов Ниетбай Рамазанович , KZ17VJE00036072 от 07.05.2012

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.