Заказчик: ГУ "Управление траснпорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Проект: "Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь"

Подрядчик: ТОО"АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда № AFA/Под/ANR/29901 от 16.08.2023

Акт выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
	Основные объекты строительства **Земляное полотно**				
1	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	6 375,86	120,88	770 716
2	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале [разборка сущ.зем.пол]	м3	9 862,30	1 060,36	10 457 613
3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	21 252,04	435,05	9 245 728
4	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	13 487	1 391,19	18 762 927
	Дорожная одежда				
5	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) [тип1]	м3	1 955,20	2 597,43	5 078 490
6	Основания. Розлив вяжущих материалов [тип1]	т	3,97	192 002,98	762 252
7	Автогудронаторы 3500 л (Доставка разогретого битума на объект на 2,0км) [тип1]	маш.ч.	0,4138	15 901,73	6 580
8	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне [тип1]	м2	13 035,055	157,36	2 051 201
9	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) [тип1]	м2	10 309,87	475,81	4 905 498
10	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 20СМ) [тип1]	м2	12 932,29	475,81	6 153 261
11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство [тип1]	м2	8 734,623564	487,58	4 258 809
12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 [присыпная обочина]	м3	1 680	1 391,19	2 337 193
	Объекты энергетического хозяйства Наружное электроосвещение **Строительство сети наружного освещения (АСУНО №1)** **Строительные решения**				

13	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	40,00	6 215,98	248 639
	Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов				
14	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	47	6 408,19	301 185
15	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	94	2 426,19	228 062
16	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	шт	47	34 790,90	1 635 172
17	Светильники с лампами накаливания. Установка	шт	47	6 974,86	327 818
18	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	610	647,46	394 948
19	Прибор или аппарат. Установка	шт	47	4 923,76	231 417
20	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	1 613	784,38	1 265 156
	Строительство сети наружного освещения (АСУНО №2) Земляные работы				
21	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	54,50	8 411,34	458 418
22	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	355,50	811,75	288 576
23	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	196,70	836,97	164 632
24	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	305,00	545,74	166 452
25	Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	141	4 796,27	676 273
	Строительные решения				
26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	146	6 215,98	907 533
	Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов				
27	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2 672	786,47	2 101 425
28	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	64	11 260,59	720 678
29	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	шт	64	33 250,38	2 128 024
30	Светильники с лампами накаливания. Установка	шт	64	6 085,54	389 475
31	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	832	765,96	637 277
32	Прибор или аппарат. Установка	шт	87	4 923,76	428 368
33	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	87	14 147,80	1 230 858

	Устройство насыпных берм				
34	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	90	1 695,67	152 610
	Строительство сети наружного освещения (АСУНО №3) **Земляные работы**				
35	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	71,28	822,44	58 624
36	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	25,92	836,97	21 694
37	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	64,8	545,75	35 365
38	Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	21,6	4 796,26	103 599
	Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов				
39	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	601,2	785,98	472 558
40	Светильники с лампами накаливания. Установка	шт	61	6 085,55	371 218
41	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	793	765,96	607 406
	Общестроительные работы (4ед.)				
42	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами на стальными. До 2-х отверстий	км	0,056	2 083 802,31	116 693
43	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (примечание 2, лист 2АС, 2 слоя)	м2	18,712	5 038,36	94 278
44	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	35,16	1 272,64	44 746
45	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	30,6638	1 363,55	41 812
46	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (толщ. 200мм)	м3	5,3	27 553,93	146 036
47	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство бетоном кл. С12/15, сульфатостойкий, F100, W6 (толщ. 200мм)	м3	5,3	73 804,80	391 165
48	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (Узел, лист 3АС)	м2	34,876	851,72	29 705
49	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	56	27 238,96	1 525 382

Итого **83 933 545**

Налог на добавленную стоимость - 12% **10 072 025**

Итого с учетом НДС-12%: **94 005 570**

Подрядчик:

ТОО "АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал

_____ **Тулегенов О.С.**

Субподрядчик

ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**