Заказчик: ГУ "Управление траснпорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Проект: "Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь"

Подрядчик: ТОО"АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда № AFA/Под/ANR/29901 от 16.08.2023

Акт выполненных работ за ИЮНЬ 2024 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
	Подготовительные работы АД				
1	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	126	170 485,15	21 481 129
	Основные объекты строительства **Земляное полотно**				
2	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	5 340	120,88	645 500
3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие растительного слоя, ДО 20М)	м3	2 700,70	127,26	343 688
4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3	2 344,18	263,30	617 231
5	Грунты 1 группы. Работа на отвале [снятие прс]	м3	9 266,06	820,28	7 600 756
6	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале [разборка сущ.зем.пол]	м3	5 707,70	1 060,36	6 052 231
7	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м3	510	3 774,47	1 924 982
8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	2 794,50	378,19	1 056 863
9	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1 199,82	819,66	983 440
10	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	10 000	435,05	4 350 513
11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	774	973,68	753 627
12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	23 400	1 391,19	32 553 755
	Дорожная одежда				

13	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) [тип1]	м3	3 631,47	2 597,43	9 432 480
14	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне [тип1]	м2	24 209,80	157,36	3 809 664
15	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) [тип1]	м2	22 324,80	475,81	10 622 274
16	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 20СМ) [тип1]	м2	11 310,20	475,81	5 381 461
17	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 [присыпная обочина]	м3	835	1 391,19	1 161 640
	Объекты энергетического хозяйства Наружное электроосвещение Строительство сети наружного освещения (АСУНО №4) Земляные работы				
18	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	50,8	8 411,33	427 296
19	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	328,4	823,60	270 469
20	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	188	836,97	157 350
21	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	280,7	545,74	153 190
22	Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	106,88	4 796,27	512 625
	Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов				
23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2 300	785,31	1 806 313
24	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	25	11 260,60	281 515
25	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	шт	39	33 250,38	1 296 765
	Светофорная сигнализация Строительство светофорной сигнализации Бестраншейная прокладка методом ГНБ из 2-х п/э труб диам. 110мм L=30мх2шт (Общая длина: 120м)				
26	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	3 339,31	100 179
	Общестроительные работы (4ед.)				

27	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	35,2	1 272,64	44 797
28	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	30,7	1 363,55	41 861
29	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (толщ. 200мм)	м3	5,3	27 553,93	146 036
30	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство бетоном кл. С12/15, сульфатостойкий, F100, W6 (толщ. 200мм)	м3	5,30	73 804,80	391 165

Итого **114 400 793**

Налог на добавленную стоимость - 12% **13 728 095**

Итого с учетом НДС-12%: **128 128 888**

Подрядчик:

ТОО "АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал

Тулегенов О.С.

Субподрядчик:

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.