Заказчик: ГУ "Управление траснпорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Проект: "Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь"

Подрядчик: ТОО"АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда № AFA/Под/ANR/29901 от 16.08.2023

Акт выполненных работ за АВГУСТ 2025 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
	Основные объекты строительства Усиление водовода **Усиление водовода**				
1	Плиты перекрытий. Укладка	м3	22,40	163 341,88	3 658 858,17
	Земляное полотно Земляное полотно **Разработка непригодного грунта**				
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ДО 20М)	м3	13 033,64	820,28	10 691 230,23
	Замена непригодного грунта				
3	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	13 033,64	1 391,19	18 132 219,00
4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	13 033,64	435,05	5 670 301,85
	Планировка верха земляного полотна				
5	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 [доп работа]	м2	116 035,742	120,88	14 026 362,78
6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	399,95	7 584,97	3 033 607,46
7	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	397,21	734,74	291 847,11
8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	96,00	435,05	41 764,93
	Дорожная одежда				
9	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) [тип1]	м3	5,58	2 597,43	14 493,65
10	Основания. Розлив вяжущих материалов [тип1]	т	0,01116	192 002,96	2 142,75

11	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	37,10	637,44	23 648,86
12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 20СМ)	м2	37,20	475,81	17 699,98
13	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ)	м2	37,20	1 986,63	73 902,81
14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	37,20	487,58	18 137,89
15	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками (5СМ)	м2	37,20	469,54	17 466,93
16	Основания. Розлив вяжущих материалов [тип1]	т	4,7685	192 002,98	915 566,20
17	Основания. Розлив вяжущих материалов [тип1]	т	0,417	192 002,95	80 065,23
18	Автогудронаторы 3500 л (Доставка разогретого битума на объект на 2,0км) [тип1]	маш.ч.	0,268671	15 901,73	4 272,33
19	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне [тип1]	м2	11 374,59	157,36	1 789 898,57
20	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 20СМ) [тип1]	м2	0,0004	475,81	0,19
	Дорожные знаки Обустройство Дорожные знаки				
21	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	42,90	13 058,16	560 195,09
	Установка металлических оцинкованных стоек				
22	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	2,00	28 942,34	57 884,69
	Установка фундаментов опор знаков				
23	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,340	10 030,65	3 410,42
24	Подготовка бетонная. Устройство (Омоноличивание стойки)	м3	0,156	33 810,23	5 274,40
25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,858	2 881,00	2 471,90
26	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт	2	31 314,26	62 628,53
	Разметка проезжей части				
	а)сплошной				
27	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,20 м (ТОЛЩ.0,20м)	км	0,967	564 057,98	545 444,07

28	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	2,8236	207 604,21	586 191,24
29	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	8,5147	207 604,10	1 767 686,62
	б) прерывистой				
30	Разметка дорожная двойная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	3,8640	413 952,36	1 599 511,93
31	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	7,1748	69 650,58	499 728,97
32	Разметка дорожная одинарная шагом 3:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	1,4059	161 821,85	227 505,34
33	Разметка дорожная одинарная шагом 1:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (ТОЛЩ.0,40 м)	км	0,3080	340 075,62	104 743,29
34	Разметка дорожная одинарная шагом 3:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м(ТОЛЩ.0,40 м)	км	1,5287	462 930,71	707 682,17
	в) прочее				
35	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	551,50	2 623,30	1 446 750,45
36	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,04	2 717,21	108,69
	Ограждения **Ограждение из 3D панелей**				
37	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	2 767	45 011,33	124 546 343,80
	Объекты энергетического хозяйства **Усиление газопровода**				
38	Трубопроводы диаметром 400 мм. Разборка	м	70,00	5 478,13	383 469,23
39	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	71,10	8 917,67	634 046,65
40	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 700 мм	км	0,0707	8 574 180,38	606 194,55
41	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 400 мм	шт	6,00	207 932,94	1 247 597,62
42	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 400 мм	шт	6,00	117 049,54	702 297,25

43	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	шт	3,00	24 578,33	73 735,00
44	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м	70,00	1 981,28	138 689,73
45	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	шт	6,00	57 200,73	343 204,37
46	Трубопровод, диаметр до 465 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	шт	6,00	14 490,77	86 944,60
47	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,009	3 221 175,00	28 990,58
48	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	3,00	13 386,78	40 160,35
49	Перемычки. Устройство	м3	1,224	197 648,49	241 921,75
50	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	84,00	55,11	4 629,29
51	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	472,82	1 336,80	632 068,13
52	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	183,233	613,22	112 362,98
53	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	458,63055	2 469,32	1 132 504,50
54	Трубы диаметром до 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м	70,00	279 557,67	19 569 037,12
55	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 400 мм	м	70,00	7 537,13	527 599,15
56	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр до 800 мм	шт	3,00	72 860,79	218 582,37
57	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,009	7 600 816,89	68 407,35
	Наружное электроосвещение Наружное освещение Установка композитных опор Земляные работы				
58	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	41,400	578,58	23 953,32
59	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	41,400	1 073,43	44 439,96
60	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	20,079	5 242,33	105 260,78
	Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов				
61	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	345	835,47	288 238,74
62	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	шт	5	35 251,92	176 259,61

63	Светильники с лампами накаливания. Установка	шт	10	6 451,86	64 518,63
	Бестраншейная прокладка методом ГНБ из 2-х п/э труб диам. 110мм L=11мх2шт				
64	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11,000	15 585,03	171 435,38
	Прокладка кабеля от существующей КТП до существующей опоры Р-1 Земляные работы				
65	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	22,190	1 084,49	24 064,86
66	Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	6,4332	5 084,95	32 712,50
67	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	18,721	596,54	11 167,77
68	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	204	2 813,56	573 965,39
	Строительство сети наружного освещения (АСУНО №1) Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов				
69	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	38	6 408,19	243 511,41
70	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	76	2 426,19	184 390,66
	Строительство сети наружного освещения (АСУНО №4) Освещение улично-дорожной сети, пешеходных пространств, территорий жилых районов				
71	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	7	11 260,60	78 824,18
	Светофорная сигнализация Устройство колодцев ККС-2				
72	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3	0,320	426 362,13	136 435,88
	Строительство светофорной сигнализации Земляные работы				
73	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	4,60	2 032,17	9 348,00
74	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	26,62	691,48	18 407,20
75	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	14,40	1 250,37	18 005,35
76	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	13,2696	339,42	4 503,95
	Строительные решения				

77	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	128	212,65	27 219,40
	Подключение светофорной сигнализации				
78	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	445	627,55	279 258,12
	Наружное сети электроснабжение 10кВ Наружные сети электроснабжения РУсиление существующего кабеля Земляные работы				
79	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3	5,4	11 500,93	62 105,00
80	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	114,75	1 212,01	139 077,59
81	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	27,4995	5 197,30	142 923,11
82	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	98,2125	609,07	59 818,00
	Строительные решения				
83	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	67,5	6 111,97	412 558,29
84	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	56	59 458,57	3 329 679,91
85	Плиты перекрытий. Укладка	м3	7,65	187 276,29	1 432 663,63
86	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	68	7 619,42	518 120,49
	Электротехнические устройства Материалы для ТП№4 (южный обход)				
87	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт	2	2 602 459,50	5 204 919,00
	Материалы для ТП№5(южный обход)				
88	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт	4	795 542,25	3 182 169,00
89	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	30	1 424,84	42 745,47
90	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт	8	6 911,13	55 289,04
91	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	13,000	4 718,17	61 336,21
	Общестроительные работы (4ед.)				
92	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (толщ. 100мм)	м3	6,291	9 461,41	59 523,61
93	Основание под фундаменты гравийное. Устройство (толщ. 100мм)	м3	6,291	12 601,00	79 275,41
94	Подготовка бетонная. Устройство бетоном кл В7,5 (толщ. 100-150мм)	м3	7,864	33 861,18	266 284,35
95	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	62,912	2 321,05	146 022,07
96	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,193769	517 744,44	100 322,82

	Благоустройство и озеленение территории Примыкание с ул. К-1 на ПК 0+50.40 - ПК0+42 (объемы ЗП и ДО учтены в объемах основного проезда)				
97	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (дренажный слой (ДЭС) ТОЛЩ. 10СМ)	м3	149,91	6 847,95	1 026 576,29
98	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,1499	36 568,69	5 481,65

Итого **236 862 302,68**

Налог на добавленную стоимость - 12% **28 423 476,32**

Итого с учетом НДС-12%: **265 285 779**

Подрядчик:

ТОО "АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал

_____ **Тулегенов О.С.**

Субподрядчик:

ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Арстангалиева С.Г.**