Заказчик: ГУ "Управление трасnпорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"
Проект: "Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь"

Подрядчик: ТОО"АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Договор подряда № AFA/Под/ANR/29901 от 16.08.2023

Акт выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2024 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
	Основные объекты строительства **Земляное полотно**				
1	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	17 634,90	120,88	2 131 711
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие растительного слоя, ДО 20М)	м3	672,30	127,26	85 556
3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3	315,78	263,30	83 146
4	Грунты 1 группы. Работа на отвале [снятие прс]	м3	1 583,40	820,28	1 298 831
5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1 669,96	435,05	726 518
	Дорожная одежда				
6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) [тип1]	м3	500,00	2 597,43	1 298 714
7	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне [тип1]	м2	1 947,75	157,36	306 499
8	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) [тип1]	м2	3 420,09	475,81	1 627 298
9	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 20СМ) [тип1]	м2	4 830,25	475,81	2 298 261
10	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство [тип1]	м2	14 058,57	487,58	6 854 647

11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 [присыпная обочина]	м3	3 227,56	1 391,19	4 490 142
12	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см [укрепительная обочина]	м2	2 590,83	471,27	1 220 970
13	Обочины. Укрепление втапливанием щебня [укрепительная обочина]	м2	18 501,32	173,79	3 215 436
	Итого				**25 637 730**
	Налог на добавленную стоимость - 12%				**3 076 527,56**
	Итого с учетом НДС-12%:				**28 714 257,26**

Подрядчик:

ТОО "АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал

Тулегенов О.С.

Субподрядчик

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.