Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 25 » июля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «АБК-Автодор НС», ГСЛ №23027423 от 19.12.2023г*
наименование организации, юридический адрес
в лице руководителя проекта Тулегенова О.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту *«Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», в лице руководителя, Карагойшина А. Ж.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1) ТОО «Компания ЭнергоДор»
2) ТОО «СМЭУ Астана»

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Интелпро», б/н*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *приказом № 080-Ө от 22.05.2023г. ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Категория улицы		магистральная улица районного значения регулируемого движения		магистральная улица районного значения регулируемого движения	
Длина улицы	км	4,300		4,144	
Строительная длина	км	4,288		4,132	
Количество полос движения	шт	4		4	
Ширина полосы движения	м	3,75; 4,0		3,75; 4,0	

Ширина проезжей части	м	15,5		15,5	
Ширина тротуара	м	3,0		0	
Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа		капитальный, нежесткого типа	
Вид покрытия		асфальтобетон (ЩМА)		асфальтобетон (ЩМА)	
-из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2	76 872,4		72 942,4	
- из асфальтобетона	м2	7 836,8		7 002,27	
Укрепление откосов насыпи	м2	63 806		60 405	
Укрепления обочины	м2	31 431		30 245,8	
Дорожные знаки	шт	105		108	
ИШДУ	шт	3		3	
Разметка	м² / пм	624/18 073		551,5/26 586,7	
Сигнальные столбики	шт	495		477	
Ограждения	пм	8 300		8 300	
Инженерные сети					
Опоры освещения	шт	328		301	
Количество ТП-10/,4кВ мощностью 1х40кВА	шт	4		4	
Светофорная сигнализация					
Количество светофорных объектов	шт	1		1	
Количество транспортных светофоров	шт	14		14	
Транспортное динамическое анимированное табло времени	шт	2		2	
Консольных опор	шт	4		4	
Транспортная стоек	шт	2		2	
Количество проектируемых контроллеров	шт	1		1	
Количество перекрестков с Видеодетектор	шт	1		1	
Переустройства существующих сетей ВЛ110кВ					
Напряжение сети	кВ	110		110	
Количество опор ВЛ-110кВ	шт	1		1	

Протяженность проектируемой двухцепной ВЛ110кВ	км	0,16	0,16
Протяженность проектируемой линии OPGW	км	0,16	0,16
Протяженность временной обводной ВЛ-110кВ	км	0,733	0,733

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Улица Р-1 находится в городе Астана южнее жилого массива Тельмана. Данная улица является магистральными улицами районного значения. Проектируемая улица осуществляет транспортную связь в юговосточном планировочном районе города г. Астана. Основным назначением данной улицы является транспортная (с пропуском грузового транспорта) связь между магистральными улицами с выходом на объездную магистральную трассу города. Работы по дорожной одежде проезжей части выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.03-01-2013 и СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги" (СНиП РК 3.03-09-2006);*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июнь 2023 года*;
месяц, год
окончание работ [redacted]; *май 2025 года*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *23*;
фактически, месяц: [redacted] *23*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (к декларации прилагается);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» руководитель, Карагойшин А.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

АОФ АО «НК «КазАвтоЖол» заместитель директора Муратбекулы Ш.
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» Председатель Правления Абжанов Р.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АБК-Автодор НС», руководитель проекта Тулегенов О.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)