Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS" БИН/ИИН 170240018875

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№422	2024-08-15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район	11 778 000	10 516 071	11 778 000	11 778 000					1 261 929	11 778 000
Удержание аванса 30%	4 412 100	3 939 375							472 725	4 412 100
Итого к оплате	**7 365 900**	**6 576 696**							**789 204**	**7 365 900**

Сдал (Подрядчик)

ТООТОО "Astana Energy NS"

БИН 110240020454

Директор_____ **Жәнібек Е.И**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт_____ **Карибаев Д.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Муратулы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Energy NS" БИН/170240018875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ,Доп соглашение **№422** от **15.08.2024г**

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.									
1	1	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	2	12 896,0 4 732,0	6 274,0 1 235,0	25 792,0 9 464,0	12 548,0 2 470,0	3 780,0		25 792,0
2	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	0,796	32 113,0		25 562,0		25 562,0		25 562,0
3	3	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	подстанция	1	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	15 734,0		115 393,0
4	4	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	шт.	1	1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0
5	5	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 274 080,0		2 274 080,0		2 274 080,0		2 274 080,0
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.					4 223 951	38 755	45 076	0	4 223 951
								82 916	9 547	4 057 204	0	
			ИТОГО по разделу 1					4 223 951	38 755	45 076	0	4 223 951
								82 916	9 547	4 057 204	0	
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5$м^3$,группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32,к стоимости эксплуатации машин - 1,32.***	$м^3$	727,5	658,0 0,0	658,0 138,0	478 695,0 0,0	478 695,0 100 395,0			478 695,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		22,5	7 539,0	0,0	169 628,0	0,0			169 628,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		7 539,0	0,0	169 628,0	0,0			
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,вазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		5,6	3 581,0	0,0	20 054,0	0,0			20 054,0
				$м^3$ грунта		3 581,0	0,0	20 054,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		104,4	95,0	95,0	9 918,0	9 918,0			9 918,0
				$м^3$ грунта		0,0	24,0	0,0	2 506,0			
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		3,4098	10 242,0	453,0	34 923,0	1 545,0	17 376,0		34 923,0
				$м^3$ основания		4 693,0	102,0	16 002,0	348,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					713 218	490 158	17 376	0	713 218
								205 684	103 249	0	0	
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1									
6	6	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,1465	1 427 537,0	491 116,0	209 134,0	71 949,0			209 134,0
				км		936 421,0	120 353,0	137 186,0	17 632,0			
7	7	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		99,485	605,0		60 188,0		60 188,0		60 188,0
				м								
8	8	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм		48,48	191,0		9 260,0		9 260,0		9 260,0
				м								
9	9	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм		0,1465	263 680,0	0,0	38 629,0	0,0	798,0		38 629,0
				км		258 233,0	0,0	37 831,0	0,0			
10	10	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		146,5	365,0	2,0	53 472,0	293,0	586,0		53 472,0
				мтрубопровода		359,0	0,0	52 594,0	0,0			
11	11	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм		1	15 296,0	6 100,0	15 296,0	6 100,0	354,0		15 296,0
				шт.		8 842,0	1 611,0	8 842,0	1 611,0			
12	12	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм		2	5 475,0	90,0	10 950,0	180,0	1 426,0		10 950,0
				шт.		4 672,0	29,0	9 344,0	58,0			
13	13	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	22 400,0		44 800,0		44 800,0		44 800,0
				шт.								
14	14	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN32		1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0
				шт.								
15	15	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка		0,0387	230 822,0	9 501,0	8 933,0	367,0	396,0		8 933,0
				т фасонных частей		211 100,0	3 062,0	8 170,0	118,0			
16	16	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм		2	153 767,0		307 534,0		307 534,0		307 534,0
				шт.								
17	17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,00162	3 716 910,0	1 288 208,0	6 021,0	2 087,0	307,0		6 021,0
				т		2 238 982,0	327 534,0	3 627,0	531,0			
18	18	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм		1	1 086,0		1 086,0		1 086,0		1 086,0
				шт.								
19	19	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		2	476,0		952,0		952,0		952,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 89 мм	шт.	3	3 887,0 3 294,0	91,0 0,0	11 661,0 9 882,0	273,0 0,0	1 506,0		11 661,0
21	21	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	5	2 847,0		14 235,0		14 235,0		14 235,0
22	22	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 558,0 4 366,0	192,0 1,0	13 674,0 13 098,0	576,0 3,0			13 674,0
23	23	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	1 011,0		3 033,0		3 033,0		3 033,0
24	24	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,9	14 727,0		13 254,0		13 254,0		13 254,0
25	25	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,695	127 125,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	215 477,0 134 341,0	46 356,0 13 992,0	34 780,0		215 477,0
26	26	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 464,0		36 464,0		36 464,0		36 464,0
27	27	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 010,0		23 010,0		23 010,0		23 010,0
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	30 481,0		60 962,0		60 962,0		60 962,0
29	29	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1	33 198,0		33 198,0		33 198,0		33 198,0
30	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 883,0		7 883,0		7 883,0		7 883,0
31	31	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0
32	32	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0
33	33	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	0,801	47 651,0 15 441,0	16,0 0,0	38 168,0 12 368,0	13,0 0,0	25 787,0		38 168,0
34	34	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,008	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	29 735,0 17 912,0	10 305,0 2 620,0	1 518,0		29 735,0
35	35	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	1 015,0		2 030,0		2 030,0		2 030,0
36	36	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,18	56 040,0 21 629,0	4 484,0 851,0	10 087,0 3 893,0	807,0 153,0	5 387,0		10 087,0
37	37	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,144	56 040,0 21 629,0	4 484,0 851,0	8 070,0 3 115,0	646,0 123,0	4 309,0		8 070,0
38	38	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	708,0		1 473,0		1 473,0		1 473,0
39	39	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0
40	40	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	2 386,0		12 064,0
41	41	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78 841,0		78 841,0		78 841,0		78 841,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	3 741,0 3 441,0	0,0 0,0	300,0		3 741,0
43	43	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
44	44	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	56 040,0 21 629,0	4 484,0 851,0	2 802,0 1 081,0	225,0 43,0	1 496,0		2 802,0
45	45	511-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Мотопомпа переносная с тележкой	шт.	1	831 830,0		831 830,0		831 830,0		831 830,0
46	46	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	105	964,0		101 220,0		101 220,0		101 220,0
47	47	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	14,65	10 242,0 4 693,0	453,0 102,0	150 045,0 68 752,0	6 636,0 1 494,0	74 656,0		150 045,0
			Подраздел 1: Мероприятие для водопонижения									
48	51	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	80 635,0 72 259,0	1 118,0 288,0	80 635,0 72 259,0	1 118,0 288,0	7 258,0		80 635,0
49	52	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	9 084,0 6 055,0	48,0 0,0	9 084,0 6 055,0	48,0 0,0	2 981,0		9 084,0
50	53	511-304-0701 *СнрСЦ 04.2024*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447,0		248 447,0		248 447,0		248 447,0
			Итого по подразделу 1: Мероприятие для водопонижения					338 166 78 314	1 166 288	10 239 248 447	0 0	338 166
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					2 843 678 612 917	148 531 38 836	1 001 954 1 080 277	0 0	2 843 678
			Раздел 3: Сеть канализаций К1									
51	62	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	76	2 892,0 388,0	53,0 16,0	219 792,0 29 488,0	4 028,0 1 216,0	186 276,0		219 792,0
52	63	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрыхгрунтах	$м^3$	5,60377	110 317,0 61 459,0	22 026,0 6 664,0	618 190,93 344 402,14	123 429,26 37 343,84	150 360,51		618 190,93
53	64	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36 464,0		145 856,0		145 856,0		145 856,0
54	65	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 010,0		23 010,0		23 010,0		23 010,0
55	66	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	30 481,0		213 367,0		213 367,0		213 367,0
56	67	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	4	33 198,0		132 792,0		132 792,0		132 792,0
57	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 883,0		31 532,0		31 532,0		31 532,0
			Итого по разделу 3: Сеть канализаций К1					1 384 540 373 890	127 457 38 560	883 194 0	0 0	1 384 540
			ИТОГО по разделу 2					4 941 436 1 192 491	766 146 180 645	1 902 524 1 080 277	0 0	4 941 436
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5 137 481		9165386,30
		Итого по акту										9 165 386

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,5%			**7,50%**		**302093**				
			Итого с временными									**9467479,20**
			Снежных заносов			**0,04**		**12990**				
			Итого									**9480469,19**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**217149**				
			ИТОГО									**9697618,60**
			Непредвиденные работы и затраты 3%			**3%**		**284414**				
			Итого с непредвиденными работамя и затратами									**9982032,68**
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			**1,075**						**10730685,13**
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9			**0,98**						**10516071,43**
			НДС			**12 %**		**1261928,57**				
			Итого с НДС									**11 778 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Заместитель руководителя

Муратулы С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО«Жаңа Құрылыс Тобы»

Эксперт **Әлібек Ө. Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт **Карибаев Д.С.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Astana Energy NS"

Директор **Жәнібек Е.И**