Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» июля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», БИН970640002216, в лице директора Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, РК, ТО, Ордабасинский район, Кажымуканский с/о, с.Темирлановка, д137.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалова Бауыржан Балтабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Обеспечения газовыми сетяти низкого давления и электрической сетью 0,4 кВ жилых домов, не учтенных в проекте «Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би» Казалинского района, Кызылординского область.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительство, архитектур и градостраительство Казалинского района», БИН 180140038055, пос. Айтеке би ул. Кашакбай Примова №5А тел:8/72438/79280 руководитель Н.К. Кузембаев**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:

а) ТОО "АРАНШЫ-К", БИН 060740003614, ГСЛ №0001765 от 02.08.2019 года, в лице директор Даутбаева К.К.

б) ТОО "ОрдаСтройПроект KZ", БИН 050140002325, ГСЛ №06573 от 29.05.2023 года, в лице директор Сыздыкбаева А.С.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Производительность газопровода

Мощность, производительность и так далее	Единица	По проекту	Фактически

	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ГРПН-300-01	комплект	1		1	
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8	м	431,0		431,0	
Задвижка ст.50		1		-	
Шаровой кран ПЭ 63	шт.			1	
Газопровод низкого давления					
Труба ПЭ100 SDR 17 d90x5,4	шт.	842,0		343,0	
Труба ПЭ100 SDR 17 d63x3,8	шт.	8456,0		10375,0	
Труба ПЭ100 SDR 17 d32x3,2	шт.	-		2728,0	
Шаровой кран ПЭ90	шт.	-		2	
Шаровой кран ПЭ63	шт.	-		2	
Узел выхода к абоненту ПЭ/ст 32/25	шт.	469		469	
Строительство ВЛИ-0,4 кВ					
Кабель, СИП-4 4x50	км.	2,552		3,302	
Опора железобетонная, СВ95-2А	шт.	127		127	

Продолжительность трассы трубопровода

ГСД Р-0,3 МПа	М				
ГСД наружный Р+0,36МПа	М				
ГСД внутренный Р+0,36МПа	М				
Общая численность работающих при строительстве	человек				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Целью разработки данной концепции являются обеспечение газовыми сетями низкого давления и электрический сетью 0,4 кВ. Участок проектирования расположен в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

Данным проектом предусмотрено подземного газопровода из полиэтиленовых труб низкого давления Д=63х3,8мм и подземного газопровода из полиэтиленовых труб Д=90х5,4мм. Общий выход газопровода из земли – 469шт. На выходе на каждый участок установлены отключающие устройство КШД=25. Углы поворота газопровода предусмотрены с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001. Сварку стыков трубопроводов с разными толщинами стенок необходимо выполнять согласно гост 16 037-80. Защита газопровода надземной прокладки и других металлических сооружении от атмосферной коррозии предусмотрено путем покрытия конструкции двумя слоями эмали ПФ-115, ГОСТ 6465-76*6 по двум слоями грунтовки ГФ-021, ГОСТ 25 129-82

Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым по ГОСТ 14782. Число стиков, подлежащих контролю радиографическим методом пр ГОСТ 7512,5% от общего числа стыков.

После окончания строительства наружный газопровод подвергается испытанию на прочность и герметичность. Перед испытанием необходим произвести продувку трубопровода с целью очистки внутренней полости. Испытание газопровода производится пневматическим способом.

Газопровод считается прошедшем испытанием на прочность и проверку на герметичность не обнаружены, утечки и давление останутся не измененным. На проведение работ по очистке полости газопровода, испытания на прочность и проверке на герметичность составляется специальная инструкция заказчиком совместно, со строительное монтажной организацией, согласовывается с проектной организацией и утверждается председателем комиссии по испытанием газопровода.

Молниезащита. Проект предусматривает молниезащиту на проектируемых ГРПШ разработан в соответствии требованием РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». И на основании изжаренных изысканий7 Максимальная величина сопротивление заземляющего устройства для молниезащит определена требованиями ПУЕ и составляет не более 15мм В соответствии с инструкцией по устройству молниезащит

зданий и сооружений. Все технологические установки со взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой по 2-ой категории.

В данном проекте предусматривается использование отдельно стоящих молниеотводов. Внешный контур защитного заземления выполнить из вертикальных электродов (сталь круглая 16мм) длиной 5м. Соединенных полосовой сталью 4х40мм6 проложенной на глубине 0,5м7 Полосовую сталь приварить к вертикальным заземлителям термитной или электродуговой местах краской, стойкой к химическим воздействиям.

Электротехническая часть

Наружные сети электроснабжения рабочего проекта «Обеспечения газовыми сетями низкого давления и электрической сетью 0,4 кВ жилых домов не учтенных в проекте «Строительство тнфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте айтеке би» Казалинского района Кызылординской области». Электроснабжение осуществляется по 3 категории надежности.

Проектом предусматривается использование опор с двойным креплением провода на всем протежении ВЛ-0,4 кВ. Закрепление опор в грунте предусмотреть согласно серии 4.407-253 «Закрепление в грунтах железбетонных опори деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». Все опоры ВЛ-10кВ должны быть заземлены согласно серии 3,407-150.
Все электромонтажный работы вести согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019г.

Электротехнические устройства. Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполнена железобетонных Опорах СВ 95 и СВ105 по типовой серии ENSTO -Пособие по проектированию ВЛИ-0,4 кВ, ТОО «Института «Казсельэнергопроект» (КАЗСЭП) с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-4 без несущего элемента сечением 50 и 70мм2.

Сечение проводов проверено на допустимый длительный ток, падение напряжения, автоматическое отключение при ондофазном коротком замыкании. На концевых опорах, а также не реже чем через 200 метров проектном предусмотрено повторное заземление нулевого провода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.09. 2022 г.**
месяц, год
окончание работ **27.07. 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **10 месяц**;
по норме или по проекту организации строительства **10 месяц**;
фактически ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **РП «Обеспечения газовыми сетяти низкого давления и электрической сетью 0,4 кВ жилых домов, не учтенных в проекте «Строительство инфраструктурой на земельном участке 210 гектаров в кенте Айтеке би» Казалинского района, Кызылординского область** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Ремстрой» - Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата место для печати