Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"

Субподрячик: ТОО "Профилэнд"

Договор: № 53/1 от 20.04.2023 г.

Наименование объекта: Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай, ул.Бородина 215

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53/1	20.04.2023			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай, ул.Бородина 215	2 405 160	2 147 465							257 696	2 405 160
Итого к оплате		2 147 465							257 696	2 405 160

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

_____ Жаркинбеков С.Н.

Субподрячик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

_____ Досымбеков Д.М.

Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"

Субподрядчик: ТОО "Профилэнд"

Наименование стройки: Реконструкция библиотеки-филиал "Строительный" по адресу: город Костанай, ул.Бородина 215

Договор: № 53/1 от 20.04.2023 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2023 года

на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно строительные работы									
1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	22	350,84	--	7718	--	--	5557	14337
		НР - 72%, СП - 8%			350,84	--	7718	--		1062	
2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	4	1177,81	38,37	4711	154	--	3349	8705
		НР - 72%, СП - 8%			1139,44	23,48	4558	94		645	
3	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	6	194,94	--	1170	--	--	842	2173
		НР - 72%, СП - 8%			194,94	--	1170	--		161	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	4	2723,61	910,16	10894	3641	--	6385	18661
		НР - 72%, СП - 8%			1813,45	403,43	7254	1614		1382	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7	3008,86	178,27	21062	1247	--	14656	38576
		НР - 72%, СП - 8%			2830,59	77,35	19814	541		2857	
6	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	1,3	35245,31	7097,58	45819	9227	--	29271	81097
		НР - 72%, СП - 8%			28147,73	3124,25	36592	4062		6007	
7	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	30,8	158,95	3,46	4896	106	--	3495	9062
		НР - 72%, СП - 8%			155,49	2,12	4789	65		671	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ступени. Разборка**	$м^3$	0,5	27786,02	13107,68	13893	6553	--	7331	22922
		НР - 72%, СП - 8%			14678,34	5686,93	7339	2843		1698	
9	1205-0101-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 $м^2$**	$м^2$	3,5	8945,28	338,49	31308	1185	15690	10738	45410
		НР - 72%, СП - 8%			4123,65	137,49	14433	481		3364	
		Лист 5									
10	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток тактильных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	10,17	24626,08	126,75	250447	1289	238041	8469	279630

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1093,13	63,48	11117	646		20713	
11	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	3,8	32436,69	2015,50	123259	7659	95336	15879	150269
		НР - 72%, СП - 8%			5332,66	471,09	20264	1790		11131	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	3,15	10167,35	2655,25	32027	8364	19547	5487	40515
		НР - 72%, СП - 8%			1306,75	1112,66	4116	3505		3001	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	30,8	1205,17	29,04	37119	894	23346	9362	50199
		НР - 72%, СП - 8%			418,16	4,00	12879	123		3718	
14	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий. Укладка	м³ сборных конструкций	0,532	9607,46	3153,25	5111	1677	1926	1287	6910
		НР - 72%, СП - 8%			2834,19	527,03	1508	280		512	
15	225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,532	147896,00	--	78681	--	78681	--	84975
		СП - 8%			--	--	--	--		6294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				668115	41996	472567	122108	853441
							153551	16044	--	63216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				668115				
	Материалы		Тенге				393886				
	Всего заработная плата		Тенге					169595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78681				
		Накладные расходы	Тенге				122108				
		Сметная прибыль	Тенге				63216				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				853439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					169595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				853439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					169595			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад									
16	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	280	237,17	8,50	66408	2380	45867	13115	85885
		НР - 72%, СП - 8%			64,86	0,19	18161	53		6362	
17	1212-0102-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м²	280	954,73	0,89	267324	249	172553	68135	362297
		НР - 72%, СП - 8%			337,58	0,39	94522	109		26838	
18	1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м²	280	579,93	32,65	162380	9142	93629	43310	222146
		НР - 72%, СП - 8%			212,89	1,95	59609	546		16456	
19	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	280	1270,16	65,27	355645	18275	129165	155884	552451
		НР - 72%, СП - 8%			743,59	29,64	208205	8299		40922	
				Цоколь							
20	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	44,4	237,17	8,50	10530	377	7273	2080	13618
		НР - 72%, СП - 8%			64,86	0,19	2880	8		1009	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	1212-0102-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	$м^2$	44,4	954,73	0,89	42390	39	27362	10804	57450
		НР - 72%, СП - 8%			337,58	0,39	14989	17		4256	
22	1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	$м^2$	44,4	579,93	32,65	25749	1450	14847	6868	35226
		НР - 72%, СП - 8%			212,89	1,95	9452	87		2609	
				Отмостка							
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,4	10167,35	2655,25	24402	6372	14894	4181	30869
		НР - 72%, СП - 8%			1306,75	1112,66	3136	2670		2287	
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,4	30041,81	12,60	192268	81	158123	24526	234138
		НР - 72%, СП - 8%			5322,56	--	34064	--		17343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1147096	38365	663713	328903	1594080
							445018	11789	--	118082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1147096				
	Материалы		Тенге				663711				
	Всего заработная плата		Тенге					456807			
		Накладные расходы	Тенге				328903				
		Сметная прибыль	Тенге				118082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1594081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					456807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1594081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					456807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2447521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				598569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80361			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27833			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1136280		
		- Перевозка грузов	Тенге				--				
		- Накладные расходы	Тенге							451011	
		- Сметная прибыль	Тенге							181298	
		ИТОГО:									2447521
		Временные здания и сооружения			1,2 %		29 370				
		Итого с временными									2 476 891
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		49 538				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2 526 429
		НДС			12 %		303 171				
		Итого с НДС									2 829 601
		Итого с НДС с К=0,85			12 %		2 405 160				2 405 160

Руководитель:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

_____ Жаркинбеков С.Н.

Составлено:
Директор
ТОО "Профилэнд"

_____ Досимбеков Д.М.