"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
02.май

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050», РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «BMN Group», РК, Алматинская область, г.Конаев, Микрорайон Спутник, 96
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.
(наименование)

Договор: С1/БЛП от 03.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

за Май 2023г.

тенге

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок										
			Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-3										
			Раздел 1 Сооружение.										
			1.1 Земляные работы.										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0 К=667,000;	м3 грунта	1367,35	203,68 / –	203,68 / 58,1	278502 / –	278502 / 79443	– / –	– / 22280	300782	
2	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м3 грунта	913,79	74,39 / –	74,39 / 33,23	67977 / –	67977 / 30365	– / –	21863 / 7187	97027	
3	4	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м2 спланированной поверхности	2259	175,7	0	396906	0		285773	737293	

					175,7	0	396906	0	–	54614	
4	5	1137-0103-0103									
		Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	90	7246,2	337,07	652158	30336		122409	836533
					1335,88	158,74	120229	14287	–	61965	
		1.2 Бетонные работы.									
5	8	1137-0401-0203									
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	108	13178,01	4403,17	1423225	475542		1011496	2629499
					8473,5	1818,48	915138	196396	–	194778	
7	12	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % К=667,000;	т	0,50692	108343,46	8037,5	54921	4074	47074	4677	64366
					7442,76	4236,32	3773	2147	–	4768	
8	13	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 % К=667,000;	т	8,11072	161503,26	10117,7	1309908	82062	1114853	114488	1538348
					13931,32	3936,68	112993	31929	–	113952	

Итого	**6 203 847**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 092 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 406 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	549 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 353 675
- накладные расходы, тенге	3 031 940
в т.ч. зарплата, тенге	272 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 190 829
Всего	**6 203 847**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	266 765
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	262 060
	6 732 673
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**134 653**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 867 326**
Итого	**6 867 326**
ВСЕГО ПО УЧАСТКУ	**6 867 326**
ИТОГО	**6 867 326**
Тендерная сидка 10%	**686 733**
Итого	**6 180 594**
Скидка субподрядчика сидка 15%	**927 089**

Итого	**5 253 505**
НДС (12 %)	630 421
ВСЕГО ПО АКТУ:	**5 883 925**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО «TOLAGAI-2050», БИН 010140002665

_____ **Нышанов К.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «BMN Group», БИН 220840014707

_____ **Ыскаков Ж.О**