Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050», РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «BMN Group», РК, Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96

Объект: **Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы**

Договор: СЗ/БРЛ от 07.07.2023 г.

Акт выполненных работ
за август 2023 год на 2-1 Гидротехнические сооружения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	628 вкл	Е11-010107-0113 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10#ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Каналы. Грунт группы 3. Очистка каналов с заросшими откосами одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	1156	642,13 32,57	609,56 144,5	742302,28 37650,92	704651,36 167042		147378,9024 71174,49459	960 855,68
2	629 вкл	Е11-010102-0327 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	1156	379,07 17,06	361,38 98,26	438204,92 19721,36	417755,28 113588,56		95083,1424 42735,04499	576 923,11
5	632 вкл	Е11-010207-0501 Кзтр и Кзм=1,08	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	106	352,92 83,27	269,65 107,46	37409,52 8826,62	28582,9 11390,76		14556,5136 4157,282688	56 123,32
10	637 вкл	Е11-420301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки**	м²	126	13316,45 2833,34	804,75 231,2	1677872,7 357000,84	101398,5 29131,2		278015,0688 156471,0215	2 112 358,79
			ИТОГО:					2 895 789,42	1 252 388,04	-	535 933,63	3 706 260,89
			В том числе :					423 199,74	321 152,52	-	274 537,84	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,3 %		48 181				
			Зимние удорожания									3 754 442,28
			Итого с зимними удорожаниями			1,02 %		38 295				
			Непредвиденные работы и затраты									3 792 737,59
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		75 855				
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									3 868 592,35
			Скидка									4 042 887,52
			Итого со скидкой			5%		202 144				
			Скидка субподряда									3 840 743,14
			Итого со скидкой субподряда			15%		576 111				
			НДС									3 264 631,67
			Итого с НДС			12 %		391 756				
												3 656 387,00

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «BMN Group», БИН 220840014707
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ыскаков Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка

Принял (Подрядчик):

ТОО «TOLAGAI-2050», БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка)