Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"

Субподрячик: ТОО "Профилэнд"

Договор: № 52/1 от 20.04.2023 г.

Наименование объекта: Реконструкция библиотеки-филиала "Станционный" в г.Костанай, ул. Станционная 2

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52/1	20.04.2023			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция библиотеки-филиала "Станционный" в г.Костанай, ул. Станционная 2	1 128 379	1 007 482							120 898	1 128 379
Итого к оплате		1 007 482							120 898	1 128 379

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

Каркинбеков С.Н.

Субподрячик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

Досымбеков Д.М.

Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"

Субподрядчик: ТОО "Профилэнд"

Наименование стройки: Реконструкция библиотеки-филиала "Станционный" в г.Костанай, ул. Станционная 2

Договор: № 52/1 от 20.04.2023 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2023 года

на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
20	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	2,1	2455,95	122,31	5157	257	1331	2648	8430
		НР - 72%; СП - 8%			1699,65	51,73	3569	109		624	
21	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	2,1	7373,00	--	15483	--	15483	--	16722
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
22	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
23	223-502-0302 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	шт.	1	2242,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23936	257	20110	2648	28711
							3569	109	--	2126	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23936				
		Материалы	Тенге				1331				
		Всего заработная плата	Тенге					3678			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18779				
		Накладные расходы	Тенге				2648				
		Сметная прибыль	Тенге				2126				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3678			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
24	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	13,7	415,76	47,35	5696	648	3620	1193	7440
		НР - 72%; СП - 8%			104,25	16,67	1428	228		551	
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,096	30041,81	12,60	32926	14	27078	4200	40096
		НР - 72%; СП - 8%			5322,56	--	5834	--		2970	
26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	13,7	2290,10	115,30	31374	1580	16635	9646	44301
		НР - 72%; СП - 8%			960,52	17,36	13159	238		3282	
27	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	13,7	1384,11	57,04	18962	782	10240	5814	26758
		НР - 72%; СП - 8%			579,55	9,90	7940	136		1982	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	13,7	974,14	35,28	13346	483	6139	5040	19857
		НР - 72%; СП - 8%			490,80	20,14	6724	276		1471	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	0,685	30041,81	12,60	20579	9	16924	2625	25060
		НР - 72%; СП - 8%			5322,56	--	3646	--		1856	
30	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,7	5286,19	27,27	72421	374	41129	22370	102374
		НР - 72%; СП - 8%			2256,80	11,01	30918	151		7583	
31	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	2,6	300,81	3,08	782	8	456	231	1094
		НР - 72%; СП - 8%			122,17	1,23	318	3		81	
32	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,0692	335631,17	3217,06	23226	222	3912	13811	40000
		НР - 72%; СП - 8%			275891,62	1305,37	19092	90		2963	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У**	т	0,0692	474227,00	--	32817	--	32817	--	35442
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,0068	114,41	3,19	230	7	96	92	348
		НР - 72%; СП - 8%			63,47	0,38	127	1		26	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,0068	190,67	4,64	383	10	224	108	531
		НР - 72%; СП - 8%			74,17	0,76	149	2		39	
				Вертикальное усиление проема							
36	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление**	т	0,06312	913725,76	52373,68	57674	3306	31243	17437	81120
		НР - 72%; СП - 8%			366370,73	17308,85	23125	1093		6009	
37	217-101-0302 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	16	33,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,83048	114,41	3,19	209	6	87	84	317
		НР - 72%; СП - 8%			63,47	0,38	116	1		23	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,83048	190,67	4,64	349	8	205	99	484
		НР - 72%; СП - 8%			74,17	0,76	136	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				311502	7457	191333	82750	425792
							112712	2220	--	31539	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				311502				
	Материалы		Тенге				157987				
	Всего заработная плата		Тенге					114932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33345				
		Накладные расходы	Тенге				82750				
		Сметная прибыль	Тенге				31539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					114932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				425791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					114932			

РАЗДЕЛ 5. Козырек навес

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,1	10167,35	2655,25	1017	265	621	174	1286
		НР - 72%; СП - 8%			1306,75	1112,66	131	111		95	
41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	0,18	39312,86	2718,71	7076	489	5257	1034	8759
		НР - 72%; СП - 8%			7391,60	584,88	1330	105		649	
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01276	1325998,62	1981,38	16920	25	12245	3356	21898
		НР - 72%; СП - 8%			364395,24	849,58	4650	11		1622	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	2,4	1205,17	29,04	2892	70	1818	730	3911
		НР - 72%; СП - 8%			418,16	4,00	1004	10		290	
44	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	6,92	51851,75	3969,69	358814	27470	241973	68537	461539
		НР - 72%; СП - 8%			12914,87	841,02	89371	5820		34188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				386719	28319	261914	73831	497393
							96486	6057	--	36844	
		РАЗДЕЛ 6. Фундамент под перегородку									
		Фундамент под перегородки									
61	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	0,16	37348,31	3122,19	5976	500	4454	808	7327
		НР - 72%; СП - 8%			6389,60	624,27	1022	100		543	
62	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00404	30066,45	1389,88	121	6	1	84	221
		НР - 72%; СП - 8%			28292,57	486,28	114	2		16	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000924	399352,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0031152	383478,00	--	1195	--	1195	--	1291
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		Бетонное основание									
65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,25	10167,35	2655,25	2542	664	1551	435	3216
		НР - 72%; СП - 8%			1306,75	1112,66	327	278		238	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	0,2						
				37348,31	3122,19	7470	625	5567	1010	9158
		НР - 72%; СП - 8%		6389,60	624,27	1278	125		678	
67	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00294						
				481766,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%		--	--	--	--		113	
68	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	0,792						
				4395,12	10,68	3481	8	3214	188	3962
		НР - 72%; СП - 8%		326,84	2,71	259	2		294	
		Кладка стен								
69	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,5						
				8046,39	412,13	76441	3915	43988	21209	105462
		НР - 72%; СП - 8%		3003,95	96,72	28538	919		7812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			99011	5718	61755	23734	132565
						31538	1426	--	9820	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			99011				
	Материалы		Тенге			58776				
	Всего заработная плата		Тенге				32964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2980				
		Накладные расходы	Тенге			23734				
		Сметная прибыль	Тенге			9820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			132565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата	Тенге				32964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			132565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата	Тенге				32964			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							1084461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			244305				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				41751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					535112		
		- Перевозка грузов	Тенге			--				
		- Накладные расходы	Тенге						182963	
		- Сметная прибыль	Тенге						80329	1084461
		Временные здания и сооружения		1,2 %		13014				
		Итого с временными								1097475
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		21949				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1119424

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		134331				
		Итого с НДС									1253755
		Итого с НДС с К=0,90			12 %		1128379				1128379

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

Жаркинбеков С.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

Досымбеков Д.М.