Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050», РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «BMN Group», РК, Алматинская область, г.Конаев, Микрорайон Спутник, 96

Объект: **Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз. Аэропортовское, оз. Карасу и вдхр. Сайран) расположенных в г. Алматы**

Договор: С2СРН от 05.05.2023 г.

Акт выполненных работ
за май 2023 год на вдхр. Сайран

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ОТДЕЛ 1.Очистка дна Сайран									
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	3500	289,78	276,22	1014230	966770	65304	221653	1 334945
	2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	14,512104	13,02	75,11	45570	262885		99864	
2	2	2 412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	183729	21		3858309	0	1634	0	4 166973
			ИТОГО:					0	0	65145	308665	
								4 872 539,00	966 770,00	66 938,00	221 652,60	5 501 917,93
			В том числе :					45 570,00	262 885,00	-	407 728,33	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			3,44%		189 266				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,67%			1,67%		95 043				5 691 183,90
			Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных									
			Непредвиденные работы и затраты									5 786 226,68
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		115 725				
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387			1,0405387						5 901 951,21
												6 167 857,13

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Тендерная Скидка			5%		308 393				5 859 464,27
			Итого со скидкой									
			Скидка субподряда			20%		1 171 893				4 687 571,42
			Итого со скидкой субподряда									
			НДС			12 %		562 509				5 250 080,00
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «BMN Group», БИН 220840014707
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бысакаов Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял (Подрядчик):

ТОО «TOLAGAI-2050», БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка)