Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"

Субподрячик: ТОО "Профилэнд"

Договор: № 51/1 от 20.04.2023 г.

Наименование объекта: Реконструкция библиотеки-филиала "Южный" в г. Костанай, ул. Чкалова 1

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51/1	20.04.2023			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция библиотеки-филиала "Южный" в г. Костанай, ул. Чкалова 1	1 529 005	1 365 183							163 822	1 529 005
Итого к оплате		1 365 183							163 822	1 529 005

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

Жаркинбеков С.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

Досымбеков Д.М.

Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"
Субподрядчик: ТОО "Профилэнд"
Наименование стройки: Реконструкция библиотеки-филиала "Южный" в г. Костанай, ул. Чкалова 1
Договор: № 51/1 от 20.04.2023 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2023 года
на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы									
		Потолок									
14	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	6,3	1062,57	6,19	6694	39	1919	3419	10922
		НР - 72%; СП - 8%			751,67	2,17	4736	14		809	
15	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,3	674,43	4,43	4249	28	1419	2027	6778
		НР - 72%; СП - 8%			444,72	2,05	2802	13		502	
		Стены									
16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53	1958,13	108,52	103781	5752	26086	55151	171647
		НР - 72%; СП - 8%			1357,42	87,84	71943	4656		12715	
17	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	31	751,68	6,19	23302	192	9446	9887	35844
		НР - 72%; СП - 8%			440,78	2,17	13664	67		2655	
18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	31	789,47	6,19	24474	192	9446	10730	38020
		НР - 72%; СП - 8%			478,57	2,17	14836	67		2816	
19	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	31	605,41	4,43	18768	138	6381	8865	29843
		НР - 72%; СП - 8%			395,12	2,05	12249	64		2211	
20	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	22	4985,88	21,53	109689	474	52074	41296	163064
		НР - 72%; СП - 8%			2597,33	9,77	57141	215		12079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				290957	6815	106771	131375	456118
							177371	5096	–	33787	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				290957				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				106773				
	Всего заработная плата		Тенге					182467			
		Накладные расходы	Тенге				131375				
		Сметная прибыль	Тенге				33787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					182467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				456119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					182467			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
21	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	6,3	2290,10	115,30	14428	726	7651	4436	20373
		НР - 72%; СП - 8%			960,52	17,36	6051	109		1509	
22	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	6,3	1384,11	57,04	8720	359	4710	2674	12305
		НР - 72%; СП - 8%			579,55	9,90	3651	62		911	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,3	974,14	35,28	6137	222	2823	2318	9131
		НР - 72%; СП - 8%			490,80	20,14	3092	127		676	
24	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,3	5286,19	27,27	33303	171	18914	10287	47077
		НР - 72%; СП - 8%			2256,80	11,01	14218	69		3487	
25	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	11	300,81	3,08	3309	34	1931	977	4629
		НР - 72%; СП - 8%			122,17	1,23	1344	14		343	
26	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	869,87	377,12	1740	754	471	486	2404
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	79,90	515	160		178	
27	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,022	134988,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
28	222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,026	117593,00	--	3057	--	3057	--	3302
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				73664	2266	42527	21178	102429
							28871	541	--	7587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73664				
	Материалы		Тенге				36496				
	Всего заработная плата		Тенге					29412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6027				
		Накладные расходы	Тенге				21178				
		Сметная прибыль	Тенге				7587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					29412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				102429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					29412			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Козырек навес									
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,15	10167,35	2655,25	1525	398	931	261	1929
		НР - 72%; СП - 8%			1306,75	1112,66	196	167		143	
30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,27	39312,86	2718,71	10614	734	7884	1551	13138
		НР - 72%; СП - 8%			7391,60	584,88	1996	158		973	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01914	1325998,62	1981,38	25380	38	18367	5033	32846
		НР - 72%; СП - 8%			364395,24	849,58	6975	16		2433	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,6	1205,17	29,04	4339	104	2730	1094	5868
		НР - 72%; СП - 8%			418,16	4,00	1505	14		435	
33	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	10,38	51851,75	3969,69	538221	41206	362959	102806	692309
		НР - 72%; СП - 8%			12914,87	841,02	134056	8730		51282	
34	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	2,005788	51416,75	32336,49	103131	64860	123	49515	164857
		НР - 72%; СП - 8%			19019,00	15266,98	38148	30622		12212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				683210	107340	392994	160260	910947
							182876	39707	--	67478	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1469494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				388922				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116421			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						542292		
		- Перевозка грузов	Тенге				–				
		- Накладные расходы	Тенге							312813	
		- Сметная прибыль	Тенге							108852	
		ИТОГО:									1469494
		Временные здания и сооружения			1,2 %		17 634				
		Итого с временными									1 487 128
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		29 743				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 516 870
		НДС			12 %		182 024				
		Итого с НДС									1 698 895
		Итого с НДС с К=0,90			12 %		1 529 005				1 529 005

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

Жаркинбеков С.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

Досымбеков Д.М.