Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК СтарВэй", БИН 060 240 000 403, Алматинская область, Илийский район, с.Байсерке, КАЗАКСТАН, 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " CK Stroy kz", БИН 010 340 004 054, город Алматы, Кульджинский тракт 16/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **50200 Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для ВА на 25 посещений в смену в с. Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **ЭСН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №06-STW/STR от 09.09.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024 (месяц, год) на ЭСН

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2650950**
	Раздел 1.	**ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4 кВ**				**2650950**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	78.279	486	38044
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1.2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2.421	9 199	22271
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3.962	4 000	15848
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	52.638	94	4948
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	52.638	631	33215
6	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(лишный грунт)	м^3	24.1	93	2241
		КЛ -0,4кВ				
7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	402	800	321600
8	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	93	246	22878
9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	24.1	7 630	183883
10	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	35	304	10640
11	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	37	1 039	38443

1	2	3	4	5	6	7
12	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	1 968	68880
13	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	425	682	289850
14	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	82	968	79376
15	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	62 748	501984
16	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	75.48	1 381	104238
17	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	250.92	1 014	254433
18	243-113-0605 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-1	м	228.48	805	183926
19	243-903-2046 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В-нб	шт.	8	9 640	77120
20	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	355	748	265540
21	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	93	383	35619
22	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.684	56 991	95973
						2650950
						167 010
Составил		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				**2 817 960**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				140 898
		Сметная прибыль (5%)				140 898
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				**3 099 756**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 332 238**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**3 265 593**
		Итого с понижающим коэффициентом=0,98				**391 871**
		НДС 12%				**3 657 464**
		Итого с НДС 12%				914 366
		Скидка 25%				**2 743 098**
		Итого к оплате				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " СК Stroy kz", БИН 010340004054

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Елмуратова Б.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК СтарВэй", БИН 060240000403

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Сулиманов Р. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)