Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирског,Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, улица Спортивная, здание 2, почтовый индекс 031100** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ",Республика Казахстан, Актюбинская область, район Алматы, г. Актобе, ж.м.Кызылжар-2, дом № 349** — **101140002954**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 13.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
10	04.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района			работа	1	40 732 577,00	40 732 577,00
				Итого	1	x	40 732 577,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Байпаков А. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук.отдела / _____ / Сарсембаев Р.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ "

Наименование объекта : СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
				13	13.02.2025г.				
060140011980	2101140002954								

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акты № 4-7	51 531 745	40 732 577	36 368 372	36 368 372			12 219 773	4364204,64	40 732 577
Погашение аванса 30%							12 219 773		
Итого к оплате с НДС:									28 512 804

Заказчик : "Хромтауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Горизонт Строй Групп ":

_____ **Көмекбаев Б. KZ68VJE00037191 от 23.04.2018**

Подрядчик: ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954

Директор _____ **Байпаков А . Н .**

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября
2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140011980 Актюбинская область, Хромтауский район , г.Хромтау, Спортивная, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954 Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, ж/м Қызылжар-2, уч 349**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Объект: СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Договор № 13 от 13.02.2025 г

Акт выполненных работ №4

за август 2025 (месяц,год) на 2-01-03-01 Насосная станция второго подъема Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**7633986**
		Раздел 1. Земляные работы				**92037**
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**101,780226**	**93**	**9466**
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**5,356854**	**3 824**	**20485**
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**101,780226**	**610**	**62086**
		Раздел 2. Фундаменты л.6-10-АС				**3958000**
					ФБС л.6,8-АС	
7	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**106**	**5 960**	**631760**

8	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**11**	**7 908**	**86988**
9	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**50,807**	**37 592**	**1909937**
10	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В7,5 F100 W2 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ**	**$м^3$**	**5,4**	**52 272**	**282269**
11	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**7,73**	**5 950**	**45994**
12	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**118,336**	**4 168**	**493224**
			Фундамент под перегородки л.6-АС			
13	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15**	**$м^3$**	**1,28**	**60 636**	**77614**
			Монолитный пояс -0,200 л.8-АС			
14	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	**$м^3$**	**2,6**	**94 820**	**246532**
15	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08179**	**334 097**	**27326**
16	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01843**	**346 743**	**6390**
17	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,2782**	**327 942**	**91233**
			Фундамент ФМ-1 л.10-АС			
18	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба В20**	**$м^3$**	**0,36**	**64 930**	**23375**
			Приямок л.10-АС			
19	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В20 F100 W2**	**$м^3$**	**0,25**	**126 226**	**31556**
20	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0088**	**432 100**	**3802**
	Раздел 3.	**Стены и перегородки л.2,3-АС**				**2225981**

21	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	27,4208	66 790	1831435
22	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м^2	27,39	12 048	329995
		Крепление перегородки л.14-АС				
23	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,051276	1 224 399	62782
24	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,001674	723 036	1210
25	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001674	334 097	559
						40551
	Раздел 4.	**Перемычки л.5-АС**				
26	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	9	1 672	15048
27	С1222-102-0102 222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,084	118 050	9916
28	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,122	127 759	15587
						174015
	Раздел 5.	**Монорельс л.15-АС**				
29	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	0,115	12 577	1446
30	С1214-202-0501 214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,115	575 894	66228
31	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01094	2 156 384	23591
32	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В12,5 F100 W2	м^3	1,98	41 793	82750
						650767
	Раздел 6.	**Перекрытие л.16-АС**				
33	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт.	6	9 616	57696

34	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	35,4	8 658	306493
35	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,11544	1 473 555	170107
36	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11544	346 743	40028
			МУ-1			
37	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20 F100 W4	м^3	0,43	88 776	38174
38	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	334 097	32073
39	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00866	346 743	3003
40	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00739	432 100	3193
						492635

Раздел 7. Сейсмопояс л.17-АС

			Сеч 1			
41	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м^3	0,8	94 169	75335
42	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	346 743	17476
43	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03108	340 219	10574
			Сеч 2			
44	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м^3	1	94 169	94169
45	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04746	346 743	16456
46	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0264	340 219	8982
			Сеч 3			

47	**Е11-060701-0201** **1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке. Устройство В12,5**	**м^3**	**2,47**	**94 169**	**232597**
48	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,10684**	**346 743**	**37046**

Акт выполненных работ №5

за август 2025 (месяц,год) на 2-01-02-02 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт) Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**217340**
		Раздел 1. ТХ				**217340**
		Подводящий трубопровод				
1	**Ц13-120101-0210** **1312-0101-0210** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**7,2**	**8 466**	**60955**
2	**С1241-102-0177** **241-102-0177** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**7,2**	**3 789**	**27281**
		Фасонные части				
3	У6121-0401-0105 **6121-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	**т фасонных частей**	**0,0108**	4 085 593	44124
		Фасонные части				
8	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	4 085 593	84980

Акт выполненных работ №6

за август 2025 (месяц,год) на 2-01-01-01 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

	ВСЕГО :					**13657634**
						9914938
	Раздел 1. В1					
			Земляные работы			
1	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**3 981,25**	**359**	**1429269**
2	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м^3 грунта**	**119,4375**	**8 794**	**1050333**
3	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**796,25**	**3 824**	**3044860**
4	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**3 304,4375**	**64**	**211484**
			Водопровод			
5	**У6121-0105-0404** **6121-0105-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм**	**км**	**0,0655**	**1 484 157**	**97212**
6	**С1241-201-0813** **241-201-0813** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм**	**м**	**66,155**	**1 913**	**126555**
7	**У6121-0103-0103** **6121-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,253**	**2 147 720**	**543373**
8	**С1241-102-0185** **241-102-0185** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм**	**м**	**255,53**	**5 008**	**1279694**
9	**Е11-250210-0201** **1125-0210-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0655**	**1 416 970**	**92812**
10	**У6121-0301-0103** **6121-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,3185**	**269 557**	**85854**
11	**У6121-0401-0105** **6121-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,05**	**3 635 888**	**181794**
12	**С1241-112-0206** **241-112-0206** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**5 210**	**5210**
13	**С1241-112-0154** **241-112-0154** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х3,5 мм**	**шт.**	**16**	**1 223**	**19568**
14	**С1241-113-0117** **241-113-0117** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**5**	**2 882**	**14410**

15	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	15	4 969	74535
16	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4 003	60045
17	У6121-0402-0106 6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	8	23 763	190104
18	С1242-101-0704 242-101-0704 *СпрСЦ 06.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100	шт.	8	71 019	568152
19	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 734	5734
20	С1241-210-0626 241-210-0626 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	11 966	11966
21	Е11-290174-0102 1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	10	4 676	46760
22	С1241-102-0221 241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2	8 436	16872
23	У6121-0103-0107 6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм ФУТЛЯР	км	0,035	4 617 909	161627
24	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	35	17 049	596715
						3742696

Раздел 2. В10 СП

Земляные работы

25	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	775,5	359	278404
26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м^3 грунта	23,265	8 794	204592
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	155,1	3 824	593102
28	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	643,665	64	41195

Водопровод

29	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,047	2 147 720	100943
30	С1241-102-0185 241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	47,47	5 008	237730
31	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,047	269 557	12669
32	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0088	3 635 888	31996
33	С1241-112-0154 241-112-0154 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х3,5 мм	шт.	1	1 223	1223
34	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8646
35	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	4 969	29814
36	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	24018
37	У6121-0402-0106 6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	3	23 763	71289
38	С1242-101-0704 242-101-0704 *СпрСЦ 06.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100	шт.	3	71 019	213057
39	Е11-290174-0102 1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	7	4 676	32732
40	С1241-102-0221 241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	1,4	8 436	11810
		Колодцы Ф1500 - 5шт				
41	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	8,536	77 369	660422
42	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	30 756	153780
43	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	17 360	104160

44	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	23 704	189632
45	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	25 149	125745
46	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	7 294	36470
47	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	15 565	15565
48	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 663	38315
51	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039	115195
		Колодцы Ф2000 - 1шт				
56	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,534	77 369	196053
57	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	47 961	47961
58	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24 731	49462
59	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	36 451	36451
60	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	42 269	42269
61	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 294	7294
62	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 663	7663
64	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039

Акт выполненных работ №7

за август 2025 (месяц,год) на 2-01-02-01 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт) Общестроительные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**7819513**
		Раздел 1. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции				**7819513**
12	**Е11-061301-0104** **1106-1301-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены монолитные ж/бетонные из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство**	**м^3**	**53,2**	**86 829**	**4619303**
17	**Е11-070105-0102** **1107-0105-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2.**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**18 271**	**146168**
18	**С1261-101-0378** **261-101-0378** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса + надбавка W8 (1%+1,5%+1,5% СТССЦ РК 8.04-08-2023 табл 6)**	**м^3**	**7,6**	**89 185,2**	**677808**
19	**ССЦС** ***РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 СТССЦ***	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов**	**м^3**	**760**	**284**	**215840**
20	**ССЦС** ***РК 8.04-08-2023 табл 5 СТССЦ***	**Поправка на В20 ж/бетонных элементов**	**м^3**	**760**	**875**	**665000**
21	**ССЦС** ***РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 СТССЦ***	**Поправка на W8 ж/бетонных элементов**	**м^3**	**760**	**284**	**215840**
22	**Е11-460101-0803** **1146-0101-0803** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28)***	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном марки В25(Усиление плит)**	**м^3**	**1,2**	**234 513**	**281416**
23	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12728**	**334 097**	**42524**
24	**У6111-0401-0307** **6111-0401-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Герметизация швов горизонтальных**	**м шва**	**50,4**	**6 224**	**313690**
25	**У6121-0401-0105** **6121-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Сальники стальные сварные диаметром 100мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0624**	**4 085 593**	**254941**
26	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,078**	**2 171 971**	**169414**

27	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1512	1 438 949	217569
		ИТОГО :				29 328 473
		в том числе оборудование				
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		7,2%		2 111 650		31 440 123
Итого по главам 1-8		5%		1 572 006		33 012 129
Сметная прибыль						33 012 129
Итого :						16 506 065
Итого в текущих ценах 2024 г.		50%				16 506 064
2-й квартал 2025 г		50%				18 389 407
3-й квартал 2025 г		1,1141				18 721 177
2-й квартал 2025 г		1,1342				37 110 584
3-й квартал 2025 г						36 368 372
Итого по акту :		0,9800				4 364 205
Итого со скидкой генподряда к=0,98		12%				40 732 577
НДС						
Итого по акту :						

Подрядчик : ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байпаков А . Н .**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора ТОО "Горизонт Строй Групп ":

_____ **Кемекбаев Б. KZ68VJE00037191 от 23.04.2018**

аттестат KZ68VJE00037191 от 23.04.2018

(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик : "Хромтауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING", 2

ГИП _____ **Утежанов А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №