Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«5» 10 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Интер Тех Строй"(ГСЛ №17020873, 11.12.2017г.), адрес: РК, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, жилой массив Кызылжар-2, д. 349, БИН 101140002954, тел: 87710314017..**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора: Байпаков Акканат Нурболатулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»**

наименование, местонахождения объект

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- **ТОО «Global Стройторгсервис»** ,лицензия 23019600 от 06.09.2023г.
- **ТОО «Номад Құрылыс Компаниясы»,** лицензия 23010630 от 05.05.2023г.
- **ТОО «HIGH TECH CONSTRUCTION» ,** лицензия 24026123 от 15.08.2024г.

наименование организации

наименование организации

2) 3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « STROYCONSALTING » Рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 108 30.09.2024**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	6 600	-	6 600	-
Площадь застройки	м2	5 800	-	5 800	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	П о проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площа дь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Работы по объекту **«СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»** выполнены в соответствии с проектным решением.

Выполнены следующие работы :

2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

В рамках данного проекта выполнена Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района. Выполнены демонтаж и монтаж существующих резервуаров на 100 м3 в количестве 2 шт, строительство зданий насосной станции 2-го подъема

3. КОМПЛЕКС ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-го и 2-го ПОДЪЕМА

3.1 Архитектурно-строительные решения (здания ремонтников)

Здание прямоугольное размерами в осях 3,0×3,0м. Здания относится к II классу сооружений, степень огнестойкости и долговечности II, по пожарной опасности – категория Д.
Предназначено для ремонтных работ насосов и т.д.

3.1.1 Комплекс водопроводных сооружений.

К комплексу водопроводных сооружений площадки насосной II-го подъема относят-ся:
- резервуары чистой воды, емкостью 100 м³ - 2 шт;
- насосная станция 2-го подъема;

Из РЧВ насосной станцией 2-го подъема вода подается в разводящую сеть поселка.
Резервуары чистой воды оборудуются подводящими, отводящими, переливными, спускными трубопроводами. На спускном трубопроводе в сухом колодце устанавливается задвижка, которая открывается только на период очистки и промывки резервуаров поочерёдно 1 раз в год. После задвижки к спускному трубопроводу в сухом колодце подключается переливной трубопровод и далее отводится в мокрый колодец.
Проектируемые резервуары чистой воды размером 6 х 6 метров и емкостью 100 м³ (2 шт.) предусматриваются для хранения воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

3.2. Насосная станция 2-го подъема (площадка)

Архитектурно-строительные решения.

Здание прямоугольное размерами в осях 6,0×7,0м запроектировано в двух уровнях: на отметках -2,500 и 0,000. Высота до низа ограждающих конструкций 2,5 м.

Водопровод и канализация. Горячее водоснабжение проектом не предусматривается. Сброс сточных вод осуществляется самотеком в дворовую канализации с дальнейшим подключением в выгреб-септик. Прокладка сетей водопровода предусмотрена из полиэтиленовых водопроводных труб. Насосная станция предназначена на подачу воду в сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в населенные пункты

Автоматика и контроль. Для защиты от пожара, в здании насосной станции 2-го подъема проектом предусматривается установка системы автоматической пожарной сигнализации.

3.3 Наружный водопровод и канализация.

Инженерно-геологическая характеристика.

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрена замена существующих резервуаров на новые резервуары объемом 100м3 и новая насосная станция II-го подъема (ввиду подтопления существующей).

Подземные воды из скважины (существующая насосная станция 1-го подъема) по подающему водоводу поступают в 2 запроектированных резервуара чистой воды, объемом 100м3 каждый. До поступления в резервуары на территории водозаборной площадки вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия при помощи хлор - сатуратора, установленного в колодце диаметром 2м.

Из резервуаров вода забирается насосами насосной станцией 2-го подъема и поступает в разводящую водопроводную сеть поселка по водоводу, проложенному в 2 нити из полиэтиленовой трубы диаметром 110мм. Излишки воды поступают в существующую водонапорную башню, расположенную на площадке водозабора.

Запроектированные резервуары приняты прямоугольными монолитными объемом 100м3 каждый и размерами 6х6м согласно ТП РК 100 РВ-2013.

Насосная станция II-го подъема представляет из себя полузаглубленное здание размерами между осями 6,0х7,0 м. В здании насосной станции располагается машинный зал, в котором устанавливается насосная станция. Станция оборудуется консольными насосами ULBA ELEKTRO KHDB-32-125B-NL-S1-G-1/2. Насосная станция предназначена для подачи воды в сеть объединенного хозяйственно-питьвого и противопожарного водоснабжения.

3.4 Резервуары чистой воды емкостью 100 м³

Запроектированные резервуары приняты прямоугольными монолитными объемом 100м3 каждый и размерами 6х6м. Проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров ёмкостью по 100м3 каж-дый, по типовому проекту ТП РК 100 РВ (IВ, IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, IVГ)-2.3-2013.

Резервуары представляют собой прямоугольный монолитный емкостью 100м³, заглублённые частично в грунт, с обсыпкой грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию. Затем насыпь засевается многолетними травами, предохраняющими насыпь от размыва.

3.4 Наружный электроснабжение

По проекту предусмотрена питание от существующей КТПН -10/0,4кВ 1000кВА ,для обеспечение резервного питание объекта так же питается от существующего дизельного генератора NPY 25+звукоизоляц.контейнере с АВРс Учет эл. энергии выполнено с прямое подключение трехфазного прибора учета долговременной памятью хранения данных (Дала, СА4-Э720), эл. счетчик установлено в специально закрытом щите(ЩМП-4). Наружное освещение территории, выполнено светодиодными лампами типа и , устанавливаемых на существующих опорах 0,4кВ.Светильники подключено при помощи провода АВВГ 3х2,5. Автоматическое управление наружным освещением предусмотрено в ЯУО-9601 проектируемой трансформаторной подстанции от фотореле. Распределительная сеть между осветительными опорами выполнено кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированным, марки АВБбШв-1кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «5» 5 **2025 года**

окончание работ «5» 10 **2025 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,37% и фактически применено 99,37% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект__) « **СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО « ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ» Байпақов Ақканат Нұрболатұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.