Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирског,Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, улица Спортивная, здание 2, почтовый индекс 031100**	**060140011980**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ",Республика Казахстан, Актюбинская область, район Алматы, г. Актобе, ж.м.Кызылжар-2, дом № 349**	**101140002954**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №13 от 13.02.2025г.	

Номер документа	Дата составления
13	**29.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района			работа	1	53 023 181,00	53 023 181,00
				Итого	1	x	53 023 181,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байпаков А. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сарсенгалиев Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ "

Наименование объекта : СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
				13	13.02.2025г.				
060140011980	101140002954								
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акты № 4-7	104 554 926	104 554 926	47 342 126	43 323 873	4 018 253		15 906 954	5 681 055	53 023 181
Погашение аванса 30%							15 906 954		
Итого к оплате с НДС:									37 116 227

Место печати (при наличии)

Заказчик : "Хромтауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Горизонт Строй Групп ":

_____Көмекбаев Б. KZ68VJE00037191 от 23.04.2018

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954

Директор _____ Байпаков А.Н.

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября
2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140011980 Актюбинская область, Хромтауский район , г.Хромтау, Спортивная, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954 Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, ж/м Кызылжар-2, дом 349**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Объект: СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Договор № 13 от 13.02.2025 г

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2025 (месяц,год) на «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01 Наружные сети водопровода и канализации				**859343**
	Раздел 1.	**Водовод**				**859343**
		Колодцы Ф1500 - 5шт				
1	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СТРЕМЯНКА С-5**	т	0,05154	1 143 119	58916
2	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СТРЕМЯНКА С-3**	т	0,05799	1 143 119	66289
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	75,3129	4 168	313904
4	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Люк. Укладка над подпольными каналами**	$м^2$	0,3	5 670	1701
5	У6107-0104-0213 6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$ потолков	0,3	3 487	1046

3

6	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 ОТМОСТКА** 2	**м^3**	**1,256**	**39 917**	**50136**	400
		Колодцы Ф2000 - 1шт					
7	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СТРЕМЯНКА С-3**	**т**	**0,01933**	**1 143 119**	**22096**	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**17,898**	**4 168**	**74599**	
9	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 ОТМОСТКА**	**м^3**	**0,312**	**39 917**	**12454**	
	Подраздел 1.1.	**К1**				**258202**	
				Земляные работы			
10	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5**	**359**	**1795**	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м^3 грунта**	**0,15**	**8 794**	**1319**	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**1**	**3 824**	**3824**	
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**4,15**	**64**	**266**	
				Канализация			
14	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,005**	**1 391 819**	**6959**	
15	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**5,05**	**1 202**	**6070**	
				Септик объем 0,45м^3			
16	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,072**	**12 857**	**926**	
17	У6122-0401-0104 6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**м^3**	**0,829**	**143 333**	**118823**	
18	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7 663**	**7663**	
19	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**7 294**	**7294**	

20	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 3	шт.	1	15 416	15416	400
21	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 510	33020	
22	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17 916	17916	
23	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039	
24	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	0,008	457	4	
25	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Люк. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,3	5 670	1701	
26	У6107-0104-0213 6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	0,3	3 487	1046	
27	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,5	3 481	1741	
28	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	0,235	39 917	9380	
		Локальная смета № 2-01-02-01 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт) общестроительные работы				**9220202**	
	Подраздел 2.1.	**Землянные работы**				**210086**	
29	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	80,898	80	6472	
30	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,502	3 824	9568	
31	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	80,898	610	49348	
32	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	249,48	580	144698	
	Подраздел 2.2.	**Гидроизоляционные работы**				**6457413**	

5

33	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст) (под плитой днища)	$м^2$	184,8	5 380	994224	400
34	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (хамаст), по плите покрытия, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия	$м^2$	216,48	6 033	1306024	
35	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,080256	191 857	15398	
36	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	184,8	1 792	331162	
37	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм	$м^2$ стяжки	184,8	186	34373	
38	У6111-0501-0704 6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	$м^2$	184,8	4 887	903118	
39	У6111-0501-0704 6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	$м^2$	401,28	4 444	1783288	
40	У6111-0502-0305 6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой по ллите перекрытия и по периметру)	$м^2$	24	7 827	187848	
41	У6110-302-101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	24	1 357	32568	
42	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3672	26 987	9910	
43	У6110-302-102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50мм	$м^2$ стяжки	24	281	6744	
44	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,8568	26 987	23122	
45	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04488	62 969	2826	
46	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	24	908	21792	
47	У6111-0402-0101 6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	24	2 119	50856	

6

48	С1234-102-0104 234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	1,236	34 380	42494	400
49	У6110-302-101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	24	1 357	32568	
50	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3672	26 987	9910	
51	У6110-302-102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм	$м^2$ стяжки	24	41	984	
52	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1224	26 987	3303	
53	У6111-403-101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	54,76	5 227	286231	
54	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	61,3312	435	26679	
55	У6111-403-102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	54,76	2 938	160885	
56	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	61,3312	435	26679	
57	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Набетонка по уклону из бетона В15. Устройство	$м^3$	3,96	41 522	164427	
	Подраздел 2.3.	**Разные работы**				**2552703**	
58	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,56	11 953	78412	
59	С1241-102-0227 241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	6,56	9 637	63219	
60	Ц13-121001-0408 1312-1001-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	6,56	28 609	187675	
61	У6121-0201-0124 6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00656	7 047 299	46230	
62	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство набетонки у переливногои подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	$м^3$	0,88	68 820	60562	

63	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего, переливного	т конструкций	0,02612	541 718	14150	400
64	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (Крепление трубопроводов)	т	0,02612	1 132 558	29582	
65	У6111-0501-0214 6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0,9795	579	567	
66	У6111-0501-0515 6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	$м^2$	0,9795	448	439	
67	У6111-501-506 6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	$м^2$	0,9795	528	517	
68	С1236-203-0206 236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0007444	1 325 601	987	
69	У6103-0101-0106 6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной обоймы под трубопровод из бетона класса В15	$м^3$	5	39 683	198415	
70	У6104-0901-0202 6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,7	28 424	48321	
71	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17 360	69440	
72	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 294	14588	
73	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25 149	50298	
74	СССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 СТССЦ*	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	$м^3$	1,7	284	483	
75	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128	2 171 971	27801	
76	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Накладки арматурные стыковые. Установка (уголок, полоса, ходовые скоюы)	т стальных элементов	0,07904	1 416 105	111929	
77	У6111-0501-0214 6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	3,444	579	1994	
78	У6111-0501-0515 6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	$м^2$	3,444	448	1543	

8

79	У6111-501-506 6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	$м^2$	3,444	528	1818	400
80	С1236-203-0206 236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0026174	1 325 601	3470	
81	У6104-0901-0202 6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,7	28 424	48321	
82	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17 360	69440	
83	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 294	14588	
84	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25 149	50298	
85	СССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 СТССЦ*	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов	$м^3$	1,7	284	483	
86	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256	2 171 971	55602	
87	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,016966	1 416 105	24026	
88	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,161	253 828	40866	
89	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161	1 146 761	184629	
90	У6111-0501-0214 6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	10,179225	579	5894	
91	У6111-0501-0515 6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	$м^2$	7,633725	448	3420	
92	У6111-501-506 6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	$м^2$	7,633725	528	4031	
93	С1236-203-0206 236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0058016	1 325 601	7691	
94	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышки)	$м^2$ щитов	4,225184	12 966	54784	

95	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стальные крепежные элементы. Установка 8	т стальных элементов	0,00672	1 416 105	9516	400
96	У6111-501-506 6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	$м^2$	0,252	528	133	
97	С1236-203-0206 236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0001916	1 325 601	254	
98	У6108-0208-0101 6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	6	7 274	43644	
99	С1261-107-0989 261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	100	1600	
100	С1217-108-0102 217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	0,48	757	363	
101	С1217-108-0101 217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,8	861	4133	
102	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	954 056	1145	
103	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышка)	$м^2$ щитов	0,725968	12 966	9413	
104	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,01	233 993	2340	
105	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стальные крепежные элементы. Установка	т стальных элементов	0,0012	1 416 105	1699	
106	У6111-501-506 6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	$м^2$	0,045	528	24	
107	С1236-203-0206 236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0000342	1 325 601	45	
108	У6108-0208-0101 6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	2,6	7 274	18912	
109	У6111-0201-0505 6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	0,6	54 514	32708	
110	С1261-107-0718 261-107-0718 *РСНБ РК 2022*	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	3 291 508	181296	
111	С1217-108-0102 217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	0,88	757	666	

10

112	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающего щебеночного слоя.**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**3,36608**	**18 267**	**61488**
113	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**0,9761632**	**4 642**	**4531**
114	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,3029472**	**4 576**	**1386**
115	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**3,36608**	**3 247**	**10930**
116	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 1*	**Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство**	**$м^3$**	**4,039296**	**9 882**	**39916**
117	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**4,120082**	**28 151**	**115984**
118	Е11-61301-308 1106-1301-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство**	**$м^3$**	**0,28**	**37 180**	**10410**
119	С1212-101-0902 212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**0,2856**	**36 613**	**10457**
120	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002528**	**346 743**	**877**
121	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,05024**	**2 171 971**	**109120**
122	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**200**	**468**	**93600**
123	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**$м^3$ емкости**	**200**	**1 048**	**209600**
		Локальная смета № 2-01-02-02 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт) технологические решения				**1669039**
		Переливной трубопровод				
124	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**7**	**8 466**	**59262**
125	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**7**	**3 789**	**26523**

11

126	У6121-0105-0411 6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0074**	**3 628 688**	**26852**
127	С1241-201-0820 241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм**	**м**	**7,4**	**9 564**	**70774**
128	У6125-1003-0204 6125-1003-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа**	**шт.**	**2**	**18 786**	**37572**
129	С1245-601-1005 245-601-1005 *СпрСЦ 06.2024*	**Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100**	**шт.**	**2**	**23 412**	**46824**
130	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**31 764**	**381168**
131	С1242-404-0109 242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	**шт.**	**2**	**80 305**	**160610**
132	С1242-106-0105 242-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100**	**шт.**	**6**	**29 868**	**179208**
133	С1245-405-0611 245-405-0611 *РСНБ РК 2022*	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100**	**шт.**	**4**	**68 559**	**274236**
134	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**4 864**	**116736**
135	У6121-0501-0101 6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**2**	**9 777**	**19554**
136	С1242-402-0101 242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	**шт.**	**2**	**130 665**	**261330**
137	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2**	**1 325**	**2650**
138	С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**2**	**2 870**	**5740**
		Локальная смета № 2-01-02-03 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт) вентиляция				**1996269**
139	Е11-202601-301 1120-2601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Установка панельного фильтра**	**шт**	**2**	**57 757**	**115514**

140	С1261-302-0271 261-302-0271 *РСНБ РК 2022*	Фильтр воздушшый 200 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 прим.	шт.	2	46 630	93260	400
141	Ц13-120101-0506 1312-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 219 мм	м	11	31 045	341495	
142	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	8 607	94677	
143	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм	м	3	149 246	447738	
144	С1241-102-0264 241-102-0264 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	3	109 113	327339	
145	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т	0,03316	171 491	5687	
146	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03316	371 920	12333	
147	С1261-102-0249 261-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	$м^2$	2	1 218	2436	
148	У6118-204-307 6118-0204-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	2	44 697	89394	
149	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 314	4628	
150	С1241-101-0102 241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	2	409	818	
151	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0122	4 085 593	49844	
152	У6114-0201-0207 6114-0201-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	8	37 525	300200	
153	У6111-0501-0524 6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104	$м^2$	1,4922	525	783	
154	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулоннымматериалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	5,67712	7 620	43260	
155	У6111-0301-0202 6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	9 141	36564	

13

156	С1261-107-0808 261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомутик	12	шт.	4	1 133	4532	400
157	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		1шт	2	8 746	17492	
158	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		шт.	2	1 695	3390	
159	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами		т	0,00512	954 056	4885	
		Локальная смета № 2-01-03-01 Насосная станция второго подъема Общестроительные работы					**6730326**	
	Подраздел 5.1.	**Фундаменты л.6-10-АС**					**79036**	
					ФБС л.6,8-АС			
160	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В7,5		$м^3$	1,98	39 917	79036	
	Подраздел 5.2.	**Кровля л.21-АС**					**1754409**	
161	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		$м^3$ древесины в конструкции	0,15	194 359	29154	
162	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением		$м^3$	2,1335	255 408	544913	
163	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		$м^3$	2,2835	3 967	9059	
164	С1217-701-0117 217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		т	0,003882	205 945	799	
165	С1217-701-0118 217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		т	0,0152995	725 499	11100	
166	С1217-701-0215 217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		т	0,0022835	435 089	994	
167	У6107-115-106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам		$м^2$	68	152	10336	
168	С1217-701-0117 217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		т	0,00408	205 945	840	

169	С1217-701-0118 217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** 13	т	0,01564	725 499	11347	400
170	С1217-701-0215 217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,00272	435 089	1183	
171	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	68	5 357	364276	
172	С1224-103-0124 224-103-0124 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	$м^2$	78,2	4 542	355184	
173	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	1	7 951	7951	
174	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	47,0844	830	39080	
175	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	47,0844	3 474	163571	
176	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	4,532	37 936	171926	
177	У6110-0202-0203 6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	м	8	2 255	18040	
178	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	8	1 832	14656	
	Подраздел 5.3.	**Проемы л.3-АС**				**907090**	
179	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	7,26	8 909	64679	
180	С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	$м^2$	7,26	49 806	361592	
181	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	4,8	3 452	16570	
182	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	м	4,8	1 825	8760	
183	У6112-401-202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,8	1 896	9101	

184	С1222-529-0501 222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	5,04	462	2328	400
185	С1261-107-0815 261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5,04	865	4360	
186	У6108-201-101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	3,78	8 352	31571	
187	С1223-201-0402 223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	45 631	172485	
188	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	5,25	5 860	30765	
189	С1223-201-0302 223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	23 976	90629	
190	С1223-201-0301 223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	25 282	37165	
191	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	601	6010	
192	С1223-502-0304 223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	4 853	24265	
193	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	5	3 217	16085	
194	Е11-100111-401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	25,3	352	8906	
195	С1223-503-0103 223-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	28,336	770	21819	
	Подраздел 5.4.	**Полы д.4-АС**				**344846**	
				Тип 1			
196	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,2	381	2362	
197	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,3162	3 247	1027	
198	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,62	21 489	13323	
199	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6324	30 379	19212	

16

200	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** 15	$м^2$	6,2	1 465	9083	400
201	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,12648	33 018	4176	
202	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	6,2	62	384	
203	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,06324	33 018	2088	
204	У6109-308-104 6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо**	$м^2$	6,2	1 278	7924	
205	С1233-101-0111 233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	$м^2$	6,324	4 042	25562	
				Тип 2			
206	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	10,24	381	3901	
207	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	0,52224	3 247	1696	
208	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,7168	21 489	15403	
209	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,731136	30 379	22211	
210	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	10,24	1 465	15002	
211	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,208896	33 018	6897	
212	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	10,24	62	635	
213	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,104448	33 018	3449	
				Тип 3			
214	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	17,3	381	6591	
215	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	0,8823	3 247	2865	

216	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных** 16	м^3	1,211	21 489	26023	400
217	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	1,23522	30 379	37525	
218	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	м^2	17,3	2 921	50533	
219	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м^2	17,3	1 465	25344	
220	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	0,35292	33 018	11653	
221	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м^2	17,3	62	1073	
222	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	0,17646	33 018	5826	
				Тип 4			
223	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	м^2	1,2	381	457	
224	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м^3	0,0612	3 247	199	
225	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	0,096	21 489	2063	
226	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,09792	30 379	2975	
227	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	м^2	1,2	2 921	3505	
228	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м^2	1,2	1 465	1758	
229	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	0,02448	33 018	808	
230	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м^2	1,2	62	74	
231	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м^3	0,01224	33 018	404	

232	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	1,2	9 029	10835	400
	Подраздел 5.5.	**Внутренняя отделка л.4-АС**				**1904418**	
233	У6112-202-108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	$м^2$	34,94	2 147	75016	
234	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,24458	23 660	5787	
235	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	34,94	197	6883	
236	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	319	3 472	1107568	
237	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,8169	23 660	113968	
238	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,8363	1 071	9464	
239	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	49,9	1 302	64970	
240	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	137,1751	76	10425	
241	У6112-301-203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	49,9	1 409	70309	
242	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	137,1751	76	10425	
243	У6112-302-105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	49,9	1 165	58134	
244	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,031437	199 032	6257	
245	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	269,1	197	53013	
				Утепление пом.4 л.3-АС			
246	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	15,2	9 117	138578	
247	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	1,5656	34 448	53932	

248	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	15,2	5 955	90516	400
249	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4712	24 599	11591	
250	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	16,416	1 071	17582	
	Подраздел 5.6.	**Наружная отделка л.5-АС**				**616980**	
251	У6112-302-318 6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена	$м^2$	9,6	2 723	26141	
252	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4768	790	1957	
253	У6112-201-706 6112-0201-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 3 мм	$м^2$	79,7	3 421	272654	
254	С1212-402-0203 212-402-0203 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	318,8	569	181397	
255	У6112-201-101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	20,096	3 385	68025	
256	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,3798144	23 660	8986	
257	У6112-303-106 6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	99,796	465	46405	
258	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,92248	301	11415	
	Подраздел 5.7.	**Лестница л.24-АС**				**1013408**	
259	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02188	1 423 362	31143	
260	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В10	$м^3$	0,504	40 607	20466	
261	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,600964	253 828	152541	
262	У6106-0304-0201 6106-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического с поручнями из твердолиственных пород	м	4,8	14 022	67306	

20

263	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,641474	1 146 761	735617	400
264	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/за 2 раза/	$м^2$	16,03685	395	6335	
	Подраздел 5.8.	**Крыльцо №1 л.25-АС**				**61380**	
265	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,32	12 704	4065	
266	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	0,25	41 522	10380	
267	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0236955	62 969	1492	
268	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004345	418 459	1818	
269	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011904	334 097	3977	
270	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074465	346 743	2582	
271	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	3,12	5 588	17435	
272	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	3,12	3 299	10293	
273	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	3,12	2 069	6455	
274	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	3,12	924	2883	
	Подраздел 5.9.	**Отмостка л.6-АС**				**48759**	
275	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,8	12 704	10163	
276	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	1	9 882	9882	
277	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	28 151	28714	

21

		Локальная смета № 2-01-03-02 Насосная станция второго подъема Водопровод и канализация				**201438**	400
	Подраздел 6.1.	**Водопровод В1**				**23091**	
278	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 314	13884	
279	С1241-101-0301 241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	6	626	3756	
280	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 203	4203	
281	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,38	3 090	1174	
282	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09348	790	74	
	Подраздел 6.2.	**Канализация**				**59275**	
				К1			
283	У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	0,8	3 345	2676	
284	У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12,7	3 219	40881	
285	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,7984	556	444	
286	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	5,1896	1 172	6082	
287	С1241-201-1204 241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	7,485	787	5891	
288	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1306	
289	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	106	106	
290	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1146	

22

291	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	277	554	400
292	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	189	189	
	Подраздел 6.3.	**Санитарно-техническое оборудование**				**119072**	
293	У6115-103-105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	11 252	11252	
294	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051	2051	
295	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	10 870	10870	
296	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9054	
297	С1244-104-0409 244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9 414	9414	
298	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 467	10467	
299	С1244-101-0302 244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64 823	64823	
300	У6114-103-901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,8	1 426	1141	
		Локальная смета № 2-01-03-03 Электроосвещение				**3609300**	
	Подраздел 7.1.	**Силовое оборудование**				**2300003**	
				Монтажные работы ЭОМ.СО			
301	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	15 916	15916	
302	У6119-602-102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 409	18409	
303	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	13	2 644	34372	

23

304	У6119-602-104 6119-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	3	25 797	77391	400
305	У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	160	786	125760	
306	У6119-303-101 6119-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм	м	20	3 422	68440	
307	У6119-101-104 6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	12	763	9156	
308	У6119-302-102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	45	1 196	53820	
309	У6119-101-203 6119-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 35 мм2	м	45	484	21780	
310	У6124-203-306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	15	1 017	15255	
311	С1261-102-0113 261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0033	354 405	1170	
312	У6124-203-306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	9	1 017	9153	
313	С1261-102-0113 261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00558	354 405	1978	
314	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7 373	36865	
315	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	60	1 365	81900	
316	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	45	1 736	78120	
				Материалы и оборудование не учтенные ценником			
317	С1247-204-6237 247-204-6237 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	11 327	11327	
318	С1247-201-0206 247-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 171	19171	
319	С1247-204-3413 247-204-3413 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	16 717	16717	

320	С1247-204-3305 247-204-3305 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 63А 15кА	шт.	1	13 014	13014	400
321	С1247-204-0707 247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766	
322	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725	
323	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	2 016	10080	
324	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4182	
325	С1247-204-2406 247-204-2406 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	2	4 292	8584	
326	515-301-0111 515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	3	474 622	1423866	
327	С1243-105-0701 243-105-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	м	90	390	35100	
328	С1243-105-0503 243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	50	491	24550	
329	С1243-105-0903 243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	10	1 164	11640	
330	С1243-105-0904 243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	10	1 692	16920	
331	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	160	54	8640	
332	С1243-904-0104 243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12	278	3336	
333	С1243-907-1010 243-907-1010 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 80 мм	м	20	1 268	25360	
334	С1243-907-0106 243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	30	174	5220	
335	С1243-907-0112 243-907-0112 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	15	688	10320	
	Подраздел 7.2.	**Электричесое отопление**				**764013**	

			Монтажные работы ЭОМ.СО			
336	У6119-602-104 6119-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг**	**шт.**	**1**	**25 797**	**25797**
337	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**2**	**1 159**	**2318**
338	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**4**	**991**	**3964**
339	У6119-201-102 6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2**	**м**	**70**	**1 612**	**112840**
			Материалы и оборудование не учтенные ценником			
340	С1245-201-0201 245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**5**	**17 090**	**85450**
341	515-301-0111 515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А**	**шт.**	**1**	**474 622**	**474622**
342	С1245-601-1006 245-601-1006 *СпрСЦ 06.2024*	**Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха ДТС125-РТ100.В2.60.**	**шт.**	**1**	**15 975**	**15975**
343	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	**613**	**1226**
344	С1247-214-0103 247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**4**	**512**	**2048**
345	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**1**	**123**	**123**
346	С1243-105-0503 243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**50**	**491**	**24550**
347	С1243-105-0902 243-105-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**20**	**755**	**15100**
	Подраздел 7.3.	**Освещение**				**545284**
			Монтажные работы ЭОМ.СО			
348	У6119-602-102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18 409**	**18409**
349	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**6**	**2 644**	**15864**

350	Е11-210502-201 1121-0502-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**	**шт.**	**2**	**7 395**	**14790**	400
351	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**15 916**	**15916**	
352	У6119-401-201 6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**5**	**6 387**	**31935**	
353	У6119-401-105 6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**7**	**3 134**	**21938**	
354	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**2**	**991**	**1982**	
355	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**10**	**1 159**	**11590**	
356	У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**140**	**786**	**110040**	
				Материалы и оборудование не учтенные ценником			
357	С1247-201-0206 247-201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**19 171**	**19171**	
358	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 964**	**1964**	
359	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**575**	**1725**	
360	С1247-204-2403 247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА**	**шт.**	**2**	**6 889**	**13778**	
361	С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	**18 901**	**37802**	
362	С1247-204-6237 247-204-6237 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**	**11 327**	**11327**	
363	С1247-101-0106 247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА**	**шт.**	**5**	**12 331**	**61655**	
364	С1247-102-0120 247-102-0120 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**	**8 238**	**16476**	
365	С1247-102-0184 247-102-0184 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40**	**шт.**	**3**	**15 729**	**47187**	

366	С1247-102-0163 247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED26S PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	2	13 014	26028	400
367	С1247-104-2502 247-104-2502 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7781	
368	С1247-212-0205 247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 229	2458	
369	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	582	4074	
370	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	613	613	
371	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	613	1226	
372	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	123	615	
373	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	м	120	326	39120	
374	С1243-105-0503 243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	491	9820	
		Локальная смета № 2-01-03-04 Насосная станция второго подъема Пожарная сигнализация				**247116**	
				Пожарная сигнализация ПС.СО			
375	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 081	16081	
376	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 080	6080	
377	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ручного	шт.	2	5 180	10360	
378	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	10 138	40552	
379	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	5 073	10146	
380	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	2 833	11332	

28

381	У6119-302-101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	45	1 086	48870	400
382	У6119-101-201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	43	299	12857	
383	У6119-301-201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	7	1 362	9534	
384	У6119-101-101 6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	7	372	2604	
				Материалы и оборудование не учтенные ценником			
385	С1248-303-0103 248-303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	шт.	1	27 340	27340	
386	С1248-306-0373 248-306-0373 *СпрСЦ 06.2024*	**Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	шт.	1	15 541	15541	
387	С1248-302-0503 248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ**	шт.	2	2 079	4158	
388	С1248-302-0203 248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	4	3 274	13096	
389	С1248-302-0102 248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	2	681	1362	
390	С1248-304-0106 248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	шт.	2	2 712	5424	
391	С1248-304-0301 248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	шт.	2	2 756	5512	
392	С1243-802-0102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	м	2	108	216	
393	С1243-303-0412 243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	м	3	73	219	
394	С1243-303-0411 243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	м	45	42	1890	
395	С1241-207-0301 241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	7	45	315	
396	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	45	75	3375	

397	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	28	**шт.**	**1**	**252**	**252**	400
		Локальная смета № 2-01-03-05 Насосная станция второго подъема Технологическое оборудование					**5513857**	
398	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**		**шт.**	**3**	**135 182**	**405546**	
399	511-403-0625 511-403-0625 *СпрСЦ 06.2024*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления MAGNA1 32-120 F, Q 3,72 - 15,5 м^3/ч, H 8,88 - 3,75 м.вод.ст, с встроенным преобразователем частоты, арт. 99221285**		**шт.**	**3**	**419 702**	**1259106**	
400	511-101-0103 511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**		**шт.**	**2**	**165 330**	**330660**	
401	Ц13-030110-0102 1303-0110-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**		**шт.**	**1**	**33 528**	**33528**	
402	516-301-0103 516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м**		**шт.**	**1**	**159 177**	**159177**	
403	У6114-0502-0102 6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.**		**шт.**	**2**	**12 398**	**24796**	
404	С1244-301-0507 244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**		**шт.**	**2**	**68 644**	**137288**	
405	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**		**шт.**	**15**	**8 838**	**132570**	
406	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**		**шт.**	**8**	**16 022**	**128176**	
407	С1242-304-1201 242-304-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40**		**шт.**	**4**	**134 628**	**538512**	
408	С1242-101-0704 242-101-0704 *СпрСЦ 06.2024*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100**		**шт.**	**8**	**71 019**	**568152**	
409	С1242-101-0701 242-101-0701 *СпрСЦ 06.2024*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50**		**шт.**	**6**	**44 245**	**265470**	

410	С1242-301-1104 242-301-1104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	45 632	182528	400
411	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3933	
412	У6114-102-502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	6	3 730	22380	
413	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	1 731	10386	
414	У6114-102-507 6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	6,5	6 449	41918	
415	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	6,5	7 104	46176	
416	У6114-102-506 6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	17,8	6 448	114774	
417	С1241-102-0185 241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	17,8	5 008	89142	
418	Е11-290174-103 1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	4 965	9930	
419	С1241-102-0228 241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	10 072	10072	
420	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	10,690758	3 090	33034	
421	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6299265	790	2078	
422	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02972	3 635 888	108059	
423	С1241-112-0157 241-112-0157 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х5,0 мм	шт.	8	3 524	28192	
424	С1241-114-0121 241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	1 065	4260	
425	С1241-116-0307 241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415	19320	

426	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 864	58368	400
427	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	12	8 838	106056	
428	С1242-202-0806 242-202-0806 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	шт.	8	58 860	470880	
429	С1242-404-0106 242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	39 557	158228	
430	С1241-119-0406 241-119-0406 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 50 мм	шт.	4	601	2404	
431	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 325	2650	
432	С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
433	С1241-119-0201 241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	184	368	
		Локальная смета № 2-01-04-01 Ремонт насосной				**8538122**	
	Подраздел 10.1.	**Землянные работы**				**10769**	
434	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	10,23372	359	3674	
435	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,18228	7 328	1336	
436	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	6,3688	93	592	
437	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,3352	3 824	1282	
438	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	6,3688	610	3885	
	Подраздел 10.2.	**Фундаменты**				**618661**	
				Ф-1 (4 шт) л.2,6-АС			
439	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В7,5	м^3	0,4	39 917	15967	

440	У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3 В25	м^3	1,856	76 079	141203	400
441	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09336	334 097	31191	
442	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,10536	1 423 362	149965	
443	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	18	4 168	75024	
				Ленточный фундамент			
444	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,336	12 704	4269	
445	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F100 W2	м^3	1,12	29 151	32649	
446	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,1368	31 020	35264	
447	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011424	334 097	3817	
448	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	346 743	4272	
449	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	30	4 168	125040	
	Подраздел 10.3.	**Конструкции металические л.3-5**				**5853327**	
450	У6106-0102-0103 6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны со связями	т	0,10646	139 034	14802	
451	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,461835	333 613	154074	
452	У6106-0302-0101 6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	0,13618	187 862	25583	
453	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	3,87672	105 313	408269	
454	С1222-507-0601 222-507-0601 *РСНБ РК 2022*	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м^2 до 150 кг	т	4,581195	1 121 238	5136610	

33

455	СССЦ *РК 8.04-08-2023 Р.21-06 табл. 8п.7 СТССЦ*	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	32	т	4,581195	24 882	113989	400
	Подраздел 10.4.	**Стеновые панели л.7-КМ**					**1187751**	
456	Е11-90402-106 1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями 120мм		$м^2$	43,28	6 044	261584	
457	С1222-502-0105 222-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм		$м^2$	43,28	19 346	837295	
458	Е11-90402-108 1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов		м фасонных (доборных) элементов	11,2	6 172	69126	
459	С1224-105-0110 224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		м	11,2	1 763	19746	
	Подраздел 10.5.	**Кровельные панели л.7-КМ**					**366916**	
460	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Покрытие кровельное из многослойных панелей 150 мм при высоте здания до 20 м. Монтаж		$м^2$ покрытия	13,22	4 305	56912	
461	С1222-502-0307 222-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм		$м^2$	13,881	22 333	310004	
	Подраздел 10.6.	**Проемы л.7-АС**					**208244**	
462	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый		$м^2$	0,81	10 515	8517	
463	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		$м^2$	0,81	56 729	45950	
464	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		м	1	3 452	3452	
465	С1223-501-0103 223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм		м	1	1 304	1304	
466	У6112-401-202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		м	1	1 896	1896	
467	С1222-529-0501 222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм		м	1,05	462	485	

34

468	С1261-107-0815 261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	865	908	400
469	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1	10 566	22189	
470	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	58 830	123543	
	Подраздел 10.7.	**Полы д.4-АС**				**254477**	
				Тип 1			
471	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,72	18 267	13152	
472	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2088	4 642	969	
473	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0648	4 576	297	
474	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,72	3 247	2338	
475	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5	$м^3$	0,72	51 524	37097	
476	У6111-403-101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	9	5 227	47043	
477	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	10,08	435	4385	
478	У6111-403-102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	9	2 938	26442	
479	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	10,08	435	4385	
480	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9	1 465	13185	
481	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1836	33 018	6062	
482	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9	123	1107	

483	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1836	33 018	6062	400
484	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	9	10 217	91953	
	Подраздел 10.8.	**Крыльцо №1 л.8-АС**				**14714**	
485	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,112	12 704	1423	
486	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	0,15	41 522	6228	
487	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,03	41 522	1246	
488	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,013656	62 969	860	
489	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004266	418 459	1785	
490	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	334 097	2205	
491	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00279	346 743	967	
	Подраздел 10.9.	**Отмостка л.6-АС**				**23263**	
492	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки ОТМОСТКА В15 F100 W4	$м^3$		42 697		
493	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,04832	62 969	3043	
494	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04832	418 459	20220	
		ИТОГО :				**38 585 012**	
		в том числе оборудование				**3 647 431**	
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
управление строительно-		7,2%		**2 515 506**			
Итого по главам 1-8						**41 100 518**	
Сметная прибыль		5%		**1 872 654**			
Итого :						**42 973 172**	
Итого в текущих ценах 2024 г.						**42 973 172**	
2-й квартал 2025 г		50%				21 486 586	

36

3-й квартал 2025 г	35	50%				21 486 585	400
2-й квартал 2025 г		1,1141				23 938 206	
3-й квартал 2025 г		1,1342				24 370 085	
Итого по акту :						**48 308 291**	
Итого со скидкой генподряда к=0,98		**0,9800**				**47 342 126**	
НДС		**12%**				**5 681 055**	
Итого по акту :						**53 023 181**	

Подрядчик : ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Байпаков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик : "Хромтауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____Сарсенгалиев Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора ТОО "Горизонт Строй Групп ":

_____ Көмекбаев Б. KZ68VJE00037191 от 23.04.2018

аттестат KZ68VJE00037191 от 23.04.2018

(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING", 2

ГИП _____Утежанов А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №