Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирског,Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, улица Спортивная, здание 2, почтовый индекс 031100** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ",Республика Казахстан, Актюбинская область, район Алматы, г. Актобе, ж.м.Кызылжар-2, дом № 349** — **101140002954**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 13.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
15	05.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района			работа	1	6 086 070,00	6 086 070,00
				Итого	1	x	6 086 070,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байпаков А. Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарсенгалиев Р. С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ "

Наименование объекта : СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик			номер	дата	наименование,код	наименование,код		
				13	13.02.2025г.				
060140011980	2101140002954								

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса 30%	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акты № 4-7	110 640 996	110 640 996	5 433 991	1 415 738	4 018 253		1 825 821	652 079	6 086 070
Погашение аванса 30%							1 825 821		
Итого к оплате с НДС:									4 260 249

Место печати (при наличии)

Заказчик : "Хромтауский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

Руководитель _____Сарсенгалиев Р.С.

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Горизонт Строй Групп ":

_____Комекбаев Б. KZ68VJE00037191 от 23.04.2018

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954

Директор _____ Байпаков А.Н.

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября
2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140011980 Актюбинская область, Хромтауский район , г.Хромтау, Спортивная, 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ШИТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954 Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, кызылжар-2, дом 349**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Объект: СМР по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Договор № 13 от 13.02.2025 г

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2025 (месяц,год) на «Реконструкция водопроводных сетей с.Табантал Хромтауского района»

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-02-04 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт) Автоматизация технологических процессов				**1723916**
		Раздел 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ АТХ.С				**1370616**
1	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/**	**к-т**	**2**	**5 426**	**10852**
2	С1245-711-0101 245-711-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р**	**шт.**	**2**	**109 524**	**219048**
3	С1248-306-0301 248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	**шт.**	**2**	**25 752**	**51504**
4	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/**	**шт**	**6**	**5 426**	**32556**
5	С1245-711-0101 245-711-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р**	**шт.**	**2**	**109 524**	**219048**
6	С1245-601-0708 245-601-0708 *РСНБ РК 2022*	**Датчик универсальный прим**	**шт.**	**4**	**38 406**	**153624**
7	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/**	**шт**	**2**	**2 644**	**5288**

8	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	6	5 426	32556
9	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	2	2 644	5288
10	У6125-1101-0201 6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	2	5 576	11152
11	С1245-711-0101 245-711-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	2	109 524	219048
12	С1245-601-0708 245-601-0708 *РСНБ РК 2022*	Датчик универсальный прим	шт.	6	38 406	230436
13	С1247-301-0402 247-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Модем для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	2	58 738	117476
14	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	1 159	46360
15	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1 365	16380
	Раздел 2.	Кабели и провода				353300
16	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32	1 704	54528
17	С1243-142-0103 243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	м	20	69	1380
18	С1243-303-0412 243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	12	73	876
19	У6124-0302-1401 6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	21 008	84032
20	С1247-202-1201 247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗПСОВ8-16У2	шт.	4	21 804	87216
21	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1416
		Монтажные материалы для установки датчиков - реле уровня				
22	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	16	4 003	64048

23	С1261-401-0438 261-401-0438 *РСНБ РК 2022*	Бобышки прямые тип БМ20	3	шт.	16	267	4272
24	С1261-301-0234 261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М12х1,5		шт.	16	364	5824
25	С1251-305-0110 251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	51,84	951	49300
26	С1222-529-0401 222-529-0401 *РСНБ РК 2022*	Полоса перфорированная		м	4	102	408
		Локальная смета № 2-01-02-01 Резервуар для воды 100 м3 (2 шт) общестроительные работы					-119164
1	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		$м^3$	-9,38	12 704	-119164
		Локальная смета № 2-01-03-01 Насосная станция второго подъема Общестроительные работы					-1742466
	Подраздел 1.1.	Фундаменты л.6-10-АС					-1742476
					ФБС л.6,8-АС		
1	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		$м^3$ подстилающего слоя	-17	23 272	-395624
2	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки тол. 100 мм В7,5		$м^3$	-5,02	39 917	-200383
3	Е11-61301-104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		$м^3$	-9,47	49 391	-467733
4	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		$м^3$	-9,61205	35 872	-344803
5	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование днища		т	-0,841	62 969	-52957
6	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		т	-0,841	334 097	-280976
		Локальная смета № 7-01-01-01 Благоустройство					2302439
	Раздел 1.	Вертикальная планировка					811133
1	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)		$м^3$ грунта	1 105,21	168	185675

2	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	$м^3$ грунта	888,38	168	149248
3	У6101-0106-0202 6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	$м^3$ грунта	500,5	103	51552
4	У6101-0103-0222 6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	258,91	308	79744
5	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6 796,3875	34	231077
6	У6101-0106-0202 6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА	$м^3$ грунта	619,92	103	63852
7	У6101-0106-0202 6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	$м^3$ грунта	485,29	103	49985
	Раздел 2.	Покрытия				1491306
	Подраздел 2.1.	Асфальтное покрытие ТИП 1				1491306
8	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$ материала основания в плотном теле	24,306	7 214	175343
9	У7101-0403-0301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	243,06	1 277	310388
				Бортовой камень БР 100.30.15		
10	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	126,65	3 604	456447
11	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	127	2 394	304038
12	С1212-101-0624 212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	7,22	33 946	245090
		ИТОГО :				2 164 725
		в том числе оборудование				
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		7,2%		155 860		
Итого по главам 1-8						2 320 585
Сметная прибыль		5%		116 029		

Итого по главам 1-8	5				**2 320 585**	400
Сметная прибыль	**5%**		**116 029**			
Итого :					**2 436 614**	
Итого в текущих ценах 2024 г.					**2 436 614**	
2-й квартал 2025 г	50%				1 218 307	
3-й квартал 2025 г	50%				1 218 307	
2-й квартал 2025 г	1,1141				1 357 316	
3-й квартал 2025 г	1,1342				1 381 804	
Итого по акту :					**2 739 120**	
Непредвиденные работы и затраты -3%					**2 805 769**	1,12415
Итого :					5 544 889	
Итого со скидкой генподряда к=0,98	**0,9800**				5 433 991	
НДС	**12%**				**652 079**	
Итого по акту :					**6 086 070**	

Подрядчик : ТОО " ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ " БИН 101140002954

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Байпаков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора ТОО "Горизонт Строй Групп ":

_____ Комекбаев Б. KZ68VJE00037191 от 23.04.2018

аттестат KZ68VJE00037191 от 23.04.2018

(должность, фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик : "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____Сарсенгалиев Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING", 2

ГИП _____Утежанов А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №