Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

Субподрядчик: ТОО "ADEvelopment", БИН 080340008258, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. М.ГОРЬКОГО, Д. 57, 311

Стройка: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Объект: Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе

Договор подряда (контракт) № SC/9/3 от 26.03.2025 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 года

	Код		Код	Договор		Источник		Организационно-правовая		
	заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
				№ SC/9/3	26.03.2025 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе	1 476 979,22	1 318 731,45							158 247,77	1 476 979,22
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 318 731,45							158 247,77	1 476 979,22

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Абжаков К.Н.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ADEvelopment"

БИН 080340008258

Директор _____ Майбасова Н.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928**

Субподрядчик: **ТОО "ADEvelopment", БИН 080340008258, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. М.ГОРЬКОГО, Д. 57, 311**

Наименование стройки - **Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе**

Наименование объекта - **Реконструкция теплотрассы в с. Коктобе**

Договор подряда (контракт) № SC/9/3 от 26.03.2025 г.

АКТ № 1

выполненных работ за ноябрь месяц 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32	6123-0101-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,08**	**5 955 910,0**	**476 473**	**Казахстан**
2	399	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**5 002,0**	**30 012**	**Казахстан**
3	404	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м 3**	**2,6**	**9 463,0**	**24 604**	**Казахстан**
5	408	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0142**	**1 215 598,0**	**17 261**	**Казахстан**
6	3	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3, группа грунта 2**	**$м^3$**	**65,0**	**323,0**	**20 995**	**Казахстан**
7	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**4**	**5 367,0**	**21 468**	**Казахстан**

8	20	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм**	**км**	**0,0890**	**3 116 602**	**277 378**	**Казахстан**
9	451	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**80,0**	**1 321**	**105 680**	**Казахстан**
10	137	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	**м3**	**1,2**	**107 823**	**129 388**	**Казахстан**

ИТОГО по акту	**1 103 258,27**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)	68 402
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**1 171 660**
Итого	**1 171 660**
Сметная прибыль (5%)	58 583
Непредвиденные работы и затраты (3%)	35 150
Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 265 393**
в том числе на IIIквартал ценах на 2024 год -60% , К=1,0557	**801 525**
в том числе на IVквартал ценах на 2024 год -40% , К=1,075	**544 119**
Итого	**1 345 644**
Договорной коэфицент К=0,98	**1 318 731,45**
НДС (12%)	**158 247,77**
Итого с НДС	**1 476 979,22**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Абжаков К.Н.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ADEvelopment"

БИН 080340008258

Директор _____ **Майбасова Н.Н.**