Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО"ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая очередь

Договор: № 85 от 03.10.2023г

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая код	Организационно-правовая наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая	4 449 917	3 973 140							476 777	4 449 917

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б

Субподрядчик:
Директор ТОО"ОрдаСтройПроект KZ"

Разымжан С.К

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО"ОрдаСтройПроект KZ"
Договор: № 85 от 03.10.2023г

Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая очередь

А К Т №1
выполненных работ
за октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети электроснабжения,Наружное освещение												
		РАЗДЕЛ 1.Ящик управления наружным освещением										
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт		1	20043,28	1239,60	20043	1240	15052	3017	24904
					-	3751,26	438,57	3751	439		1845	-
2	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт		10	3623,17	34,18	36232	342	18102	12807	52963
					-	1778,81	--	17788	--		3923	-
3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Опоры ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка	опора		23	10298,22	4658,37	473718	214285	36188	256536	394337
					-	4853,16	2117,930	223245	97425		58420,00	-
Наружные сети водопровода В1												
4	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,3305	529223,45	244176,43	349817	161400	--	235768	316216
						285047,02	75239,41	188416	49733		46847	
		Колодцы д1500мм-12шт										
5	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,22	30433,79	12442,52	675630	276224	87452	421770	118519
						14051,96	5138,59	311954	114077		87792	
Наружные сети канализации												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0548	636700,35	313205,83	348912	171636	–	223243	61793
						323494,52	87998,78	177275	48223		45772	
Наружные сети газоснабжения ТРУБОПРОВОДЫ												
9	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода		20	3807,62	61,28	76152	1226	54767	20138	103993
						1007,97	19,49	20159	390		7703	
10	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		0,54	129,14	3,04	70	1	37	22	100
						59,90	0,36	32	–		7	
10	Е11-220301-0201 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км		0,025	1000130,86	301931,24	25003	7548	656	19794	48380
						671973,12	127771,01	16799	3194		3584	
7	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода		0,446	49430,04	3198,21	22046	1426	353	20708	46174
						45440,82	1458,50	20267	650		3420	
		Выход газопровода из земли смГСН-1										
7	Е11-220301-0201 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км		0,025	1000130,86	301931,24	25003	7548	656	19794	48380
						671973,12	127771,01	16799	3194		3584	
8	Е11-220801-0204 1122-0801-0204	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт		13	1421,67	121,39	18482	1578	--	16739	38039
						1300,28	0,36	16904	5		2818	
8	Е11-240203-0102 1124-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы под газом без снижения давления	врезка		1	9483,70	1936,57	9484	1937	1172	6311	17058
						6374,59	--	6375	–		1264	
Благоустройство территорий. Асфальтное покрытие												
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		128,32	3973,12	1295,80	5098308	1662770	3185904	724443	628857
						194,54	328,20	249634	421146		465814	
10	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		641,6	2331,89	206,91	14961406	1327534	13436901	442447	1663617
						30,70	33,15	196971	212690		1232321	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3563330
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге									3 563 330
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге									3 563 330
		Временные здания и сооружения2,9%	Тенге		2,90%							103 337
		Итого с временными	Тенге									3 666 667

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	Тенге		1,17%							42 900
		Итого	Тенге									**3 709 567**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%							74 191
		Итого	Тенге									**3 783 758**
		2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		1,0500514							3 973 140
		Итого СМР	Тенге									**3 973 140**
		НДС (12%)	Тенге		12%							476 777
		Всего	Тенге									**4 449 917**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б

Субподрядчик:
Директор ТОО"ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С.К