ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Саха-2005"

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Flowers Garden KZ"

Наименование строительства:Түркістан қаласының ӘІО-да 5,7,9,12 және 20 қабатты 60 тұрғын үй салу "Тұран" ТК (7 қабатты 32 тұрғын үй)" (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)№9 үй

АКТ
приемки выполненных работ за февраль 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		16,9344	10931,23	2444,00	185114	41388	61155	85302	292049
		НР - 93%; СП - 8%				4875,96	540,40	82571	9151		21633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,064256	14970,00				60842		
2	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		6,435072	34180,00	--	219951	--	219951	--	237547
		СП - 8%				--	--	--	--		17596	
		Армирование стен										
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1502989	378231,69	2257,49	56848	339	46354	9546	71706
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	10155	110		5312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,150299	308407,00				46353		
		Перегородки внутренние										
4	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		49,6624	2964,32	412,98	147215	20510	18560	107068	274625
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	108145	6982		20343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4,9	243,34576	44,00				10707		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,128		1676,94	220,06	15307	2009	1729	11380	28822
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	11569	668		2135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,5	22,82	44,00				1004		
6	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	9,50032		17713,00	--	168279	--	168279	--	181742
		СП - 8%				--	--	--	--		13462	
7	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,4280948		42105,30	9255,82	18025	3962	4368	7325	27378
		НР - 69%; СП - 8%				22645,70	2151,74	9695	921		2028	
8	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,4280948		287703,00	--	123164	--	123164	--	133017
		СП - 8%				--	--	--	--		9853	
9	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0002419		42105,30	9255,82	10	2	3	4	15
		НР - 69%; СП - 8%				22645,70	2151,74	5	1		1	
10	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0002419		317203,00	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312541		308407,00	--	9639	--	9639	--	10410
		СП - 8%				--	--	--	--		771	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0000816		69824,69	2257,49	6	--	--	5	12
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	6	--		1	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0000816		221796,00	--	18	--	18	--	20
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
14	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	44,98256		122,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%				--	--	--	--		439	
15	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	4,0432		679,96	103,30	2749	418	1401	953	3999
		НР - 92%; СП - 8%				230,12	26,21	930	106		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,123722	3636,00				450		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.2	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	0,061861	15342,00				949		
16	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки		4,0432	270,37	22,86	1093	92	949	70	1256
		НР - 92%; СП - 8%				12,78	6,08	52	25		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	0,061861	15342,00				949		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					952983	68720	661135	221653	1268608
								223128	17963	--	93970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					934948				
	Материалы		Тенге					130148				
	Всего заработная плата		Тенге						230469			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					138386				
	Местные материалы		Тенге					388230				
		Накладные расходы	Тенге					214325				
		Сметная прибыль	Тенге					91942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1241215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									198
		Сметная заработная плата	Тенге						230469			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18035				
	Материалы		Тенге					4371				
	Всего заработная плата		Тенге						10622			
		Накладные расходы	Тенге					7329				
		Сметная прибыль	Тенге					2029				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1268608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
		Сметная заработная плата	Тенге						241091			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/**	м3		1,231904	41942,61	4446,62	51669	5478	27584	17955	75194
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	18607	1123		5570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,250383	15489,00				19367		
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0479075	228894,00	--	10966	--	10966	--	11843
		СП - 8%				--	--	--	--		877	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0817886	212819,00	--	17406	--	17406	--	18799
		СП - 8%				--	--	--	--		1392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0188226	221796,00	--	4175	--	4175	--	4509
		СП- 8%			--	--	--	--		334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				84216	5478	60131	17955	110345
							18607	1123	--	8173	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				84216				
		Материалы	Тенге				27584				
		Всего заработная плата	Тенге					19731			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32547				
		Накладные расходы	Тенге				17955				
		Сметная прибыль	Тенге				8174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				110344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1378953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				241735				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19087			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						721266		
		- Накладные расходы	Тенге							239608	
		- Сметная прибыль	Тенге							102143	

Итого по всем разделам								1 378 953		
Стоимость оборудования										
ВСЕГО без оборудования								1 378 953		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,27%								3 723		
Итого с зимними затратами:								1 382 676		
Непредвиденные работы и затраты-2%								27 654		
Итого с непредвиденными работы и затратами								1 410 330		
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,998848513								1 408 706		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%								169 045		
Итого								1 577 750		

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Саха-2005"
Директор _____ **Сентов Д.К**

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "Flowers Garden KZ"
Директор _____ **Маулен Ж.Б**