Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 12 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ENDEAVOUR ПВ», Павлодарская область, г .Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 1742***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Лавренюк Д.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительства ФОК в селе Жанатлек Баянаульского района»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района», руководитель Махамбетов Руслан Амантаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ***ТОО «ВПС-Строй», БИН 040340011845;***
2) ***ТОО «Geotechnik" (Геотехник) БИН 070640014360;***
3) ***ТОО «СП-SELFISH», БИН 110140009049;***
4) ***ТОО «PVL Аврора», БИН 171140030497;***
5) ***ТОО «Атлантик&К», БИН 150340014951;***
6) ***ТОО «Павлодар Рем Комплекс», БИН 071140005574;***
7) ***ТОО «СКЭР», БИН 971240003579;***
8) ***ТОО "КазСпецПартнер", БИН 150140015625.***

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ДУМ-проект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» 27.10.2023 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	М2	1077,03		1077,03	
Строительный объем	М3	10848,8		10848,8	
Площадь застройки	М2	977,37		977,37	
Расчетная площадь	М2	1016,95		1016,95	

Этажность	этаж	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Построенное здание спортивная крытая площадка и вспомогательная здание с подвалом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях спортивная крытая площадка 21,2 х 30,0 м, вспомогательная здания 12,0 х 22,0 м.

Высота спортивной площадки 10,4 м. Высота помещений вспомогательной зданий - 3,0 м и подвал 2 м.

Крытый спортивный зал решено в жесткой конструктивной схеме с металлическими несущими арками.

Фундаменты - монолитные столбчатые

Арки - из стальных гнутых труб

Колонны - из стальных труб

Ригеля - из стальных труб

Покрытие - тент атмосферостойкий типа брезент.

Вокруг навеса - отмостка шириной 1,5 метра.

Вспомогательное здание

Здание решено в жесткой конструктивной схеме с продольными несущими стенами.

Фундаменты - ленточные и отдельно стоящие железобетонные монолитные, из бетона.

Стены наружные и внутренние - кирпичные толщиной 380мм из керамического кирпича

Перегородки - кирпичные толщиной 120мм.

Перемычки - монолитные железобетонные избетона кл. В15.

Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных многопустотных плит

Лестничные площадки и марши - монолитные по металлическим косоурам.

Оконные блоки - из ПВХ.

Дверные блоки - металлические и деревянные.

Полы - линолеумные, бетонные, керамические.

Внутренняя отделка - штукатурка с последующей известковой покраской, масляная покраска панели за 2 раза высотой 1,5 м.

Крыша - чердачная вентилируемая без организованного водостока.

Кровля - из металлочерепицы по прореженному деревянному настилу.

Утеплитель - эковата Pd=35 кг/м3 толщиной 120 мм (влажное нанесение).

Крыльцо - монолитные железобетонные.

Наружная отделка - металлосайдинг.

Цоколь - керамогранитные плитки.

Инженерное обеспечение, сети и системы: тепловые сети, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, пожарная сигнализация, электроснабжение, выгреб.

Благоустройство, покрытие, МАФы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2025 года***;
месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2025 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4 месяца***;

фактически, месяц: ***7 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***85*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Отдел занятости и соц.программ Кассымбекте Н.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ENDEAVOUR ПВ»** считает объект ***«Строительства ФОК в селе Жанатлек Баянаульского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ENDEAVOUR ПВ» ***директор Лавренюк Д.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)