Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭР "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ФОК в селе Жанатлек Баянаульского района**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №4

за **29 август 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм -0,080 /АС-19/										
1	59	6104-0402-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м²**	шт.	30	23 613,0 15 424,0	3 365,0 690,0	708 390,0 462 720,0	100 950,0 20 700,0	144 720,0		708 390,0	
2	60	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	235,41	10 561,0		2 486 165,0		2 486 165,0		2 486 165,0	
3	61	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	6,09	100 059,0 45 600,0	11 797,0 2 215,0	609 359,0 277 704,0	71 843,0 13 489,0	259 812,0		609 359,0	
4	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00744	289 226,0		2 152,0		2 152,0		2 152,0	
5	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00195	316 087,0		616,0		616,0		616,0	
6	64	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	3,52	91 859,0 42 905,0	6 710,0 1 287,0	323 344,0 151 026,0	23 619,0 4 530,0	148 699,0		323 344,0	
7	65	6103-0703-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,43448	85 778,0 81 306,0	873,0 118,0	37 269,0 35 326,0	379,0 51,0	1 564,0		37 269,0	
8	66	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,38736	289 226,0		112 035,0		112 035,0		112 035,0	
9	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04712	316 087,0		14 894,0		14 894,0		14 894,0	
10	68	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	4,2	91 859,0 42 905,0	6 710,0 1 287,0	385 808,0 180 201,0	28 182,0 5 405,0	177 425,0		385 808,0	
11	69	6103-0703-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,55672	85 778,0 81 306,0	873,0 118,0	47 754,0 45 265,0	486,0 66,0	2 004,0		47 754,0	
12	70	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,48376	289 226,0		139 916,0		139 916,0		139 916,0	
13	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07296	316 087,0		23 062,0		23 062,0		23 062,0	
14	72	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	1,4	91 859,0 42 905,0	6 710,0 1 287,0	128 603,0 60 067,0	9 394,0 1 802,0	59 142,0		128 603,0	
15	73	6103-0703-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,11352	85 778,0 81 306,0	873,0 118,0	9 738,0 9 230,0	99,0 13,0	409,0		9 738,0	
16	74	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,10288	289 226,0		29 756,0		29 756,0		29 756,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
17	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01064**	**316 087,0**		**3 363,0**		**3 363,0**		**3 363,0**	
			Итого по разделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм -0,080 /АС-19/					**5 062 224,0**	**234 952,0**	**3 605 734,0**	**0,0**	**5 062 224,0**	
								1 221 539,0	**46 056,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту									**5 062 224,0**	
		НДС (12%)										607 466,88	
		Итого с НДС										**5 669 690,88**	

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭР"

Директор_____Харин В.М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ "

Директор_____Лавренюк Д.Н