Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Объект: **Газификация административного здания расположенного по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский район, с. Аулиеколь, ул. Саржетим Карабалуан Батыра 1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
020540001217	070940026157			GLN/2024-06/1	12.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Газификация административного здания расположенного по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский район, с. Аулиеколь, ул. Саржетим Карабалуан Батыра 1	**100 000,00**	100 000,00	89 285,71				10 714,29	**100 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ **Муса А.Ю.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ **Сагытжанов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Turan Project Group", БИН 020540001217, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Сарыарка, 39, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация административного здания расположенного по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский район, с. Аулиеколь, ул. Саржетим Карабалуан Батыра 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение (внутренние устройства) работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №TPG-GLN/2024-06/1 от 12.11.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Газоснабжение (внутренние устройства) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,05	3 434,0 3 287,0	124,0 31,0	3 605,7 3 451,4	130,2 32,6	24,15		3 605,7	
2	2	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	1,05	829,0		870,45		870,45		870,45	
3	4	1312-1101-0505 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	21 483,0 20 707,0	191,0 0,0	21 483,0 20 707,0	191,0 0,0	585,0		21 483,0	
4	5	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	16 323,0		16 323,0		16 323,0		16 323,0	
5	6	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 679,0 5 679,0	0,0 0,0	5 679,0 5 679,0	0,0 0,0			5 679,0	
6	7	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2023*	КЗГЭМ-У Ду32 мм, с системой САКЗ МК-1; МК-2;	шт.	1	36 155,0		36 155,0		36 155,0		36 155,0	
7	8	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	840,0		1 680,0		1 680,0		1 680,0	
8	9	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,15	708,0		106,0		106,0		106,0	
9	10	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм.	м	0,18	6 375,0 3 899,0	149,0 36,0	1 147,5 701,82	26,82 6,48	418,86		1 147,5	
10	11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,3	535,0 378,0	9,0 2,0	161,0 113,0	3,0 1,0	44,0		161,0	
11	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,28357	411,0 222,0	7,0 2,0	116,5 63,0	2,0 0,6	51,6		116,5	
12	13	1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	634,0 634,0	0,0 0,0	634,0 634,0	0,0 0,0			634,0	
			ИТОГО по акту					**87 961,2**	**353,0**	**56 258,07**	**0,0**	**87 961,2**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								31 349,12	**40,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									6 421,17	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**94 382,36**	
			Сметная прибыль (5%)									4 719,12	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									4 719,12	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**103 820,6**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**111 607,15**	
			НДС (12%)									13 392,86	
			Итого с НДС									**125 000,0**	
			Скидка 20%									**25 000,0**	
			ИТОГО									**100 000,0**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Turan Project Group", БИН: 020540001217
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор:

Мұса А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.