Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Объект: **Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
020540001217	070940026157			GLN/2024-05/1	08.10.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО	**350 000,00**	350 000,00	312 500,00				37 500,00	**350 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ Муса А.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

Форма по приложению 5-1
Приказы Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик: ТОО "Turan Project Group", БИН 020540001217, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон Сарыарка, 39, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №TPG-GLN/2024-05/1 от 08.10.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2024 (месяц, год) на Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1 Наружные сети водопровода и канализации работы										
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м 3, группа грунта 2**	м³	47,41748	356,0	356,0	16 881,0	16 881,0				16 881,0
						0,0	72,0	0,0	3 414,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м 3	1,46652	7 291,0	0,0	10 692,0	0,0				10 692,0
						7 291,0	0,0	10 692,0	0,0				
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м 3	7,007033	3 463,0	0,0	24 265,0	0,0				24 265,0
						3 463,0	0,0	24 265,0	0,0				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	30,81616	93,0	93,0	2 866,0	2 866,0				2 866,0
						0,0	23,0	0,0	709,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м 3	29,32648	606,0	235,0	17 771,8	6 891,7				17 771,8
						371,0	74,0	10 880,1	2 170,2				
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м 3	11,060807	132,0	132,0	1 460,0	1 460,0				1 460,0
						0,0	32,0	0,0	354,0				
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,014	1 378 275,0	472 758,0	19 295,9	6 618,6				19 295,9
						905 517,0	116 386,0	12 677,2	1 629,4				
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	14,14	1 828,0		25 847,9		25 847,9			25 847,9
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД					119 080	34 717	25 848	0		119 080
								58 514	8 277	0	0		
			ИТОГО по смете 6-1 Наружные сети водопровода и канализации работы					119 080	34 717	25 848	0		119 080
								58 514	8 277	0	0		
			6-2 Наружные сети газоснабжения работы										
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)										
9	9	6123-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм**	шт.	1	27 673,0	2 931,0	27 673,0	2 931,0	1 716,0			27 673,0
						23 026,0	0,0	23 026,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	9 236,64 6 102,152	3 134,488 801,738			9 236,64	
11	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5.8	м	7,07	1 085,0		7 670,95		7 670,95		7 670,95	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					44 581 29 128	6 065 802	9 387 0	0 0	44 581	
			ИТОГО по 6-2 Наружные сети газоснабжения работы					44 581 29 128	6 065 802	9 387 0	0 0	44 581	
			4-1 Наружные сети электроснабжения работы										
			Раздел 1: СЕТИ 10кВ										
12	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0	
13	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	79 611,0		79 611,0		79 611,0		79 611,0	
14	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ-73**	шт	1	20 126,79		20 127,0		20 127,0		20 127,0	
15	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
			Итого по разделу 1: СЕТИ 10кВ					158 847 29 963	23 653 7 573	105 231 0	0 0	158 847	
			ИТОГО по смете 4-1 Наружные сети электроснабжения работы					158 847 29 963	23 653 7 573	105 231 0	0 0	158 847	
			ИТОГО по суммарной смете					322 507 117 606	64 436 16 651	140 466 0	0 0	322 507	

			Всего по акту выполненных работ	Тенге								322 507,21	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке целом (общеплощадочные	Тенге								22 575,50	
			Итого с общеплощадочными затратами	Тенге								345 082,71	
			Сметная прибыль 5%	Тенге								17 254,14	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								10 352,48	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	Тенге								372 689,33	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	Тенге								400 641,03	
			Скидка субподрядчика К=0,78	Тенге								312 500,00	
			НДС, 12 %	Тенге								37 500,00	
			Всего по акту выполненных работ с НДС	Тенге								350 000,00	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн", БИН: 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Turan Project Group", БИН: 020540001217
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Муса А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.