Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___»_____ 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Turan Project Group", г.Атырау, мкр.Сарыарка, дом 39, офис №1, БИН 020540001217

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мұса Асылбек Орынбайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО"»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", БИН 060240004327, тел. 8(7112)50-42-01, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Kaz Oil Tech Service" ГСЛ №22018329 от 05.10.2022 года;
ТОО "Bolashak Industry Group" ГСЛ №09858 09.04.2025 года;
ТОО "ГеоЛайн" ГСЛ №18021171 23.11.2018 года;
ТОО "ЛК ШУБАР" ГСЛ № 24014721 29.03.2024 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ROLS STAR», №17-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", № 143 от 06.06.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	25,0	25,0	25,0	25,0
Расчетный ток	А	40,9	40,9	40,9	40,9
Источник напряжения 10кВ	кВ	ВЛ-10	ВЛ-10	ВЛ-10	ВЛ-10

4705

Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ	м	180	180	180	180
Количество опор ВЛЗ	шт	7	7	6	6
Колодец проходной, ККС-2	шт	37	37	6	6
Проектируемая кабельная канализация протяженностью,	м	2660	2660	2660	2660

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети электроснабжения:
Технические условия №7/1682 от 17.11.2023г. Электроснабжение осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4. КТП-10/0,4 идет отдельный проектом. Согласно выданных №7/1682 от 17.11.2023г. подключение КТПН-10/0,4 осуществляется от ближайшей существующей опоры по ВЛ-10кВ от ПС-35/10кВ "АБЗ" яч. 21 со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм. Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ-105 подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.

Наружные сети связи:
Технические условия №Д08-204-11/23 от 16.11.2023г. Проектом предусматривается прокладка кабелям ОКК-К-П-С-М3/12Е2-3/2,7 от существующего ККС здания. Прокладка осуществляется в проектируемой кабельной канализации в траншее в защитной двустенной гофрированной трубе ПНД Ø63мм протяженностью L=2660 метров. В качество смотровых устройств проектируемой кабельной канализации применяются железобетонные колодцы кабельной связи ККС оснащенные ершами и кронштейнами для прокладки кабелей. Проектируемая канализация с емкостью 1 канал, выполнена в виде последовательности колодцев (типа: ККС-2 проходной),

соединенных между собой полиэтиленовыми трубами ПНД, диаметрами 63мм. В качестве распределительных устройств сети связи используются шкаф распределительный типа ОРК. Распределительные телефонные сети выполняются оптическими кабелями типа ККС-2.

Наружные сети газоснабжения:
Проектом решаются наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения (с существующего надземного газопровода низкого давления ст 89мм) до медицинского пункта в с.Жайык, района Байтерек, ЗКО. Согласно расчета, выполненного в проекте, для отопления врачебной амбулаторий требуется расход газа Q=5м3/час. Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. И надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре.

Наружные сети водоснабжения и канализации:
ТУ выданным ГКП"Коммунальник" №27 от 17.11.2023г.
Инженерные - геологические изыскания выполненный ТОО «Акжайык Гео». Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода с.Жайык. Точкой подключения служит существующая сеть диаметром О110мм, сеть закольцованный. Напор в точке подключение Р=2,5атм.(25метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 О110х6.6мм марки РЕ100 SDR17. Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91. Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах - стальные. Основание под трубопроводы принято естественное песчаное. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных
гидрантов ПГ-1.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2024 года;
(месяц, год)

окончание работ: апрель 2025 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 4 мес;
фактически: 4 мес;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЗКПФ АО „QAZAQGAZ AIMAQ" Зам. Гл. инженер
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ТОО „Зап.Каз РЭК" гл. инженер Гайсин А.Р.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Директор ЗК ДЭСР Чеботарев А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ГКП „Коммунальник" Корниенко В.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Жайык района Байтерек ЗКО»** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Turan Project Group" Муса А.О.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.