Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор №83/2-NS от 03.06.2025г.**

Справка №2 от 28.11.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	170640026988			№83/2-NS	03.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"	**6 688 900,00**	**1 370 000,00**	**1 223 214,29**				**146 785,71**	**1 370 000,00**
К оплате		**1 370 000,00**	**1 223 214,29**				**146 785,71**	**1 370 000,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy",
БИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988 тел.+77052452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Генеральный план"

Договор №83/2-NS от 03.06.2025г.

Акт №3 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №07-01-01)

на Генеральный план. Участок 1

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. Вертикальная планировка	тенге				
1	**1**	**6101-0109-0102 Кклим = 1,12**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**2300**	**4**	**9 200**	
2	**2**	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (насыпь)**	**м3**	**230**	**120**	**27 600**	
3	**3**	**6101-0104-0114 Кклим = 1,12**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**230**	**95**	**21 850**	
			Покрытие территории, Тип-I	тенге				
4	**8**	**6201-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**57,3**	**3285**	**188 231**	
5	**9**	**6201-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщина 18см)**	**м2**	**382**	**1050**	**401 100**	

6	10	6201-0403-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3; К1экс=3;К1мат=3;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	382	152	58 064	
7	12	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ.10см)	м2	382	500	191 000	
8	15	6201-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	382	108	41 256	
9	18	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	26	4230	109 980	

Всего по акту **1 048 281**

в т.ч.оборудование *0*

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	92 249
Сметная прибыль (5)%	57 027
Непредвиденные работы и затраты (3)%	34 216

Итого в текущих ценах 2024г. **1 231 773**

в том числе на 2 квартал 2025 года -63% 800 652

в том числе на 3 квартал 2025 года -35% 431 121

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) **1 288 145**

в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388 831 717

в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587 456 428

Итого в прогнозных ценах **1 288 145**

по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,95 1 223 214,29

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

146 785,71

Итого по акту с учетом НДС **1 370 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)