# Декларация о соответствии

«30» июля 2019 г.

*Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "СанТехЭлектроМонтаж", БИН 051240002351, СКО г.Астана, р-н «Есиль» Кургальджинское шоссе, 8/1, кв. 11*

*наименование организации, юридический адрес*

в лице *директора Баева Александра Аркадьевича*

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: ***«Капитальный ремонт большого спортивного зала К1 «Средняя школа №9» по улице Победы, 5 в г. Петропавловск СКО»***

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является *КГУ «Средняя школа №9» коммунального государственного учреждения «Отдела образования акимата города Петропавловск» СКО 15000 г. Петропавловск ул. Победы, 5*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации *ТОО «ВК-Регион строй», ТОО «ТАҢБА»; ТОО «ТехСтрой-Регион»; ТОО «Гидростроймонтаж»*

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

в лице *Директоров Мустафина А.А., Ауттинова А.Е., Нурпеисовой М.М, Биктимировой Д.Г.*

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

3. Проект (проектно-сметная документация)

*ТОО «Изограф»*

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) *КГУ «Средняя школа №9» коммунального государственного учреждения «Отдела образования акимата города Петропавловск, приказ №6-а от 03.01.2019г.*

*наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| *Мощность, производительность и так далее* | *Ед. изм.* | *По проекту* | | *Фактически* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *общая (с учетом ранее принятых)* | *в том числе пускового комплекса или очереди* | *общая (с учетом ранее принятых)* | *в т.ч. пускового комплекса или очереди* |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| *Показатели* | *Ед. изм.* | | |
|---|---|---|---|
| | | *По проекту* | *Фактически* |
| *Общая площадь здания* | *кв. м* | | |
| *Число этажей* | *этаж* | | |
| *Общий строительный объем* | *куб.м* | | |
| *В том числе подземной части* | *куб.м* | | |
| *Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений* | *кв. м* | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Замена деревянных дверных блоков на блоки однопольные и двупольные; внутренние отделочные работы; замена деревянных полов на полы сечением 60х60 по лагам сечением 100х40 с шагом 500мм; замена шведской стенки; замена защитных ограждений приборов отопления; защита окон от попадания спортивных снарядов плетенной сеткой с ячейками 100х100мм; антисептированием пиломатериала; штукатурно-малярные работы; замена отопительных приборов; замена трубопроводов отопления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **13 июня 2019г.;**
*месяц, год*
окончание работ **30 июля 20191г.;**
*месяц, год*
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;
фактически, месяц: **1,5;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик считает объект:
***«Капитальный ремонт большого спортивного зала К1 «Средняя школа №9» по улице Победы, 5 в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области»***
*наименование объекта (комплекса)*
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
*ТОО "СанТехЭлектроМонтаж" директор Баев А.А.*
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.*