Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Ген.подрядчик: ТОО "Astana Energy NS"
Субподрядчик: ТОО "Evercore"
Договор суб.подряда №04 от 28.11.2025 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Изенды Нуринский район

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1176553**
	Раздел 1.					**663655**
		Земляные работы				
1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	**71,861**	**498**	**35787**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**1,28**	**9 047**	**11580**
3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**3,272**	**1 352**	**4424**
4	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**3,272**	**6 566**	**21484**
5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**52,2**	**65**	**3393**
6	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**5,8**	**3 581**	**20770**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**52,2**	**624**	**32573**
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ				

1	2	3	4	5	6	7
8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	$м^3$	0,16	39 524	6324
9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	$м^3$	1,185	86 029	101944
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	405 194	14587
11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0058	418 104	2425
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0053	353 133	1872
13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	$м^3$	0,025	37 291	932
		ПОКРЫТИЕ				
14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,146	104 295	15227
		КАМЕРА ПРИБОРОВ,КАМЕРА ЛАЗА				
15	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,017	47 231	803
16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7 972	23916
17	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35 484	35484
18	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 202 787	1101
19	6121-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,000165	2 692 105	444
20	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	0,502	2 751	1381
21	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	0,16566	6 359	1053
22	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	1	9 483	9483
23	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039	23039
		ЛЕСТНИЦА Л-1				
24	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,003532	259 136	915
25	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,003532	1 146 761	4050
26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,102428	401	41
				Утепленный люк		

1	2	3	4	5	6	7
27	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Крышка.Укладка	$м^2$	0,073	1 293	94
28	**6111-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм**	**$м^3$ изоляции**	**0,000058**	**63 494**	**4**
29	**6108-0208-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**$м^2$**	**0,08**	**6 720**	**538**
30	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка**	**т стальных элементов**	**0,000248**	**296 938**	**74**
31	**6112-0305-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**0,007192**	**3 179**	**23**
32	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/**	**$м^2$ поверхности**	**0,382**	**4 200**	**1604**
		Дыхательное устройство				
33	**6121-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,00025**	**1 569 722**	**392**
34	**6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**10 392**	**10392**
35	**1109-0305-0304** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж**	**т конструкций**	**0,000392**	**556 531**	**218**
36	**222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,000218**	**1 132 558**	**247**
37	**1109-0501-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**1**	**644**	**644**
38	**217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000313**	**954 056**	**30**
39	**1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Обетонирование,бетон В7,5**	**$м^3$**	**0,02**	**64 821**	**1296**
40	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/**	**т стальных элементов**	**0,000348**	**1 492 356**	**519**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
41	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1,94**	**5 263**	**10210**
42	**6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1,94**	**2 965**	**5752**
43	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/**	**$м^3$**	**0,084**	**41 490**	**3485**
44	**6111-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/**	**$м^2$ поверхности**	**1,368**	**2 033**	**2781**

1	2	3	4	5	6	7
45	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	1,368	1 770	2421
46	**6111-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой**	**$м^2$**	**1,368**	**380**	**520**
47	**6111-0403-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1,368**	**2 941**	**4023**
48	**6111-0403-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1,368**	**2 523**	**3451**
		СТЕНЫ				
49	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	2,86	7 553	21602
50	**261-105-0122** *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	**$м^2$**	**3,2604**	**301**	**981**
51	**6111-0502-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	**$м^2$**	**2,86**	**3 232**	**9244**
52	**261-105-0122** *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	**$м^2$**	**3,2604**	**301**	**981**
53	**6111-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/**	**$м^2$ поверхности**	**2,331**	**5 771**	**13452**
54	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,331**	**6 299**	**14683**
55	**1108-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**1,51**	**33 759**	**50976**
56	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка**	**$м^3$ кладки**	**1,42**	**73 637**	**104565**
57	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1,935**	**839**	**1623**
58	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5	4 121	20605
59	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	2,5	477	1193
	Раздел 2.	**Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ**				**197022**
60	**6101-0103-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**3,42**	**364**	**1245**
61	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**3,42**	**65**	**222**
62	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,87**	**5 464**	**4754**

1	2	3	4	5	6	7
63	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13,7	1 082	14823
64	**6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**3,7**	**1 032**	**3818**
65	**6124-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .0,1*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**46**	**959**	**44114**
66	**243-113-0644** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1**	**м**	**0,9**	**2 113**	**1902**
67	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	15,3	1 577	24128
68	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	6,4	474	3034
69	**6124-0201-3105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях**	**м**	**3,7**	**186**	**688**
70	**241-207-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	**м**	**3,7**	**2 107**	**7796**
70	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	11,4	23	262
71	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**5,2**	**53**	**276**
72	**249-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**6,2**	**88**	**546**
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -2шт.				
73	**1133-0304-0402** *РСНБ РК-2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка**	**опора**	**2**	**44 707**	**89414**
	Раздел 3.	**Земляные работы**				**25199**
74	**6101-0103-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**53,35**	**217**	**11577**
75	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,65**	**5 777**	**9532**
76	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,56	3 581	2005
77	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	25,74	81	2085
	Раздел 4.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				**201994**
78	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,0122**	**1 427 537**	**17416**
79	**241-201-0605** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**12,322**	**191**	**2354**

1	2	3	4	5	6	7
80	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0122	263 680	3217
81	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	12,2	365	4453
82	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 576	25576
83	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0055	230 822	1270
84	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,000131	3 716 910	487
85	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 064	12064
86	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 741	3741
87	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,005	30 614	153
88	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0051	28 829	147
89	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	1,22	11 156	13610
	Подраздел 4.1.	**Разборка и восстановление асфальтового покрытия t = 9 см ПГС 30см (с восстановл.) -15$м^2$**				**16889**
90	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	0,45	1 054	474
91	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,135	10 732	1449
92	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,45	11 376	5119
93	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1,5	2 863	4295
94	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	1,5	611	917
95	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1,5	3 090	4635
	Подраздел 4.2.	**Мероприятие для водопонижения**				**100617**
96	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	0,072	128 680	9265

1	2	3	4	5	6	7
97	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	0,21	7 539	1583
98	**6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1**	**80 685**	**80685**
99	**6124-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т**	**шт**	**1**	**9 084**	**9084**
	Раздел 5.	**Сеть канализаций К1**				**88680**
100	**6122-0204-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	**м**	**6,3**	**490**	**3087**
101	**241-204-2006** ***РСНБ РК 2022***	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**6,426**	**2 355**	**15133**
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.				
102	**6122-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**0,4405**	**113 045**	**49796**
103	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**		**401**	
104	**6105-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой**	**$м^3$**	**0,015**	**72 587**	**1089**
105	**212-401-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**$м^3$**	**0,0036**	**21 730**	**78**
106	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**	**$м^3$**	**0,2403**	**51 889**	**12469**
107	**6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,63**	**11 156**	**7028**

		Итого по смете				**1 176 553**
		НДС 12%				**1 317 739**
		Понижающий К-0,70				**922 418**

Ген.подрядчик:
ТОО "Astana Energy NS"

Директор _____ **Жәнібек Е. И**

Субподрядчик:
ТОО "Evercore"

Директор _____ **Мақмұтов М. А**