Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Elif Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Elif Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания населения и подземным паркингом по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, южнее пр.Райымбека, западнее пр.Сейфуллина, восточнее ул.Муратбаева III очередь Пятна 3,4"**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно №3, Пятно №4**

(наименование)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Усиление приямка ВК КЖ 2 см примечание 7										
1	1	6103-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,14129	157 503,0 145 997,0	7 734,0 1 836,0	22 254 20 628	1 092 259	533		22 254	
2	2	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14129	313 274,0		44 262		44 262		44 262	
			Итого по разделу 2: Усиление приямка ВК КЖ 2 см примечание 7					66 516 20 628	1 092 259	44 795 0	0 0	66 516	
			Раздел 3: Устройство плиты железобетонной фундаментной КЖ 4										
3	3	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1 983,4	47 684,0 9 894,0	4 611,0 960,0	94 576 446 19 623 760	9 145 457 1 904 064	65 807 228		94 576 446	
4	4	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0376	93 405,0 87 715,0	954,0 127,0	3 512 3 298	36 5	178		3 512	
5	5	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,38355	98 015,0 93 299,0	2 829,0 798,0	37 594 35 785	1 085 306	724		37 594	
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,90544	323 887,0		293 260		293 260		293 260	
7	7	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	145,12633	313 274,0		45 464 306		45 464 306		45 464 306	
8	8	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,33672	369 125,0		1 231 667		1 231 667		1 231 667	
9	9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	173,50944	278,0 207,0	4,0 0,0	48 236 35 916	694 0	11 625		48 236	
10	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	173,50944	422,0 242,0	8,0 2,0	73 221 41 989	1 388 347	29 844		73 221	
			Итого по разделу 3: Устройство плиты железобетонной фундаментной КЖ 4					141 728 242 19 740 748	9 148 660 1 904 732	112 838 832 0	0 0	141 728 242	
			Раздел 4: Гидроизоляция фундамента										
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	292,8	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	1 272 802 403 771	5 856 2 050	863 174		1 272 802	
			Итого по разделу 4: Гидроизоляция фундамента					1 272 802 403 771	5 856 2 050	863 174 0	0 0	1 272 802	
			Раздел 5: Выпуски из фундамента КЖ 5.1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,12556	323 887,0		1 336 215		1 336 215		1 336 215	
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,7678	313 274,0		7 445 834		7 445 834		7 445 834	
			Итого по разделу 5: Выпуски из фундамента КЖ 5.1					8 782 049	0	8 782 049	0	8 782 049	
								0	0	0	0		
			Раздел 6: Вертикальные каркасы в фундаменте КЖ 7										
14	14	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,61286	93 405,0 87 715,0	954,0 127,0	711 079 667 762	7 263 967	36 055		711 079	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,94238	323 887,0		629 112		629 112		629 112	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,67048	313 274,0		1 776 414		1 776 414		1 776 414	
			Итого по разделу 6: Вертикальные каркасы в фундаменте КЖ 7					3 116 605	7 263	2 441 581	0	3 116 605	
								667 762	967	0	0		
			Раздел 7: Элементы каркаса на отметке -4,100 КЖ 8										
17	17	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	26,04	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	2 058 827 885 725	154 938 31 587	1 018 164		2 058 827	
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48895	323 887,0		158 365		158 365		158 365	
19	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,96337	313 274,0		928 347		928 347		928 347	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48895	323 887,0		158 365		158 365		158 365	
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,96337	313 274,0		928 347		928 347		928 347	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	260,4	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	1 131 959 359 092	5 208 1 823	767 659		1 131 959	
23	23	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	24,1	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	1 905 442 819 737	143 395 29 233	942 310		1 905 442	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58322	323 887,0		188 897		188 897		188 897	
25	25	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,51824	333 638,0		172 905		172 905		172 905	
26	26	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,34676	313 274,0		421 905		421 905		421 905	
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	120,5	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	523 814 166 170	2 411 844	355 234		523 814	
28	28	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	17	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	1 344 088 578 238	101 150 20 621	664 700		1 344 088	
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49412	323 887,0		160 039		160 039		160 039	
30	30	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,70656	333 638,0		235 735		235 735		235 735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,99616	313 274,0		312 071		312 071		312 071	
32	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	85	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	369 495 117 215	1 700 595	250 580		369 495	
33	33	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	38,6	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	3 051 870 1 312 940	229 670 46 822	1 509 260		3 051 870	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70074	323 887,0		226 961		226 961		226 961	
35	35	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,18338	333 638,0		61 183		61 183		61 183	
36	36	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,55108	313 274,0		799 187		799 187		799 187	
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	193	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	838 971 266 147	3 860 1 351	568 964		838 971	
38	38	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	70	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	5 534 480 2 380 980	416 500 84 910	2 737 000		5 534 480	
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99276	323 887,0		645 429		645 429		645 429	
40	40	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,72608	333 638,0		242 248		242 248		242 248	
41	41	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,21192	313 274,0		692 937		692 937		692 937	
42	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	350	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	1 521 450 482 650	7 000 2 450	1 031 800		1 521 450	
43	43	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	38,6	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	3 051 870 1 312 940	229 670 46 822	1 509 260		3 051 870	
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55786	323 887,0		180 684		180 684		180 684	
45	45	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13428	333 638,0		44 801		44 801		44 801	
46	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,9317	313 274,0		918 425		918 425		918 425	
47	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	193	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	838 971 266 147	3 860 1 351	568 964		838 971	
48	48	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	19	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	1 502 216 646 266	113 050 23 047	742 900		1 502 216	
49	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49412	323 887,0		160 039		160 039		160 039	
50	50	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,46616	333 638,0		155 529		155 529		155 529	
51	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		1,04714	313 274,0		328 042		328 042		328 042	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
52	52	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	47,5	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	206 482 65 502	951 333	140 030		206 482	
53	53	6103-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	9,5	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	751 108 323 133	56 526 11 524	371 450		751 108	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24706	323 887,0		80 020		80 020		80 020	
55	55	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23308	333 638,0		77 764		77 764		77 764	
56	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,52357	313 274,0		164 021		164 021		164 021	
57	57	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	95	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	412 965 131 005	1 900 665	280 060		412 965	
58	58	6103-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	24,8	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	1 960 787 843 547	147 560 30 082	969 680		1 960 787	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50853	323 887,0		164 706		164 706		164 706	
60	60	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00496	333 638,0		1 655		1 655		1 655	
61	61	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,93309	313 274,0		918 861		918 861		918 861	
62	62	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	248	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	1 078 056 341 992	4 960 1 736	731 104		1 078 056	
63	63	6103-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	78,83	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	6 232 615 2 681 324	469 039 95 621	3 082 253		6 232 615	
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,09569	323 887,0		678 767		678 767		678 767	
65	65	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00924	333 638,0		3 083		3 083		3 083	
66	66	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,71985	313 274,0		3 358 250		3 358 250		3 358 250	
67	67	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	788,3	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	3 426 740 1 087 066	15 766 5 518	2 323 908		3 426 740	
68	68	6103-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	62,83	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	4 967 591 2 137 100	373 839 76 213	2 456 653		4 967 591	
69	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,45542	323 887,0		471 392		471 392		471 392	
70	70	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03388	333 638,0		11 304		11 304		11 304	
71	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,68753	313 274,0		2 721 577		2 721 577		2 721 577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	628,3	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	2 731 220 866 426	12 566 4 398	1 852 228		2 731 220	
73	73	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	54,67	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	4 322 429 1 859 545	325 287 66 315	2 137 597		4 322 429	
74	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,83386	323 887,0		593 963		593 963		593 963	
75	75	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2863	333 638,0		95 521		95 521		95 521	
76	76	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,2961	313 274,0		2 285 678		2 285 678		2 285 678	
77	77	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	546,7	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	2 376 505 753 899	10 934 3 827	1 611 672		2 376 505	
78	78	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	6,08	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	480 709 206 805	36 176 7 375	237 728		480 709	
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3872	323 887,0		125 409		125 409		125 409	
80	80	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0608	333 638,0		20 285		20 285		20 285	
81	81	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,09096	313 274,0		341 769		341 769		341 769	
82	82	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	60,8	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	264 298 83 843	1 216 426	179 238		264 298	
83	83	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	50,77	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	4 014 079 1 726 891	302 081 61 584	1 985 107		4 014 079	
84	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99146	323 887,0		645 008		645 008		645 008	
85	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,29096	313 274,0		2 284 068		2 284 068		2 284 068	
86	86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	507,7	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	2 206 972 700 118	10 154 3 554	1 496 700		2 206 972	
87	87	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	43,92	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	3 472 491 1 493 895	261 324 53 275	1 717 272		3 472 491	
88	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2584	323 887,0		731 466		731 466		731 466	
89	89	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,58512	313 274,0		2 062 947		2 062 947		2 062 947	
90	90	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	439,2	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	1 909 202 605 657	8 784 3 074	1 294 762		1 909 202	
91	91	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	15,82	79 064,0 34 014,0	5 950,0 1 213,0	1 250 792 538 101	94 129 19 190	618 562		1 250 792	
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37762	323 887,0		122 306		122 306		122 306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3705	333 638,0		123 613		123 613		123 613	
94	94	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,85624	313 274,0		268 238		268 238		268 238	
95	95	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	158,2	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	687 695 218 158	3 164 1 107	466 374		687 695	
96	96	6103-0301-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,38392	184 064,0 171 678,0	7 057,0 1 463,0	254 730 237 589	9 767 2 025	7 375		254 730	
97	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3404	323 887,0		110 251		110 251		110 251	
98	98	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,53704	333 638,0		179 177		179 177		179 177	
99	99	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,50648	313 274,0		158 667		158 667		158 667	
100	100	6103-0301-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	61,6	4 478,0 1 983,0	923,0 244,0	275 845 122 153	56 856 15 030	96 835		275 845	
101	101	6103-0301-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	61,6	1 016,0 613,0	403,0 81,0	62 586 37 761	24 825 4 990			62 586	
102	102	6103-0301-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м³	3,08	42 454,0 5 969,0	4 067,0 809,0	130 758 18 385	12 527 2 492	99 847		130 758	
103	103	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	123,2	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	535 550 169 893	2 464 862	363 194		535 550	
104	104	6103-0301-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,43149	184 064,0 171 678,0	7 057,0 1 463,0	79 422 74 077	3 045 631	2 299		79 422	
105	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12738	323 887,0		41 257		41 257		41 257	
106	106	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,212	333 638,0		70 731		70 731		70 731	
107	107	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5236	313 274,0		164 030		164 030		164 030	
108	108	6103-0301-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	25,7	4 478,0 1 983,0	923,0 244,0	115 085 50 963	23 721 6 271	40 400		115 085	
109	109	6103-0301-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	25,7	1 016,0 613,0	403,0 81,0	26 111 15 754	10 357 2 082			26 111	
110	110	6103-0301-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м³	5,14	42 454,0 5 969,0	4 067,0 809,0	218 214 30 681	20 904 4 158	166 629		218 214	
111	111	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	51,4	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	223 436 70 881	1 028 360	151 527		223 436	
			Итого по разделу 7: Элементы каркаса на отметке -4,100 КЖ 8					95 544 151 27 086 391	3 714 262 776 174	64 743 504 0	0 0	95 544 151	
			Раздел 8: Плита перекрытий на отметке -0,100 КЖ 202										
112	112	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	927,5	5 919,0 4 419,0	297,0 59,0	5 489 872 4 098 622	275 467 54 722	1 115 782		5 489 872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	927,5	3 361,0 2 798,0	563,0 112,0	3 117 328 2 595 145	522 182 103 880			3 117 328	
114	114	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	24,41365	117 910,0 101 148,0	3 796,0 756,0	2 878 613 2 469 392	92 674 18 457	316 547		2 878 613	
115	115	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	185,5	46 363,0 6 110,0	7 754,0 1 539,0	8 600 336 1 133 405	1 438 366 285 484	6 028 564		8 600 336	
116	116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,94781	323 887,0		630 870		630 870		630 870	
117	117	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,27536	333 638,0		425 509		425 509		425 509	
118	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,19048	313 274,0		6 638 426		6 638 426		6 638 426	
			Итого по разделу 8: Плита перекрытий на отметке -0,100 КЖ 202					27 780 954 10 296 564	2 328 689 462 543	15 155 698 0	0 0	27 780 954	
			Раздел 10: Усиление отверстий в монолитных стенах КЖ 272										
119	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	323 887,0		428		428		428	
120	127	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02225	313 274,0		6 970		6 970		6 970	
			Итого по разделу 10: Усиление отверстий в монолитных стенах КЖ 272					7 398 0	0 0	7 398 0	0 0	7 398	
			Раздел 11: Усиление отверстий в плитах КЖ 273										
121	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00029	323 887,0		94		94		94	
122	129	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00458	313 274,0		1 435		1 435		1 435	
			Итого по разделу 11: Усиление отверстий в плитах КЖ 273					1 529 0	0 0	1 529 0	0 0	1 529	
			Раздел 12: Лестница Лм-1,Лестничный марш Лм1,Лм 2,Лм -3 с отм -4,100 КЖ 278										
123	130	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	6,15	31 365,0 23 557,0	408,0 79,0	192 895 144 876	2 509 486	45 510		192 895	
124	131	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	6,15	12 632,0 12 244,0	388,0 78,0	77 687 75 301	2 387 480			77 687	
125	132	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,23	98 154,0 41 454,0	20 686,0 4 112,0	120 729 50 988	25 444 5 058	44 297		120 729	
126	133	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02885	493 223,0		14 229		14 229		14 229	
127	134	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23196	313 274,0		72 667		72 667		72 667	
128	135	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24,6	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	106 936 33 923	492 172	72 521		106 936	
129	136	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	8,1	31 365,0 23 557,0	408,0 79,0	254 056 190 812	3 305 640	59 940		254 056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	137	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	8,1	12 632,0 12 244,0	388,0 78,0	102 319 99 176	3 143 632			102 319	
131	138	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,62	122 570,0 41 454,0	20 686,0 4 112,0	198 563 67 155	33 511 6 661	97 896		198 563	
132	139	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02667	493 223,0		13 154		13 154		13 154	
133	140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39564	313 274,0		123 944		123 944		123 944	
134	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32,4	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	140 843 44 680	648 227	95 515		140 843	
135	142	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	8,4	31 365,0 23 557,0	408,0 79,0	263 466 197 879	3 428 664	62 160		263 466	
136	143	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	8,4	12 632,0 12 244,0	388,0 78,0	106 109 102 850	3 259 655			106 109	
137	144	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,68	96 373,0 41 454,0	20 686,0 4 112,0	161 907 69 643	34 752 6 908	57 511		161 907	
138	145	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02225	493 223,0		10 974		10 974		10 974	
139	146	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,38972	313 274,0		122 089		122 089		122 089	
140	147	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33,6	4 347,0 1 379,0	20,0 7,0	146 059 46 334	672 235	99 053		146 059	
			Итого по разделу 12: Лестница Лм-1.Лестничный марш Лм1,Лм 2,Лм -3 с отм -4,100 КЖ 278					2 228 626 1 123 617	113 550 22 818	991 460 0	0 0	2 228 626	
			Раздел 21: Приямок на отм -2,1...-0,100 -2 шт КЖ 289										
141	208	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	2,2	16 246,0 4 311,0	5 749,0 1 826,0	35 741 9 484	12 648 4 017	13 609		35 741	
142	209	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,8	37 899,0 6 245,0	2 971,0 596,0	30 319 4 996	2 377 477	22 947		30 319	
143	210	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке, толщина более 150 мм	$м^3$	7	85 782,0 25 168,0	19 730,0 6 339,0	600 474 176 176	138 110 44 373	286 188		600 474	
144	211	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1764	323 887,0		57 134		57 134		57 134	
145	212	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9516	313 274,0		298 112		298 112		298 112	
			Итого по разделу 21: Приямок на отм -2,1...-0,100 -2 шт КЖ 289					1 021 780 190 656	153 135 48 867	677 990 0	0 0	1 021 780	
					2 769,2100000								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					281 550 652	15 472 507	206 548 010	0	281 550 652	
								59 530 137	3 218 400	0	0		
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.3%					**17737691**					
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**299288343**	
			Сметная прибыль 5%					**14964417**				**314252760**	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)					**8978650**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**323231411**	
			Итого в текущих ценах 2024 года.										
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %									**32323141**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 24 %									**77575539**	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**40441447**					
			Итого с НДС									**377453505**	
			В том числе материалы Заказчика с учетом НДС									**217 368 390**	
			Всего без материалов Заказчика с учетом НДС									**160 085 115**	
			В том числе НДС (12%)									**17 151 977**	

Заказчик

ТОО "Elif Construction"

Директор _____ **Ниязов Р.М.**

Подрядчик

ТОО "Elif Construction"

Директор _____ **Ниязов Р.М.**

Технический надзор: ТОО "Али Эксперт.кз"

Эксперт _____ **Жантурсев А.У.**

Авторский надзор: ТОО "Dial Project"

Авторский надзор _____ **Анарбеков К.С.**