Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки столовой к Гранитогорской школе-интернату на 75 мест в селе Гранитогорск, Меркенского района, Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №24 от 1.05.2025г.

Акт выполненных работ за июнь 2025г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета Э1043: Архитектурные решения								
1	1	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	600,21	433,0	3,0	259 891,0	1 800,0	27 009,0	259 891,0
						385,0	1,0	231 081,0	600,0		
2	2	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	26,42	1 361,0	4,0	35 958,0	106,0	4 016,0	35 958,0
						1 205,0	0,0	31 836,0	0,0		
3	3	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,42	1 317,0	9,0	34 795,0	238,0	4 491,0	34 795,0
						1 138,0	3,0	30 066,0	79,0		
4	4	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	856,23	4 686,0	295,0	4 012 294,0	252 588,0	413 559,0	4 012 294,0
						3 908,0	127,0	3 346 147,0	108 741,0		

5	5	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	856,23	1 937,0 1 563,0	11,0 3,0	1 658 518,0 1 338 287,0	9 419,0 2 569,0	310 812,0	1 658 518,0
6	6	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	644,59	2 157,0 1 921,0	13,0 4,0	1 390 381,0 1 238 257,0	8 379,0 2 578,0	143 744,0	1 390 381,0
7	7	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	51,36	1 361,0 1 205,0	4,0 0,0	69 901,0 61 889,0	205,0 0,0	7 807,0	69 901,0
8	8	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	51,36	1 317,0 1 138,0	9,0 3,0	67 641,0 58 448,0	462,0 154,0	8 731,0	67 641,0
9	9	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	229,66	10 617,0 7 479,0	44,0 14,0	2 438 300,0 1 717 627,0	10 105,0 3 215,0	710 568,0	2 438 300,0
10	10	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	52,834	1 538,0 1 269,0	11,0 3,0	81 259,0 67 046,0	582,0 159,0	13 631,0	81 259,0
11	11	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	52,834	1 317,0 1 138,0	9,0 3,0	69 582,0 60 125,0	476,0 159,0	8 982,0	69 582,0
12	12	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при		26,064	7 349,0	510,0	191 544,0	13 292,0	47 984,0	191 544,0

			наличии створок глухого остекления)									
13	13	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	26,064	4 998,0 47 522,0	175,0	130 268,0 1 238 613,0	4 561,0	1 238 613,0	1 238 613,0	1 238 613,0
14	14	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	10,332	6 280,0 3 988,0	505,0 173,0	64 885,0 41 204,0	5 217,0 1 787,0	18 463,0		64 885,0
			ИТОГО по смете Э1043: Архитектурные решения									11 613 562,0
			Итого по суммарной смете									11 613 562,0
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									12064168,21
			Итого с учётом скидки									11822884,84
			НДС (12%)									1418746,18
			Итого с НДС									13241631,02

Генподрядчик:
ТОО "Авангард Строй НС"
Директор

Жунисов Е.С

Субподрядчик:
ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
Директор

Турлыбеков Б.