Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п Сабалак,г.Кызылорда,2-ой пусковой комплекс"

и его адрес: - н/п Сабалак,г.Кызылорда

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ месяц 2026 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		128	12.07.2024г.		036-015-431	ТОО "Сырэнергогазстрой"	
		1	07.08.2024г.				
		2	13.11.2025г.				
		3	11.02.2026г.				

Наимеование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**716 523 700,00**								95 505 732,02	
Акт №2		524 589 396,55							83934303,45	608 523 700,00
За отчетный период	**608 523 700,00**	**524 589 396,55**							**83 934 303,45**	**608 523 700,00**
К оплате	**608 523 700,00**								**83 934 303,45**	**608 523 700,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Статист _____ **Асан С.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс контроль"
БИН/ИИН: 161240023307

Эксперт технического надзора _____ **Бектибаев Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п,г.Кызылорда,2-ой пусковой комплекс**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№128 от 12 июля 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 07 августа 2024г. Дополнительное соглашение №2 от 13 ноября 2025г. Дополнительное соглашение №3 от 11 февраля 2026г.**

Акт выполненных работ №2 от 11.02.2026г.

за **Февраль 2026** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Наружное газоснабжение										
			Раздел 1: Подземный газопроводнизкого давления Р=0,003 МПа .ГРПШ-3,4,5										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	35 877,09	487,0 0,0	487,0 102,0	17 472 143,0 0,0	17 472 143,0 3 659 463,0			17 472 143,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	1 175,51	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	13 771 100,0 13 771 100,0	0,0 0,0			13 771 100,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м^3	2 131	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	19 494 388,0 19 494 388,0	0,0 0,0			19 494 388,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	31 563,6	70,0 0,0	70,0 17,0	2 209 452,0 0,0	2 209 452,0 536 581,0			2 209 452,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	2 131	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	8 843 650,0 8 843 650,0	0,0 0,0			8 843 650,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	31 563,6	663,0 405,0	258,0 81,0	20 926 667,0 12 783 258,0	8 143 409,0 2 556 652,0			20 926 667,0	
7	7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	м^2	3 102,5	20,0 0,0	20,0 5,0	62 050,0 0,0	62 050,0 15 512,0			62 050,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	5 178,74	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	19 570 458,0 19 570 458,0	0,0 0,0			19 570 458,0	
9	9	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм**	км	0,148	4 951 020,0 1 581 815,0	3 369 205,0 812 894,0	732 751,0 234 109,0	498 642,0 120 308,0			732 751,0	
10	10	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	км	1,275	3 306 254,0 1 278 112,0	2 028 142,0 424 856,0	4 215 474,0 1 629 593,0	2 585 881,0 541 691,0			4 215 474,0	
11	11	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	4,621	1 768 012,0 1 121 742,0	646 270,0 148 538,0	8 169 983,0 5 183 570,0	2 986 414,0 686 394,0			8 169 983,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	18,345	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	27 652 923,0 18 132 620,0	9 520 303,0 2 329 870,0			27 652 923,0	
13	13	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	149,48	14 727,0		2 201 392,0		2 201 392,0		2 201 392,0	
14	14	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	1 287,75	7 566,0		9 743 116,0		9 743 116,0		9 743 116,0	
15	15	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	4 667,21	3 817,0		17 814 741,0		17 814 741,0		17 814 741,0	
16	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	4 145,04	1 828,0		7 577 133,0		7 577 133,0		7 577 133,0	
17	17	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	6 369,06	1 227,0		7 814 837,0		7 814 837,0		7 814 837,0	
18	18	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	8 014,35	605,0		4 848 682,0		4 848 682,0		4 848 682,0	
19	19	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50839-2011 размерами 32x3,0 мм	м	8 346,64	297,0		2 478 952,0		2 478 952,0		2 478 952,0	
20	20	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	18 467,0 13 132,0	5 335,0 2 077,0	517 076,0 367 696,0	149 380,0 58 156,0			517 076,0	
21	21	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	146	10 717,0 10 038,0	679,0 17,0	1 564 682,0 1 465 548,0	99 134,0 2 482,0			1 564 682,0	
22	22	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	403	8 479,0 7 977,0	502,0 8,0	3 417 037,0 3 214 731,0	202 306,0 3 224,0			3 417 037,0	
23	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1 066	5 148,0 4 809,0	339,0 2,0	5 487 768,0 5 126 394,0	361 374,0 2 132,0			5 487 768,0	
24	24	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2 357	4 811,0 4 605,0	206,0 1,0	11 339 527,0 10 853 985,0	485 542,0 2 357,0			11 339 527,0	
25	25	241-208-1515 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	29 614,0		29 614,0		29 614,0		29 614,0	
26	26	241-208-0910 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	22 216,0		44 432,0		44 432,0		44 432,0	
27	27	241-208-1512 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	19	14 209,0		269 971,0		269 971,0		269 971,0	
28	28	241-208-1212 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	13 031,0		52 124,0		52 124,0		52 124,0	
29	29	241-208-0907 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	5	7 855,0		39 275,0		39 275,0		39 275,0	
30	30	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	60	7 329,0		439 740,0		439 740,0		439 740,0	
31	31	241-208-1209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	9	6 677,0		60 093,0		60 093,0		60 093,0	
32	32	241-208-0904 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	4 300,0		43 000,0		43 000,0		43 000,0	
33	33	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	38	3 239,0		123 082,0		123 082,0		123 082,0	
34	34	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	2 895,0		14 475,0		14 475,0		14 475,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2 666,0		15 996,0		15 996,0		15 996,0	
36	36	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	88	1 990,0		175 120,0		175 120,0		175 120,0	
37	37	241-208-1205 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	15	1 791,0		26 865,0		26 865,0		26 865,0	
38	38	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	15	6 210,0		93 150,0		93 150,0		93 150,0	
39	39	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	81	665,0		53 865,0		53 865,0		53 865,0	
40	40	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от,30°, 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	34	352,0		11 968,0		11 968,0		11 968,0	
41	41	241-209-1015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	6	41 936,0		251 616,0		251 616,0		251 616,0	
42	42	241-209-1174 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x225x315 мм	шт.	2	81 346,0		162 692,0		162 692,0		162 692,0	
43	43	241-209-1171 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x160x315 мм	шт.	1	78 110,0		78 110,0		78 110,0		78 110,0	
44	44	241-209-1012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	21 491,0		128 946,0		128 946,0		128 946,0	
45	45	241-209-1138 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160x225 мм	шт.	4	42 561,0		170 244,0		170 244,0		170 244,0	
46	46	241-209-1135 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110x225 мм	шт.	2	39 329,0		78 658,0		78 658,0		78 658,0	
47	47	241-209-1134 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x90x225 мм	шт.	2	38 251,0		76 502,0		76 502,0		76 502,0	
48	48	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	7	7 757,0		54 299,0		54 299,0		54 299,0	
49	49	241-209-1112 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм	шт.	6	12 837,0		77 022,0		77 022,0		77 022,0	
50	50	241-209-1111 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	9	15 404,0		138 636,0		138 636,0		138 636,0	
51	51	241-209-1109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	21	15 404,0		323 484,0		323 484,0		323 484,0	
52	52	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3 620,0		7 240,0		7 240,0		7 240,0	
53	53	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	6	3 383,0		20 298,0		20 298,0		20 298,0	
54	54	241-209-0402 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм	шт.	32	3 209,0		102 688,0		102 688,0		102 688,0	
55	55	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	5	1 577,0		7 885,0		7 885,0		7 885,0	
56	56	241-209-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	55	2 551,0		140 305,0		140 305,0		140 305,0	
57	57	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	1 173,0		16 422,0		16 422,0		16 422,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	241-210-0332 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х225 мм	шт.	9	21 110,0		189 990,0		189 990,0		189 990,0	
59	59	241-210-0323 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	17	9 291,0		157 947,0		157 947,0		157 947,0	
60	60	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	20	4 991,0		99 820,0		99 820,0		99 820,0	
61	61	241-210-0219 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм	шт.	7	2 994,0		20 958,0		20 958,0		20 958,0	
62	62	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	19	4 020,0		76 380,0		76 380,0		76 380,0	
63	63	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	10	2 082,0		20 820,0		20 820,0		20 820,0	
64	64	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	37	1 772,0		65 564,0		65 564,0		65 564,0	
65	65	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	9	1 325,0		11 925,0		11 925,0		11 925,0	
66	66	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	8 113,0		16 226,0		16 226,0		16 226,0	
67	67	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	15	5 427,0		81 405,0		81 405,0		81 405,0	
68	68	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	73	2 787,0		203 451,0		203 451,0		203 451,0	
69	69	241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	1	28 483,0		28 483,0		28 483,0		28 483,0	
70	70	241-215-0310 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	37	14 664,0		542 568,0		542 568,0		542 568,0	
71	71	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	113	11 732,0		1 325 716,0		1 325 716,0		1 325 716,0	
72	72	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	164	11 731,0		1 923 884,0		1 923 884,0		1 923 884,0	
73	73	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	305	11 731,0		3 577 955,0		3 577 955,0		3 577 955,0	
74	74	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	413	11 731,0		4 844 903,0		4 844 903,0		4 844 903,0	
75	75	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	6	43 130,0		258 780,0		258 780,0		258 780,0	
76	76	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	50	15 063,0		753 150,0		753 150,0		753 150,0	
77	77	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	141	6 537,0		921 717,0		921 717,0		921 717,0	
78	78	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	89	3 737,0		332 593,0		332 593,0		332 593,0	
79	79	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	158	2 674,0		422 492,0		422 492,0		422 492,0	
80	80	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	697	1 314,0		915 858,0		915 858,0		915 858,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1 036	1 085,0		1 124 060,0		1 124 060,0		1 124 060,0	
82	82	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	34 989	24,0 22,0	2,0 1,0	839 736,0 769 758,0	69 978,0 34 989,0			839 736,0	
83	83	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	34 989	47,0		1 644 483,0		1 644 483,0		1 644 483,0	
84	84	6121-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт.	5	32 483,0 23 130,0	7 048,0 1 882,0	162 415,0 115 650,0	35 240,0 9 410,0	11 525,0		162 415,0	
85	85	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	5	618 557,14		3 092 786,0		3 092 786,0		3 092 786,0	
86	86	242-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	5	47 685,0		238 425,0		238 425,0		238 425,0	
87	87	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0075	3 306 254,0 1 278 112,0	2 028 142,0 424 856,0	24 797,0 9 586,0	15 211,0 3 186,0			24 797,0	
88	88	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575	8 677,0		65 728,0		65 728,0		65 728,0	
89	89	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	10 717,0 10 038,0	679,0 17,0	160 755,0 150 570,0	10 185,0 255,0			160 755,0	
90	90	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	10	15 063,0		150 630,0		150 630,0		150 630,0	
91	91	241-213-0313 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	5	22 624,0		113 120,0		113 120,0		113 120,0	
92	92	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	25 609,0 16 767,0	6 667,0 1 807,0	128 045,0 83 835,0	33 335,0 9 035,0	10 875,0		128 045,0	
93	93	245-107-0102 *СнрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	5	26 580,0		132 900,0		132 900,0		132 900,0	
94	94	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,165	28 041,0 5 847,0	2 953,0 558,0	4 627,0 965,0	487,0 92,0	3 175,0		4 627,0	
95	95	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	18	21 349,0 14 552,0	4 658,0 1 244,0	384 282,0 261 936,0	83 844,0 22 392,0	38 502,0		384 282,0	
96	96	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	18	316 257,14		5 692 629,0		5 692 629,0		5 692 629,0	
97	97	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	18	46 602,0		838 836,0		838 836,0		838 836,0	
98	98	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,027	1 768 012,0 1 121 742,0	646 270,0 148 538,0	47 736,0 30 287,0	17 450,0 4 011,0			47 736,0	
99	99	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	27,27	6 865,0		187 209,0		187 209,0		187 209,0	
100	100	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	54	8 479,0 7 977,0	502,0 8,0	457 866,0 430 758,0	27 108,0 432,0			457 866,0	
101	101	241-213-0312 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	18	16 030,0		288 540,0		288 540,0		288 540,0	
102	102	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	36	6 537,0		235 332,0		235 332,0		235 332,0	
103	103	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	18	24 540,0 16 767,0	6 667,0 1 807,0	441 720,0 301 806,0	120 006,0 32 526,0	19 908,0		441 720,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	245-107-0102 *СнрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	18	26 580,0		478 440,0		478 440,0		478 440,0	
105	105	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,594	28 041,0 5 847,0	2 953,0 558,0	16 656,0 3 473,0	1 754,0 331,0	11 429,0		16 656,0	
106	106	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	21	13 814,0 12 008,0	482,0 154,0	290 094,0 252 168,0	10 122,0 3 234,0	27 804,0		290 094,0	
107	107	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 110 Р 1 МПа	шт	21	88 535,71		1 859 250,0		1 859 250,0		1 859 250,0	
108	108	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	21	46 602,0		978 642,0		978 642,0		978 642,0	
109	109	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0315	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	47 483,0 31 135,0	16 348,0 4 001,0			47 483,0	
110	110	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	31,815	3 390,0		107 853,0		107 853,0		107 853,0	
111	111	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	63	5 148,0 4 809,0	339,0 2,0	324 324,0 302 967,0	21 357,0 126,0			324 324,0	
112	112	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	21	8 113,0		170 373,0		170 373,0		170 373,0	
113	113	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	42	3 737,0		156 954,0		156 954,0		156 954,0	
114	114	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	21	24 540,0 16 767,0	6 667,0 1 807,0	515 340,0 352 107,0	140 007,0 37 947,0	23 226,0		515 340,0	
115	115	245-107-0102 *СнрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	21	26 580,0		558 180,0		558 180,0		558 180,0	
116	116	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,693	28 041,0 5 847,0	2 953,0 558,0	19 432,0 4 052,0	2 047,0 387,0	13 334,0		19 432,0	
117	117	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	40	13 814,0 12 008,0	482,0 154,0	552 560,0 480 320,0	19 280,0 6 160,0	52 960,0		552 560,0	
118	118	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый подземной установки Ду 90 Р 1 МПа	шт	40	68 750,0		2 750 000,0		2 750 000,0		2 750 000,0	
119	119	242-108-0402 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	40	46 602,0		1 864 080,0		1 864 080,0		1 864 080,0	
120	120	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,06	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	90 443,0 59 305,0	31 137,0 7 620,0			90 443,0	
121	121	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	60,6	3 390,0		205 434,0		205 434,0		205 434,0	
122	122	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	120	5 148,0 4 809,0	339,0 2,0	617 760,0 577 080,0	40 680,0 240,0			617 760,0	
123	123	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	80	2 674,0		213 920,0		213 920,0		213 920,0	
124	124	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	40	8 113,0		324 520,0		324 520,0		324 520,0	
125	125	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	40	24 540,0 16 767,0	6 667,0 1 807,0	981 600,0 670 680,0	266 680,0 72 280,0	44 240,0		981 600,0	
126	126	245-107-0102 *СнрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	40	26 580,0		1 063 200,0		1 063 200,0		1 063 200,0	
127	127	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,32	28 041,0 5 847,0	2 953,0 558,0	37 014,0 7 718,0	3 898,0 737,0	25 398,0		37 014,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	60	13 814,0 12 008,0	482,0 154,0	828 840,0	28 920,0 9 240,0	79 440,0		828 840,0	
129	129	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	60	39 732,14		2 383 928,0		2 383 928,0		2 383 928,0	
130	130	242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	60	46 602,0		2 796 120,0		2 796 120,0		2 796 120,0	
131	131	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,09	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	135 664,0 88 958,0	46 706,0 11 430,0			135 664,0	
132	132	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	90,9	3 390,0		308 151,0		308 151,0		308 151,0	
133	133	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	180	4 811,0 4 605,0	206,0 1,0	865 980,0 828 900,0	37 080,0 180,0			865 980,0	
134	134	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	60	8 113,0		486 780,0		486 780,0		486 780,0	
135	135	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	120	1 314,0		157 680,0		157 680,0		157 680,0	
136	136	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	60	24 540,0 16 767,0	6 667,0 1 807,0	1 472 400,0 1 006 020,0	400 020,0 108 420,0	66 360,0		1 472 400,0	
137	137	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-2 19-Н250 SHIK подземный	шт.	60	26 580,0		1 594 800,0		1 594 800,0		1 594 800,0	
138	138	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,98	28 041,0 5 847,0	2 953,0 558,0	55 521,0 11 577,0	5 847,0 1 105,0	38 097,0		55 521,0	
139	139	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,03485	2 417 577,0 1 115 886,0	1 175 211,0 283 360,0	84 253,0 38 889,0	40 956,0 9 875,0	4 408,0		84 253,0	
140	140	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03485	1 184 085,0		41 265,0		41 265,0		41 265,0	
141	141	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0011	1 768 012,0 1 121 742,0	646 270,0 148 538,0	1 945,0 1 234,0	711,0 163,0			1 945,0	
142	142	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,111	6 865,0		7 627,0		7 627,0		7 627,0	
143	143	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	8 479,0 7 977,0	502,0 8,0	25 437,0 23 931,0	1 506,0 24,0			25 437,0	
144	144	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114,0		35 114,0		35 114,0		35 114,0	
145	145	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6 537,0		6 537,0		6 537,0		6 537,0	
146	146	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16 112,0		16 112,0		16 112,0		16 112,0	
147	147	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00058	5 561 390,0 440 091,0	1 816 811,0 519 390,0	3 226,0 255,0	1 054,0 301,0	1 917,0		3 226,0	
148	148	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	849,0		255,0		255,0		255,0	
149	149	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,002	31 162,0		62,0		62,0		62,0	
150	150	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,26	275,0 198,0	5,0 0,0	72,0 51,0	1,0 0,0	19,0		72,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,26	208,0 115,0	4,0 0,0	54,0 30,0	1,0 0,0	23,0		54,0	
152	152	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,13626	2 417 577,0 1 115 886,0	1 175 211,0 283 360,0	329 419,0 152 051,0	160 135,0 38 611,0	17 234,0		329 419,0	
153	153	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13626	1 184 085,0		161 343,0		161 343,0		161 343,0	
154	154	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0066	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	9 949,0 6 524,0	3 425,0 838,0			9 949,0	
155	155	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,666	2 184,0		14 559,0		14 559,0		14 559,0	
156	156	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	5 148,0 4 809,0	339,0 2,0	92 664,0 86 562,0	6 102,0 36,0			92 664,0	
157	157	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90/89, PN 16	шт.	6	7 363,0		44 178,0		44 178,0		44 178,0	
158	158	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	6	7 186,0		43 116,0		43 116,0		43 116,0	
159	159	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
160	160	6121-0201-0822 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,00348	2 009 661,0 902 431,0	687,0 154,0	6 994,0 3 140,0	3,0 1,0	3 851,0		6 994,0	
161	161	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,8	849,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
162	162	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,012	31 162,0		374,0		374,0		374,0	
163	163	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,9	275,0 198,0	5,0 0,0	248,0 178,0	5,0 0,0	65,0		248,0	
164	164	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9	208,0 115,0	4,0 0,0	187,0 104,0	4,0 0,0	80,0		187,0	
165	178	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	533	7 322,0 6 330,0	289,0 92,0	3 902 626,0 3 373 890,0	154 037,0 49 036,0	374 699,0		3 902 626,0	
166	179	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	533	7 365,0		3 925 545,0		3 925 545,0		3 925 545,0	
167	180	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	5,1168	3 978 847,0 2 362 475,0	1 392 092,0 345 595,0	20 358 964,0 12 088 312,0	7 123 056,0 1 768 340,0	1 147 596,0		20 358 964,0	
168	181	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	5,1168	1 124 120,0		5 751 897,0		5 751 897,0		5 751 897,0	
169	182	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7462	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	1 124 808,0 737 561,0	387 248,0 94 770,0			1 124 808,0	
170	183	241-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	753,662	320,0		241 172,0		241 172,0		241 172,0	
171	184	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1 599	4 672,0 4 506,0	166,0 1,0	7 470 528,0 7 205 094,0	265 434,0 1 599,0			7 470 528,0	
172	185	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	533	2 060,0		1 097 980,0		1 097 980,0		1 097 980,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	186	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1 066	1 085,0		1 156 610,0		1 156 610,0		1 156 610,0	
174	187	6121-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,4797	1 034 252,0 545 193,0	549,0 123,0	496 131,0 261 529,0	263,0 59,0	234 338,0		496 131,0	
175	188	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	106,6	5 296,0		564 554,0		564 554,0		564 554,0	
176	189	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	533	1 957,0		1 043 081,0		1 043 081,0		1 043 081,0	
177	190	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,65	275,0 198,0	5,0 0,0	7 329,0 5 277,0	133,0 0,0	1 919,0		7 329,0	
178	191	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	26,65	208,0 115,0	4,0 0,0	5 543,0 3 065,0	107,0 0,0	2 372,0		5 543,0	
179	192	6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 450 мм	км	0,024	7 372 650,0 2 459 895,0	4 912 755,0 1 201 155,0	176 944,0 59 037,0	117 906,0 28 828,0			176 944,0	
180	193	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450x26,7 мм	м	24,24	30 046,0		728 315,0		728 315,0		728 315,0	
181	194	6121-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм	км	0,0072	6 765 081,0 2 290 555,0	4 474 526,0 1 107 348,0	48 709,0 16 492,0	32 217,0 7 973,0			48 709,0	
182	195	241-201-0717 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x20,1 мм	м	7,272	17 943,0		130 481,0		130 481,0		130 481,0	
183	196	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	5,652	1 324,0 822,0	0,0 0,0	7 483,0 4 646,0	0,0 0,0	2 837,0		7 483,0	
184	197	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,08	4 951 020,0 1 581 815,0	3 369 205,0 812 894,0	396 082,0 126 545,0	269 537,0 65 032,0			396 082,0	
185	198	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	80,8	14 727,0		1 189 942,0		1 189 942,0		1 189 942,0	
186	199	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,024	3 708 734,0 1 450 998,0	2 257 736,0 468 526,0	89 010,0 34 824,0	54 186,0 11 245,0			89 010,0	
187	200	241-201-0714 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,2 мм	м	24,24	8 971,0		217 457,0		217 457,0		217 457,0	
188	201	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	19,782	1 324,0 822,0	0,0 0,0	26 191,0 16 261,0	0,0 0,0	9 930,0		26 191,0	
189	202	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,261	3 306 254,0 1 278 112,0	2 028 142,0 424 856,0	862 932,0 333 587,0	529 345,0 110 887,0			862 932,0	
190	203	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	263,61	7 566,0		1 994 473,0		1 994 473,0		1 994 473,0	
191	204	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,0783	1 799 979,0 1 140 453,0	659 526,0 150 391,0	140 938,0 89 297,0	51 641,0 11 776,0			140 938,0	
192	205	241-201-0711 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,2 мм	м	79,083	4 630,0		366 154,0		366 154,0		366 154,0	
193	206	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	53,694	1 324,0 822,0	0,0 0,0	71 091,0 44 136,0	0,0 0,0	26 955,0		71 091,0	
194	207	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,159	1 799 979,0 1 140 453,0	659 526,0 150 391,0	286 197,0 181 332,0	104 864,0 23 912,0			286 197,0	
195	208	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм	м	160,59	4 833,0		776 131,0		776 131,0		776 131,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	209	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,0477	1 730 248,0 1 095 445,0	634 803,0 146 880,0	82 533,0 52 253,0	30 280,0 7 006,0			82 533,0	
197	210	241-201-0709 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм	м	48,177	2 835,0		136 582,0		136 582,0		136 582,0	
198	211	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	24,8688	1 324,0 822,0	0,0 0,0	32 926,0 20 442,0	0,0 0,0	12 484,0		32 926,0	
199	212	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,42	1 730 248,0 1 095 445,0	634 803,0 146 880,0	726 704,0 460 087,0	266 618,0 61 690,0			726 704,0	
200	213	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	424,2	2 928,0		1 242 058,0		1 242 058,0		1 242 058,0	
201	214	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,126	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	189 930,0 124 541,0	65 388,0 16 002,0			189 930,0	
202	215	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	127,26	1 752,0		222 960,0		222 960,0		222 960,0	
203	216	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	48,356	1 324,0 822,0	0,0 0,0	64 023,0 39 749,0	0,0 0,0	24 274,0		64 023,0	
204	217	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,964	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	1 453 116,0 952 840,0	500 277,0 122 431,0			1 453 116,0	
205	218	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	973,64	1 828,0		1 779 814,0		1 779 814,0		1 779 814,0	
206	219	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,2892	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	435 935,0 285 852,0	150 083,0 36 729,0			435 935,0	
207	220	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	292,092	1 185,0		346 129,0		346 129,0		346 129,0	
208	221	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,6924	1 324,0 822,0	0,0 0,0	139 937,0 86 879,0	0,0 0,0	53 058,0		139 937,0	
209	227	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м	488	32 063,0 8 358,0	3 669,0 1 037,0	15 646 744,0 4 078 704,0	1 790 472,0 506 056,0	9 777 568,0		15 646 744,0	
210	228	1339-0201-0523 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	19 504,0 19 035,0	197,0 0,0	214 544,0 209 385,0	2 167,0 0,0	2 992,0		214 544,0	
211	229	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	62	13 046,0 12 690,0	132,0 0,0	808 852,0 786 780,0	8 184,0 0,0	13 888,0		808 852,0	
212	230	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	190	6 590,0 6 345,0	73,0 0,0	1 252 100,0 1 205 550,0	13 870,0 0,0	32 680,0		1 252 100,0	
213	231	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	137	4 622,0 4 441,0	50,0 0,0	633 214,0 608 417,0	6 850,0 0,0	17 947,0		633 214,0	
214	232	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	260	3 329,0 3 173,0	35,0 0,0	865 540,0 824 980,0	9 100,0 0,0	31 460,0		865 540,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	233	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	369	2 673,0 2 538,0	29,0 0,0	986 337,0 936 522,0	10 701,0 0,0	39 114,0		986 337,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа .ГРПШ-3,4,5					362 670 295 163 790 006	58 418 624 13 867 808	140 461 668 0	0 0	362 670 295	
			ИТОГО по ЛС №2-1-1					362 670 295 163 790 006	58 418 624 13 867 808	140 461 668 0	0 0	362 670 295	
			Локальная смета №2-2-1 Площадки ГРПШ										
			Раздел 1: Площадка ГРПШ-3,4,5										
1	2	513-302-0218 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (DN 100)	шт.	3	3 532 077,0		10 596 231,0		10 596 231,0		10 596 231,0	
2	18	6121-0401-0146 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,08061	2 118 739,0 970 336,0	1 021 923,0 246 401,0	170 792,0 78 219,0	82 377,0 19 862,0	10 196,0		170 792,0	
3	19	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08061	1 184 085,0		95 449,0		95 449,0		95 449,0	
4	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0033	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	4 326,0 2 836,0	1 489,0 364,0			4 326,0	
5	21	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3,333	3 390,0		11 299,0		11 299,0		11 299,0	
6	22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	40 293,0 37 638,0	2 655,0 18,0			40 293,0	
7	23	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	8 756,0		26 268,0		26 268,0		26 268,0	
8	24	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	3 737,0		11 211,0		11 211,0		11 211,0	
9	25	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	9 065,0		27 195,0		27 195,0		27 195,0	
10	26	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00174	5 267 012,0 382 688,0	1 579 836,0 451 644,0	9 165,0 666,0	2 749,0 786,0	5 750,0		9 165,0	
11	27	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,9	849,0		764,0		764,0		764,0	
12	28	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,006	31 162,0		187,0		187,0		187,0	
13	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,45	248,0 172,0	4,0 0,0	112,0 77,0	2,0 0,0	32,0		112,0	
14	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,45	192,0 100,0	3,0 0,0	86,0 45,0	1,0 0,0	40,0		86,0	
15	31	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,35049	2 118 739,0 970 336,0	1 021 923,0 246 401,0	742 597,0 340 093,0	358 174,0 86 361,0	44 330,0		742 597,0	
16	32	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35049	1 184 085,0		415 010,0		415 010,0		415 010,0	
17	33	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,00351	4 305 234,0 1 375 491,0	2 929 743,0 706 865,0	15 111,0 4 828,0	10 283,0 2 481,0			15 111,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	34	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	3,5451	26 780,0		94 938,0		94 938,0		94 938,0	
19	35	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	16 059,0 11 419,0	4 640,0 1 807,0	144 531,0 102 771,0	41 760,0 16 263,0			144 531,0	
20	36	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	3	43 130,0		129 390,0		129 390,0		129 390,0	
21	37	241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	3	53 313,0		159 939,0		159 939,0		159 939,0	
22	38	241-210-0642 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм	шт.	3	56 545,0		169 635,0		169 635,0		169 635,0	
23	39	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00174	5 267 012,0 382 688,0	1 579 836,0 451 644,0	9 165,0 666,0	2 749,0 786,0	5 750,0		9 165,0	
24	40	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,9	849,0		764,0		764,0		764,0	
25	41	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,006	31 162,0		187,0		187,0		187,0	
26	42	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,32	248,0 172,0	4,0 0,0	327,0 227,0	5,0 0,0	95,0		327,0	
27	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,32	192,0 100,0	3,0 0,0	253,0 132,0	4,0 0,0	117,0		253,0	
			Итого по разделу 1: Площадка ГРПШ-3,4,5					12 875 225 568 198	502 248 126 921	1 208 546 10 596 231	0 0	12 875 225	
			ИТОГО по ЛС №2-2-1					12 875 225 568 198	502 248 126 921	1 208 546 10 596 231	0 0	12 875 225	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10 596 231			
		Итого по акту										375 545 520	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10 596 231			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%		22 991 805,21						22 991 805,21	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			73 121 780,96						73 121 780,96	
			Итого									471 659 106,17	
			Сметная прибыль 5%	5%		19 397 054,71						19 397 054,71	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		14 149 773,19						14 149 773,19	
			ИТОГО сметная стоимость									505 205 934,06	
			в том числе на 2024г 72% К=1,075	1,075								391 029 392,96	
			на 2025г 28% К=1,155	1,155								163 383 599,08	
			ИТОГО в текущих ценах									554 412 992,04	
			Договорная скидка	0,94620689646								29 823 595,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,94620689646									524 589 396,56	
			НДС	16%								83 934 303,45	
			ВСЕГО с НДС									608 523 700,00	

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс контроль"
БИН/ИИН: 161240023307

Эксперт технического надзора _____ **Бектибаев Н.А.**