Заказчик **ГКП «Горводоканал», БИН 080740016808. РК, Павлодарской обл. г. Экибастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78**

Подрядчик **ТОО «Строитель-Экибастуз», БИН 020240004101, Павлодарская обл., г. Экибастуз. ул. Целиная, 81-1**

Субподрядчик **ТОО «Стройпром 2», БИН 051240003548, РК. Костанайская обл. , г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95**

Наименование строительства и его адрес **«Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз»**

Наименование объекта **«Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз»**

А К Т № 1
Выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	Материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	**11-160901-0101**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *узел*	**1,0**	**11701,10** **6615,38**	**317,10** **71,64**	**11701,10** **6615**	**317,10** **71,64**	**36422**	**7221,98** **1513,85**	**20754,03**
8	**13-121101-0303**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** *шт*	**1,0**	**3882,47** **3713,00**	**70,62** **33,00**	**3882,47** **3713**	**70,62** **33,00**	**17097**	**4045,68** **634,25**	**8633,02**
17	**11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *фильтр*	**1,0**	**745,41** **622,64**	**109,09** **30,89**	**745,41** **623**	**109,09** **30,89**	**3230**	**705,81** **116,10**	**1676,41**
19	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (Изготовление переходов по месту)** *м трубопровода*	**0,9**	**506,16** **463,10**	**24,92** **8,94**	**455,54** **417**	**22,43** **8,05**	**16120**	**458,82** **73,15**	**15149,16**
21	**11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *т конструкции*	**0,0024**	**69119,70** **57281,41**	**5217,22** **253,76**	**165,89** **137**	**12,52** **0,61**	**17961**	**149,13** **25,20**	**17637,06**

24	11-160301-0101	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	12,0	1367,81 463,10	24,92 8,94	16413,72 5557	299,04 107,28	50726	6117,64 1802,51	36949,36
28	11-161301-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	9,0	1179,26 787,19	9,31 3,71	10613,34 7085	83,79 33,39	46093	7687,55 1464,07	29773,12
29	11-160301-0101	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	9,0	52,05 49,95	1,84 0,00	468,45 450	16,56 0,00	2598	485,51 76,32	1570,26
33	11-090305-0304	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *т конструкции*	0,0031	88090,91 76765,16	1534,49 289,58	273,08 238	4,76 0,90	29458	257,98 42,48	28915,14
37	11-160401-0401	Установка заглушек на трубопроводах диам. 57 мм *соединение*	1,0	1067,75 816,36	82,55 8,25	1067,75 816	82,55 8,25	4144	890,58 156,67	2197,55
		РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
9	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1,0	2803,27 1631,74	19,55 0,00	2803,27 1632	19,55 0,00	8729	1762,28 365,24	4950,34
11	13-080301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети *шт*	1,0	1649,09 850,38	16,19 0,00	1649,09 850	16,19 0,00	4779	918,41 205,40	2789,09
16	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	90,0	202,64 82,51	87,94 29,46	18237,60 7426	7914,60 2651,40	67919	10883,48 2329,69	39365,37
17	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	10,0	335,99 148,52	135,85 45,36	3359,90 1485	1358,50 453,60	12623	2093,90 436,30	7248,61

18	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5,0	281,17	125,22	1405,85	626,10	5435	894,89	3110,90
		м кабеля		123,77	41,95	619	209,75		184,06	
19	13-080201-0813	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	10,0	566,23	259,34	5662,30	2593,40	22308	3701,48	12706,29
		м кабеля		255,78	86,95	2558	869,50		749,10	
20	13-080201-1804	Задеклка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2.5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	6,0	917,38	55,73	5504,28	334,38	11614	1515,35	7915,58
		шт		214,53	19,32	1287	115,92		561,57	
21	13-080201-1805	Задеклка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2.5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	2,0	1016,40	55,73	2032,80	111,46	4761	718,98	3083,38
		шт		313,54	19,32	627	38,64		220,14	
		РАЗДЕЛ 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
171	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (подливка)	0,1	20986,77	697,49	2098,68	69,75	2849	94,67	2438,56
		м3		708,91	167,64	71	16,76		175,47	
219	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,3	415079,00	4952,60	124524	1485,78	111829	10491,63	145816,55
		т стальных элементов		37363,35	849,86	11209	3362,70		10801,23	
217	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка в полу	0,1	170615,08	838,74	10360	50,93	15683,47	1236,15	12523,57
		т		15565,60	339,28	945	20,60		927,67	
218	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ktpp1=2; ktпм1=2; kэкс1=2; kмат1=2	1,2	113,35	1,62	131	1,87	1157,46	77,25	624,06
		м2		33,15	0,33	38	0,38		416,04	
224	11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	0,1	403066,56	4799,25	31838	379,09	45665,98	2863,08	37477,41
		т стальных элементов		27475,63	841,61	2170	66,48		2776,10	

225	11-460303-0105	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	0,0	86542,19	713,50	865	7,14	2983,32	671,69	1660,08
		м3 заделки		52145,51	330,04	521	3,30		122,97	
		РАЗДЕЛ 3: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
261	11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	2,5	2680,48	115,11	6755	290,08	14577,47	2248,09	9723,13
		м2 проемов		633,31	52,92	1596	133,36		720,23	
277	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	3,0	620,25	18,29	1861	54,87	62217,99	11326,05	47472,48
		м2 стяжки		242,41	9,28	727	27,84		2637,36	
278	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 30 на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктпм1=2; кэкс1=2; кмат1=2**	3,0	191,55	6,23	575	18,69	36108,05	706,68	33314,58
		м2 стяжки		5,99	3,07	18	9,21		2050,13	
279	11-1101011501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	3,0	965,10	67,45	2895	202,35	23590,55	1046,99	21288,39
		м2 покрытия		245,81	22,65	737	67,95		315,38	
280	11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять до 50 мм на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=4; ктпм1=4; кэкс1=4; кмат1=4**	3,0	431,06	10,71	1293	32,13	8059,96	132,13	7696,68
		м2 покрытия		28,33	5,55	85	16,65		114,02	
281	11-110101-1109	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	3,0	248,28	12,79	745	38,37	10836,83	927,65	9031,47
		м2 стяжки		235,18	2,68	706	8,04		133,80	
		РАЗДЕЛ 4: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
317	11-090304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	3,99	50489,24	15371,70	201452	61333,08	859419,03	171752,00	483672,47
		т конструкции		28271,97	4840,04	112805	19311,76		29856,33	

319	11-090305-0303	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2т. Монтаж**	3,18	**44608,07**	**3375,32**	**141854**	**10733,52**	**676949,27**	**150015,09**	**378261,90**
		т конструкции		**36034,36**	**253,76**	**114589**	**806,96**		**23349,50**	
321	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением. Монтаж**	0,92	**48462,24**	**17215,70**	**44585**	**15838,44**	**145143,98**	**33840,98**	**67760,27**
		т конструкции		**23293,69**	**5001,44**	**21430**	**4601,32**		**6274,10**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

	1503186
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
- Зарплата рабочих строителей	**129776**
- Затраты на эксплуатацию машин	**1643**
- в том числе зарплата машинистов	**3760**
- Материалов, изделий и конструкций	**114678**
- Сметная прибыль	
Всего	**1 503 186**
Временные здания и сооружения 1,3 %	19 541
Непредвиденные расходы 2%	**30 455**
Итого	1553182
НДС (12 %)	**186 382**
Итого	**1 739 564**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Стройпром 2»
БИН 051240003548

Директор _____ Махаринец Ю.Г.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Строитель-Экибастуз»
БИН 020240004101

Директор_____ Ищенко В.В

Заказчик	**ГКП «Горводоканал», БИН 080740016808. РК, Павлодарской обл. г. Экибастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78**
Подрядчик	**ТОО «Строитель-Экибастуз», БИН 020240004101, Павлодарская обл., г. Экибастуз. Ул. Целиная, 81-1**
Субподрядчик	**ТОО "Стройпром 2",БИН 051240003548, РК. Костанайская обл. , г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95**
Наименование строительства и его адрес	**"Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз"**
Наименование объекта	**"Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз"**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь месяц 2019 года

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика					Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за ноябрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз"	1 739 564	1 553 182							186 382	1 739 564
	Всего к оплате :										**1 739 564**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Стройпром 2"
БИН 051240003548
Директор _____ **Михайлинец Ю.Г.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Строитель-Экибастуз»
БИН 020240004101
Директор_____ **Ищенко В.Е.**