Заказчик ГКП «Горводоканал», БИН 080740016808. РК, Павлодарской обл. г. Экибастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78

Подрядчик ТОО «Строитель-Экибастуз», БИН 020240004101, Павлодарская обл., г. Экибастуз. ул. Целиная, 81-1

Субподрядчик ТОО "ADEvelopment" БИН 080340008258

Наименование строительства и его адрес «Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз»

Наименование объекта «Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз»

А К Т № 1
Выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	Материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
1	**11-160901-0101**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *узел*	**1,0**	**11701,10** **6615,38**	**317,10** **71,64**	**11701,10** **6615**	**317,10** **71,64**	**36422**	**7221,98** **1513,85**	**20754,03**
8	**13-121101-0303**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** *шт*	**1,0**	**3882,47** **3713,00**	**70,62** **33,00**	**3882,47** **3713**	**70,62** **33,00**	**17097**	**4045,68** **634,25**	**8633,02**
17	**11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *фильтр*	**1,0**	**745,41** **622,64**	**109,09** **30,89**	**745,41** **623**	**109,09** **30,89**	**3230**	**705,81** **116,10**	**1676,41**
19	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**0,9**	**506,16**	**24,92**	**455,54**	**22,43**	**16120**	**458,82**	**15149,16**

19	11-160401-0202	(Изготовление переходов по месту) *м трубопровода*	0,9	463,10	8,94	417	8,05		73,15	13149,16
21	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *т конструкции*	0,0024	69119,70 57281,41	5217,22 253,76	165,89 137	12,52 0,61	17961	149,13 25,20	17637,06
24	11-160301-0101	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	12,0	1367,81 463,10	24,92 8,94	16413,72 5557	299,04 107,28	50726	6117,64 1802,51	36949,36
28	11-161301-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	9,0	1179,26 787,19	9,31 3,71	10613,34 7085	83,79 33,39	46093	7687,55 1464,07	29773,12
29	11-160301-0101	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	9,0	52,05 49,95	1,84 0,00	468,45 450	16,56 0,00	2598	485,51 76,32	1570,26
33	11-090305-0304	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *т конструкции*	0,0031	88090,91 76765,16	1534,49 289,58	273,08 238	4,76 0,90	29458	257,98 42,48	28915,14
37	11-160401-0401	Установка заглушек на трубопроводах диам. 57 мм *соединение*	1,0	1067,75 816,36	82,55 8,25	1067,75 816	82,55 8,25	4144	890,58 156,67	2197,55
		РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
9	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1,0	2803,27 1631,74	19,55 0,00	2803,27 1632	19,55 0,00	8729	1762,28 365,24	4950,34
11	13-080301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети *шт*	1,0	1649,09 850,38	16,19 0,00	1649,09 850	16,19 0,00	4779	918,41 205,40	2789,09
16	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	90,0	202,64 82,51	87,94 29,46	18237,60 7426	7914,60 2651,40	67919	10883,48 2329,69	39365,37
17	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	10,0	335,99 148,52	135,85 45,36	3359,90 1485	1358,50 453,60	12623	2093,90 436,30	7248,61

18	13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *м кабеля*	5,0	281,17 123,77	125,22 41,95	1405,85 619	626,10 209,75	5435	894,89 184,06	3110,90
19	13-080201-0813	**Кабель до 35 кВ масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *м кабеля*	10,0	566,23 255,78	259,34 86,95	5662,30 2558	2593,40 869,50	22308	3701,48 749,10	12706,29
20	13-080201-1804	**Задеклка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2.5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования** *шт*	6,0	917,38 214,53	55,73 19,32	5504,28 1287	334,38 115,92	11614	1515,35 561,57	7915,58
21	13-080201-1805	**Задеклка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2.5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования** *шт*	2,0	1016,40 313,54	55,73 19,32	2032,80 627	111,46 38,64	4761	718,98 220,14	3083,38
РАЗДЕЛ 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
171	11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (подливка)** *м3*	0,1	20986,77 708,91	697,49 167,64	2098,68 71	69,75 16,76	2849	94,67 175,47	2438,56
219	11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *т стальных элементов*	0,250	415079,00 37363,35	4952,60 849,86	103770 9341	1238,15 2335,21	93191	8406,75 8974,12	121150,62
217	11-060301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка в полу** *т*	0,06072	170615,08 15565,60	838,74 339,28	10360 945	50,93 20,60	15683,47	1236,15 927,67	12523,57

218	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ktpp1=2; ktпм1=2; kэкс1=2; kмат1=2** *м2*	**1,15368**	**113,35** **33,15**	**1,62** **0,33**	**131** **38**	**1,87** **0,38**	**1157,46**	**77,25** **416,04**	**624,06**
224	**11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка** *т стальных элементов*	**0,07899**	**403066,56** **27475,63**	**4799,25** **841,61**	**31838** **2170**	**379,09** **66,48**	**45665,98**	**2863,08** **2776,10**	**37477,41**
225	**11-460303-0105**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *м3 заделки*	**0,01**	**86542,19** **52145,51**	**713,50** **330,04**	**865** **521**	**7,14** **3,30**	**2983,32**	**671,69** **122,97**	**1660,08**
		РАЗДЕЛ 3: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
261	**11-100501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *м2 проемов*	**2,52**	**2680,48** **633,31**	**115,11** **52,92**	**6755** **1596**	**290,08** **133,36**	**14577,47**	**2248,09** **720,23**	**9723,13**
277	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *м2 стяжки*	**3,00**	**620,25** **242,41**	**18,29** **9,28**	**1861** **727**	**54,87** **27,84**	**62217,99**	**11326,05** **2637,36**	**47472,48**
278	**11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 30 на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2; ktпм1=2; kэкс1=2; kмат1=2** *м2 стяжки*	**3,00**	**191,55** **5,99**	**6,23** **3,07**	**575** **18**	**18,69** **9,21**	**36108,05**	**706,68** **2050,13**	**33314,58**
279	**11-1101011501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *м2 покрытия*	**3,00**	**965,10** **245,81**	**67,45** **22,65**	**2895** **737**	**202,35** **67,95**	**23590,55**	**1046,99** **315,38**	**21288,39**
280	**11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять до 50 мм на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ktpp1=4; ktпм1=4; kэкс1=4; kмат1=4** *м2 покрытия*	**3,00**	**431,06** **28,33**	**10,71** **5,55**	**1293** **85**	**32,13** **16,65**	**8059,96**	**132,13** **114,02**	**7696,68**

281	**11-110101-1109**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** *м2 стяжки*	**3,00**	**248,28** **235,18**	**12,79** **2,68**	**745** **706**	**38,37** **8,04**	**10836,83**	**927,65** **133,80**		**9031,47**
		РАЗДЕЛ 4: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
317	**11-090304-0201**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *т конструкции*	**2,96**	**50489,24** **28271,97**	**15371,70** **4840,04**	**149448** **83685**	**45500,23** **14326,52**	**637563,99**	**127415,01** **22149,05**		**358814,66**
319	**11-090305-0303**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2т. Монтаж** *т конструкции*	**3,18**	**44608,07** **36034,36**	**3375,32** **253,76**	**141854** **114589**	**10733,52** **806,96**	**676949,27**	**150015,09** **23349,50**		**378261,90**
321	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением. Монтаж** *т конструкции*	**0,92**	**48462,24** **23293,69**	**17215,70** **5001,44**	**44585** **21430**	**15838,44** **4601,32**	**179024,12**	**33840,98** **6274,10**		**101640,40**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1387543**
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
- Зарплата рабочих строителей	**109022**
- Затраты на эксплуатацию машин	**1395**
- в том числе зарплата машинистов	**2733**
- Материалов, изделий и конструкций	**96040**
- Сметная прибыль	

Всего	**1 387 543**
Временные здания и сооружения 1,3 %	18 038
Непредвиденные расходы 2%	**28 112**
Итого	1433692
НДС (12 %)	**172 043**
Итого	**1 605 735**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ADEvelopment"
БИН 080340008258

Директор_____Манбасова Н. Н.

Принял
(Генподрядчик)

ТОО «Строитель-Экибастуз»
БИН 020240004101

Директор_____Ищенко В.В.

Заказчик ГКП «Горводоканал», БИН 080740016808. РК, Павлодарской обл. г. Экибастуз, ул. Әлия
Подрядчик ТОО «Строитель-Экибастуз», БИН 020240004101, Павлодарская обл., г. Экибастуз. Ул. Целиная,
Субподрядчик ТОО "ADEvelopment" БИН 080340008258
Наименование строительства и его адрес "Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз"
Наименование объекта "Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз"

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь месяц 2019 года

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика					Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за ноябрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция ЦТП-53 в городе Экибастуз"	1 605 735	1 433 692							172 043	1 605 735
	Всего к оплате :										**1 605 735**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ADEvelopment"
БИН 080340008258

Директор _____ **Майбасова Н.Н.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Строитель-Экибастуз»
БИН 020240004101

Директор _____ **Ищенко В.В.**