Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ,Республика Казахстан, Абай, Семей, Достоевского, дом № 110** — **160440009534**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ,не связанных со строительством № 46 от 13.06.2023

Номер документа	Дата составления
231	20.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный в г.Семей			работа	1	316 839 940,00	316 839 940,00	33 947 136,43
				Итого	1	x	316 839 940,00	33 947 136,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика .

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки: "Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ

за сентябрь 2023 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	заказчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№ 46 от	**13.06.2023 г.**						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав ССР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	651 084 405								69 759 043	651 084 405
в том числе в отчетном месяце		282 892 804							33 947 136	316 839 940

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Тлесов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Руководитель - ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
Алтаев М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат № KZ14VII00056044 от 16.10.2019 г.
Тлеубаев Ш. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование)

РЕЕСТР
к актам выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года
по объекту: ""Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г."

№ п/п	№ смет	№ акта	Наименование	Сумма , тенге	примечание
1	2-1-2	14	Акт выполненных работ - Снятие загрязненного растительного грунта в основании существующей насыпи и под дорогу	11 655 633	
2	2-2-2	15	Акт выполненных работ - Устройство дорожной одежды	30 647 484	
3	2-1-2	16	Акт выполненных работ -Устройство насыпи и нарезка корыто	7 383 315	
4	2-10-1	17	Акт выполненных работ - Водопроводная сеть	12 578 341	
5	1-2-3	18	Акт выполненных работ - Сети водопровода	10 229 007	
6	1-3-1	19	Акт выполненных работ - Переустройство сетей электроснабжение	42 920 006	
7	4-1-1	20	Акт выполненных работ - НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	607 657	
8	2-11-1	21	Акт выполненных работ - Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части	184 721 865	
9	2-9-1	22	Акт выполненных работ - Переустройство подземных линий связи	16 096 632	
			Итого:	**316 839 940,00**	

Заказчик:

пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ **Алтаев М. К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ **Газезов Ж. М.**

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкамчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-1-1 Снятие загрязненного растительного грунта в основании существующей насыпи и под дорогу**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №14

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**4897,8**	56,39	56,39	276186	276186	–	59561	362607,201
						–	16,89	–	82724	–	26860	

2	2 1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**8816,1**	250,04	250,04	2204378	2204378	–	403516	2816526
					–	63,57	–	560439	–	208632	
3	3 412-102-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**158689,8**	40		6347592		–	–	6855399
					–		–		–	507807	

Итого по смете	**10 034 532**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 480 564
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	643 163
- перевозка грузов, тенге	6 347 592
- накладные расходы, тенге	463 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	743 299

Итого:		10 034 532
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	391 347
ИТОГО		**10 425 879**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	218 943
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	49486

ИТОГО		**10 694 308**
Непредвиденные работы и затраты	2%	212 896
ИТОГО		**10 907 205**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	4 144 738
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	6 762 467
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**10 954 542**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		4 144 738
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		6 809 804
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**10 406 815**
2022 г. - к=0,95		3 937 501
2023 г. - к=0,95		6 469 314
Налог на добавленную стоимость		**1 248 818**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		472 500
2023 г. - НДС (12 %)		776 318
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		4 410 001
2023 г.		7 245 632
Всего по сметному расчету		**11 655 633**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского
_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-2-2 Устройство дорожной одежды**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №15

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	211-201-0807	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	**м3**	**2497,10979**	8569		21397734		21397734	–	23 109 553
						–		–		–	1711819	
2	6	211-201-0804	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3**	**м3**	**318**	9537		3032766		3032766	–	3 275 387
						–		–		–	242621	

Итого по смете	**26 384 940**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 430 500
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 954 440

Итого:		26 384 940
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	1 029 013
ИТОГО		**27 413 952**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	575 693
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	130119
ИТОГО		**28 119 764**
Непредвиденные работы и затраты	2%	559 793
ИТОГО		**28 679 557**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	10 898 232
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	17 781 325
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**28 804 027**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		10 898 232
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		17 905 795
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**27 363 825**
2022 г. - к=0,95		10 353 320
2023 г. - к=0,95		17 010 505
Налог на добавленную стоимость		**3 283 659**

в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - НДС (12 %)	1 242 398
2023 г. - НДС (12 %)	2 041 261
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г.	11 595 719
2023 г.	19 051 766
Всего по сметному расчету	**30 647 484**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкамчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-1-2 Устройство насыпи и нарезка корыто**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №16

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 1101-0104-0106		**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**495,2**	69,83	69,83	34580	34580	–	7455	45398
						–	20,91	–	10355	–	3363	
2	2 1101-0104-0114		**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**495,2**	55,27	55,27	27370	27370	–	5901	35932
						–	16,55	–	8196	–	2662	
3	3 1101-0104-0106		**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**357,2**	69,83	69,83	24943	24943	–	5378	32747

					–	20,91	–	7469	–	2426	
4	4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	1428,8	55,27	55,27	78970	78970	–	17026	103675
					–	16,55	–	23647	–	7680	
5	5 1101-0102-0373	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	879,6	158	158	138977	138977	–	23338	175299
					–	36,85	–	32413	–	12985	
6	6 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	791,64	163		129037		–	–	139360
					–		–		–	10323	
7	7 1101-0102-0373	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	8589,2	158	158	1357094	1357094	–	227889	1711781
					–	36,85	–	316512	–	126799	
8	8 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	15460,4	206		3184842		–	–	3439630
					–		–		–	254787	
9	9 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1665,2	140,13	140,13	233344	233344	–	50763	306836
					–	42,34	–	70505	–	22729	

10	10 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	8326	9,5	9,5	79097	79097	–	19243	106207
					–	3,21	–	26726	–	7867	
11	11 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1665,2	114,38	99,01	190466	164871	–	49864	259556
					15,37	26,22	25594	43662	–	19226	

Итого по смете	**6 356 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 139 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	539 484
- перевозка грузов, тенге	3 313 880
- накладные расходы, тенге	406 856
- сметная прибыль (8 %), тенге	470 846
Итого по смете	**6 356 422**

Итого		6 356 422
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	247 900
ИТОГО		**6 604 322**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	138 691
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	31347
ИТОГО		**6 774 360**
Непредвиденные работы и затраты	2%	134 860
ИТОГО		**6 909 220**

2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	2 625 504
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	4 283 717
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**6 939 206**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1.000)		2 625 504
2023 г. - 62 % (Иинф = 1.007)		4 313 703
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**6 592 246**
2022 г. - к=0,95		2 494 228
2023 г. - к=0,95		4 098 017
Налог на добавленную стоимость		**791 070**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		299 307
2023 г. - НДС (12 %)		491 762
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		2 793 536
2023 г.		4 589 780
Всего по сметному расчету		**7 383 315**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского
_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор РОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкамчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-10-1 Водопроводная сеть**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №17

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Водопровод									
1		1 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	м3 грунта	**72,1**	56,39	56,39	4066	4066	–	877	5338
						–	16,89	–	1218	–	395	
2		2 1101-0101-0355	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	м3 грунта	**6930,4**	218,57	218,57	1514778	1514778	–	254385	1910696
						–	50,98	–	353312	–	141533	
3		3 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	м3 грунта	**693**	2675,16	–	1853886	–	–	1334798	3443779

					2675,16	–	1853886	–	–	255095	
	1.2 Канализация										
7	7 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	32,7	56,39	56,39	1844	1844	–	397	2420
					–	16,89	–	552	–	179	
8	8 1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	3146,7	218,57	218,57	687774	687774	–	115502	867538
					–	50,98	–	160419	–	64262	
9	9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	314,7	2675,16	–	841873	–	–	606149	1563864
					2675,16	–	841873	–	–	115342	
	1.3 Устройство водопроводных колодцев										
10	13 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	40,2	56,39	56,39	2267	2267	–	489	2976
					–	16,89	–	679	–	220	
11	14 1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	503,6	218,57	218,57	110072	110072	–	18485	138842
					–	50,98	–	25674	–	10285	
12	15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	50,4	2675,16	–	134828	–	–	97076	250456
					2675,16	–	134828	–	–	18552	
	1.4 Устройство канализационных колодцев										
13	19 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	25,8	56,39	56,39	1455	1455	–	314	1911
					–	16,89	–	436	–	142	

14	20 1101-0101-0355	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	281,6	218,57	218,57	61549	61549	–	10336	77636
					–	50,98	–	14356	–	5751	
15	21 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	25,901833	2675,16	–	69292	–	–	49890	128716
					2675,16	–	69292	–	–	9535	
		Итого по разделу 1					8 394 172				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 899 879				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 383 805				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					556 646				
		- накладные расходы, тенге					2 488 698				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					621 790				
	Раздел 2 Водопроводная сеть										
	2.1 Водопроводная сеть										
16	25 1122-0901-0207	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	10	34475,83	12670,14	344758	126701	12996	247610	639757
					20506,08	4504,99	205061	45050	–	47389	
17	27 1122-0901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	21637,85	6425,79	43276	12852	1595	33028	82408
					14414,57	2266,32	28829	4533	-	6104	
18	34 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:муфта. Установка НР=99 %	шт.	21	2137,07	1319,14	44878	27702	–	25480	75987
					817,93	407,63	17177	8560	–	5629	
19	35 241-211-0809	Муфта полимерная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15	9434		141510		141510	–	152831
					–		–		–	11321	
20	36 241-211-0807	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	5301		21204		21204	–	22900

										1696	
					–		–		–	–	
21	37 241-211-0806	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	3498		6996		6996	–	7556
					–		–		–	560	
22	38 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,44	1461070,76	615397,68	642871	270775	205124	251514	965936
					379482,66	197916,78	166972	87083	–	71551	
23	40 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,222	1461070,76	615397,68	324358	136618	103494	126901	487360
					379482,66	197916,78	84245	43938	–	36101	
		Итого по разделу 2					**2 434 735**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					502 284				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					574 648				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					189 164				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					492 919				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					684 533				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					180 351				
		Итого по смете 2-10-1					**10 828 907**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 402 163				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 958 453				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					745 810				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					492 919				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					3 173 231				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					802 141				
		Итого:					10 828 907				
		Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				422 327				
		ИТОГО					**11 251 235**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%				236 276				

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	53404
ИТОГО		**11 540 914**
Непредвиденные работы и затраты	2%	229 750
ИТОГО		**11 770 664**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	4 472 852
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	7 297 812
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**11 821 749**
2022 г. - 38 % (Инф = 1,000)		4 472 852
2023 г. - 62 % (Инф = 1,007)		7 348 897
Понижающий коэффициент К=0.95 (Тендерная скидка)	0,95	**11 230 662**
2022 г. - к=0.95		4 249 210
2023 г. - к=0.95		6 981 452
Налог на добавленную стоимость		**1 347 679**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		509 905
2023 г. - НДС (12 %)		837 774
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		4 759 115
2023 г.		7 819 226
Всего по сметному расчету		**12 578 341**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского
_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкамчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 1-2-3 Сети водопровода**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №18

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтаж существующих водопроводных колодцев d-1.5 м на проезжей части при выносе существующего водопровода за пределы автодороги									
1	1	1123-0601-0105	**Демонтаж. Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Грунты сухие НР=99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 конструкций колодца**	**12,679**	23872,96	8612,81	302685	109202	–	238771	584772
						15260,15	3762,16	193483	47700	–	43316	
2	2	414-101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**48,78**	933		45512		–	–	49153
						–		–		–	3641	

3	3 412-101-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	390,24	72		28097		–	–	30345
					–		–		–	2248	
4	4 1101-0205-0302	Рытье котлована. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	12	2675,16	–	32102	–	–	23113	59632
					2675,16	–	32102	–	–	4417	
5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36	38,96	38,96	1403	1403	–	302	1841
					–	11,67	–	420	–	136	
6	6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36	17,23	17,23	620	620	–	134	814
					–	5,16	–	186	–	60	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	36	257,39	121,31	9266	4367	–	4990	15396
					136,08	56,42	4899	2031	–	1140	

Итого по разделу 1	**741 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	230 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 337
- перевозка грузов, тенге	73 609
- накладные расходы, тенге	267 310
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 958

Раздел 2 Демонтаж существующей сети водопровода

8	8 1101-0205-0302	Рытье траншей. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1412	2675,16	–	3777326	–	–	2719675	7016761
					2675,16	–	3777326	–	–	519760	
9	9 1123-1401-0107	Демонтаж. Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 500 мм. НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	705	229,52	40,04	161812	28228	–	144183	330475
					189,48	17,1	133583	12056	–	24480	
10	10 414-101-1001	Трубы. Погрузка	т	4,4415	1234		5481		–	–	5919
					–		–		–	438	
11	11 411-102-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	35,532	109		3873		–	–	4183
					–		–		–	310	
12	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1410	38,96	38,96	54934	54934	–	11848	72125
					–	11,67	–	16455	–	5343	
13	13 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1410	17,23	17,23	24294	24294	–	5239	31896
					–	5,16	–	7276	–	2363	
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1410	257,39	121,31	362920	171047	–	195426	603014
					136,08	56,42	191873	79552	–	44668	

Итого по разделу 2		**8 064 373**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 102 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		278 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		115 339
- перевозка грузов, тенге		9 354
- накладные расходы, тенге		3 076 371
- сметная прибыль (8 %), тенге		597 362
Итого по смете		**8 806 326**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 333 266
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		394 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		165 676
- перевозка грузов, тенге		82 963
- накладные расходы, тенге		3 343 681
- сметная прибыль (8 %), тенге		652 320

Итого:		8 806 326
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	343 447
ИТОГО		**9 149 773**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	192 145
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	43429
ИТОГО		**9 385 347**
Непредвиденные работы и затраты	2%	186 838
ИТОГО		**9 572 185**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	3 637 430
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	5 934 755

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**9 613 729**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		3 637 430
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		5 976 298
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**9 133 042**
2022 г. - к=0,95		3 455 559
2023 г. - к=0,95		5 677 483
Налог на добавленную стоимость		**1 095 965**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		414 667
2023 г. - НДС (12 %)		681 298
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		3 870 226
2023 г.		6 358 781
Всего по сметному расчету		**10 229 007**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского
_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкамчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 1-3-1 Переустройство сетей электроснабжение**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №19

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.183: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	253,3	3691,72	–	935113	–	–	673281	1737066
						3691,72	–	935113	–	–	128672	
2	2	1308-0201-0301	Устройство постели НР=72 %	м кабеля	554	343,61	218,11	190360	120833	–	91695	304619
						125,5	104,38	69527	57827	–	22564	
3	3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	82,98	4240		351835		351835	–	379982

					–		–		–	28147	
4	4 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	6	327,93	202,43	1968	1215	–	922	3121
					125,5	87,9	753	527	–	231	
5	5 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	122	327,93	202,43	40007	24696	–	18745	63452
					125,5	87,9	15311	10724	–	4700	
6	6 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	122	169,24	106,49	20647	12992	–	9573	32638
					62,75	46,23	7656	5640	–	2418	
7	7 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	202	327,93	202,43	66242	40891	–	31037	105061
					125,5	87,9	25351	17756	–	7782	
8	8 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=2,000;	м кабеля	404	169,24	106,49	68373	43022	–	31700	108079
					62,75	46,23	25351	18677	–	8006	
9	9 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	46	327,93	202,43	15085	9312	–	7068	23925
					125,5	87,9	5773	4043	–	1772	
10	10 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=4,000;	м кабеля	184	169,24	106,49	31140	19594	–	14437	49223
					62,75	46,23	11546	8506	–	3646	
11	11 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	107	327,93	202,43	35089	21660	–	16440	55651
					125,5	87,9	13429	9405	–	4122	

12	12 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=5,000;	м кабеля	535	169,24	106,49	90543	56972	–	41979	143124
					62,75	46,23	33571	24733	–	10602	
13	13 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	49	327,93	202,43	16069	9919	–	7529	25486
					125,5	87,9	6150	4307	–	1888	
14	14 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=6,000;	м кабеля	294	169,24	106,49	49757	31308	–	23070	78653
					62,75	46,23	18449	13592	–	5826	
15	15 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	22	327,93	202,43	7214	4453	–	3380	11442
					125,5	87,9	2761	1934	–	848	
16	16 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 % К=7,000;	м кабеля	154	169,24	106,49	26063	16399	–	12084	41199
					62,75	46,23	9664	7119	–	3052	
17	17 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,091	80441		248643		248643	–	268534
					–		–		–	19891	
18	18 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	1501	426,71	238,19	640492	357523	4743	279766	993879
					185,36	73,51	278225	110339	–	73621	

19	19 241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1501	6506		9765506		9765506	–	10546746
					–		–		–	781240	
20	20 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	166,22	1395,64	–	231983	–	–	167028	430932
					1395,64	–	231983	–	–	31921	
		Итого по разделу 1					15 402 812				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 690 613				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					770 789				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					295 129				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 370 727				
		- накладные расходы, тенге					1 429 734				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 140 949				
	Раздел 2 Монтажные работы										
21	21 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72 %	м кабеля	864	310,21	124,89	268021	107905	51684	109020	407204
					125,5	49,75	108432	42984	–	30163	
22	22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	1391	451,15	184,68	627550	256890	79704	281938	982247
					209,17	72,34	290955	100625	–	72759	
23	23 243-101-0210	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-6	км	0,285	6929641		1974948		1974948	–	2132944

						–		–		–	157996
24	24 243-124-0721	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 3х240/25 (мк)-10	км	0,63	12706083		8004832		8004832	–	8645219
					–		–		–	640387	
25	25 243-128-0624	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 1х300/25 (мк)-10	км	0,93	5141508		4781602		4781602	–	5164130
					–		–		–	382528	
26	26 243-110-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	км	0,2	3906986		781397		781397	–	843909
					–		–		–	62512	
27	27 1308-0201-4307	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	48	9907,37	12,16	475554	584	24623	324424	863976
					9382,24	5,02	450348	241	–	63998	
28	28 243-903-1003	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками 3КВТп-1	шт.	16	13634		218144		218144	–	235596
					–		–		–	17452	
29	29 243-903-1003	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками 3ПСтнг-LS10-240-В	шт.	32	13634		436288		436288	–	471191

30	30 1308-0201-2605	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР=72 %			–		–		–	34903	
			шт.	12	27326,58	819,08	327919	9829	16884	219941	591689
					25100,52	355,63	301206	4268	–	43829	
31	31 243-903-1003	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками 4КВТп-1									
			шт.	12	13634		163608		163608	–	176697
					–		–		–	13089	
32	32 1308-0201-4304	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 300, 400 мм2. Монтаж НР=72 %									
			шт.	36	6928,96	11,13	249443	401	13640	169614	452582
					6538,95	4,81	235402	173	–	33525	
33	33 243-903-7103	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПСтнг-LS10-300									
			шт.	36	11401		410436		410436	–	443271
					–		–		–	32835	
34	34 1308-0201-4303	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР=72 %									
			шт.	3	6616,1	10,65	19848	32	1043	13527	36045
					6257,89	4,6	18774	14	–	2670	

35	35 243-903-7103	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПСтнг-LS10-180	шт.	3	11401		34203		34203	–	36939
					–		–		–	2736	
36	36 1308-0201-4306	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	2	9510,03	11,65	19020	23	848	13074	34662
					9074,32	4,81	18149	10	–	2568	
37	37 243-903-1003	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками 3КВТп-1	шт.	2	13634		27268		27268	–	29449
					–		–		–	2181	

Итого по разделу 2	**21 547 750**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 423 266
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	375 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 021 152
- накладные расходы, тенге	1 131 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 596 131

Итого по смете	**36 950 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 113 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 146 453

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		443 444
- материалы, изделия и конструкции, тенге		27 391 879
- накладные расходы, тенге		2 561 272
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 737 080

Итого:		36 950 562
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	1 441 072
ИТОГО		**38 391 634**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	806 224
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	182224
ИТОГО		**39 380 082**
Непредвиденные работы и затраты	2%	783 957
ИТОГО		**40 164 040**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	15 262 335
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	24 901 705
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**40 338 352**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		15 262 335
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		25 076 017
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**38 321 434**
2022 г. - к=0,95		14 499 218
2023 г. - к=0,95		23 822 216
Налог на добавленную стоимость		**4 598 572**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		1 739 906
2023 г. - НДС (12 %)		2 858 666
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		16 239 125

2023 г.	26 680 882
Всего по сметному расчету	**42 920 006**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского
_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкамчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 4-1-1 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №20

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1133-0304-0402	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка(+Демонтаж сущ.опор СТВ-10-4, 12 шт) НР=80 % ЭСН РК 8.04-01-2015, п.3.17, табл.1: ктрр1=0,6; кэкс1=0,7;**	**опора**	**12**	12080,5	4824,63	144966	57896	40557	57733	218915
						3876,15	2137,69	46514	25652	–	16216	

2	2 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников (+Демонтаж, кронштейн "Ива", L1500, угол наклона 20 градусов) НР=72 % ЭСН РК 8.04-01-2015, п.3.17, табл.1: ктрр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;									
			шт.	13	9323,89	4961,74	121211	64503	–	63285	199256
					4362,15	2399,05	56708	31188	–	14760	
3	3 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий (+Демонтаж светильников ССУ 150 Вт) НР=72 % ЭСН РК 8.04-02-2015, п.6.1.1, табл.2: ктрр1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			шт.	13	4010,54	1825,19	52137	23727	–	28699	87303
					2185,35	880,79	28410	11450	–	6467	
4	4 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка (демонтированный железобетон, ФМ-2, 12 шт, 11,52 тн)									
			т	11,52	170		1958		–	–	2115
					–		–		–	157	
5	5 412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (демонтированный железобетон, на свалку, расстояние перевозки 18 км)									
			т·км	207,36	50		10368		–	–	11197
					–		–		–	829	
6	6 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка (демонтированный металл, СТВ-10-4, 12 шт, 2,16 тн, кронштейн "Ива", L1500, угол наклона 20 градусов, 13 шт, 0,13 тн)									
			т	2,29	917		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	

7	7 411-103-0108	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (до базы заказчика, расстояние 8 км)**	т·км	**18,32**	101	1850	1850	–	1998
					–	–	–	148	
8	8 414-101-0501	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка (демонтированный светильник ССУ 150 Вт, 13 шт, 0,0403 тн)**	т	**0,0403**	1239	50	50	–	54
					–	–	–	4	
9	9 411-103-0108	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км(демонтированные светильники на базу заказчика)**	т·км	**0,3224**	101	33	–	–	36
					–	–	–	3	

Итого по разделу 1		**523 142**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		131 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		146 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		68 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге		44 557
- перевозка грузов, тенге		12 359
- накладные расходы, тенге		149 717
- сметная прибыль (8 %), тенге		38 752
Итого:		523 142
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	20 403
ИТОГО		**543 545**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	11 414

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160 640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	2580
ИТОГО		**557 539**
Непредвиденные работы и затраты	2%	11 099
ИТОГО		**568 638**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	216 082
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	352 556
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**571 106**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		216 082
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		355 023
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**542 551**
2022 г. - к=0,95		205 278
2023 г. - к=0,95		337 272
Налог на добавленную стоимость		**65 106**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		24 633
2023 г. - НДС (12 %)		40 473
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		229 912
2023 г.		377 745
Всего по сметному расчету		**607 657**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
_____ Алтаев М. К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____Тлеулиев Ш.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-11-2 Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части (исп.смета)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №21

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.1 Водопровод										
1	5	291-001-0001 (пл)Прайс-лист	Лоток водоотводной бетонный ЛВБ Optima Plus DN500	шт	1870	42857		80142590		80142590	–	86553997
						–		–		–	6411407	
2	8	291-001-0002 (пл)Прайс лист	Решетка водоприемная чугунная щелевая РВЩ Optima Plus DN500	шт	1898	35357		67107586		67107586	–	72476193
						–		–		–	5368607	
			Итого по смете					159 030 190				

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0
- накладные расходы, тенге		–
- сметная прибыль (8 %), тенге		11 780 014

Итого:		159 030 190
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	6 202 177
ИТОГО		**165 232 367**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	3 469 880
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	784268
ИТОГО		**169 486 516**
Непредвиденные работы и затраты	2%	3 374 045
ИТОГО		**172 860 560**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	65 687 013
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	107 173 547
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**173 610 775**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		65 687 013
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		107 923 762
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**164 930 237**
2022 г. - к=0,95		62 402 662
2023 г. - к=0,95		102 527 574
Налог на добавленную стоимость		**19 791 628**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		7 488 319
2023 г. - НДС (12 %)		12 303 309
в т.ч. с разбивкой по годам		

2022 г.	69 890 982
2023 г.	114 830 883
Всего по сметному расчету	**184 721 865**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского
_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____ Павлов А.П.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-9-1 Переустройство подземных линий связи**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №22

за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	195	324,06	324,06	63192	63192	–	12202	81426
						–	86,91	–	16947	–	6032	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка	грунта	18	2049,8	–	36896	–	–	26565	68538
						2049,8	–	36896	–	–	5077	
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	28,214435	1270,72	–	35853	–	–	25814	66600
						1270,72	–	35853	–	–	4933	

4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	28,214435	257,39	121,31	7262	3423	–	3911	12066
					136,08	56,42	3839	1592	–	894	
		Итого по разделу 1					**228 630**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 588				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 615				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 539				
		- накладные расходы, тенге					68 491				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 936				
	Раздел 2 Телефонизация										
5	5 1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР=61 %	м кабеля	9200	399,6	77,15	3676320	709780	11316	2085588	6222861
					321,22	50,41	2955224	463772	–	460953	
6	8 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	660	477,21	194,88	314959	128621	34478	145544	497343
					230,09	76,19	151859	50285	–	36840	
7	10 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	676	343,61	218,11	232280	147442	–	111887	371700
					125,5	104,38	84838	70561	–	27533	
8	11 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	81	4240		343440		343440	–	370915
					–		–		–	27475	

9	12 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	1,302	241777,92	–	314795	–	8942	232448	591022
					234909,92	–	305853	–	–	43779	
10	14 1134-0201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство НР=76 %	колодец	9	10560,87	4297,18	95048	38675	–	55237	162308
					6263,69	1811,91	56373	16307	–	12023	
11	16 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	9	2717,65	314,38	24459	2829	–	22753	50989
					2403,27	150,45	21629	1354	–	3777	
12	18 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	7040		126720		126720	–	136858
					–		–		–	10138	
13	19 261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,18	42694		7685		7685	–	8300
					–		–		–	615	
14	20 243-907-5106	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75	1000 шт.	0,018	153991		2772		2772	–	2994
					–		–		–	222	
15	21 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	9237,52	52,57	9238	53	3109	4375	14702
					6075,66	–	6076	–	–	1089	

		Итого по разделу 2					**8 429 992**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 581 852				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 027 400				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					602 279				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					538 462				
		- накладные расходы, тенге					2 657 832				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					624 444				
		Раздел 4 В проектнро-сметной документации предусмотреть									
20	26 1310-0904-1208	**УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 48 НР=61 % К=2,000;**									
			УССЛК	2	370784,7	241537,09	741569	483074	5890	214594	1032656
					126302,66	49594,44	252605	99189	–	76493	
21	27 1310-0904-1208	**УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 48 НР=61 % К=3,000;**									
			УССЛК	3	370784,7	241537,09	1112354	724611	8835	321892	1548986
					126302,66	49594,44	378908	148783	–	114740	
22	28 1310-0904-0508	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР=61 %**									
			муфта	2	473668,33	347083,41	947337	694166,82	45151	264515	1308800
					104009,54	112805,92	208019	225612	–	96948	
23	29 1310-0904-0508	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР=61 %**									
			муфта	2	473668,33	347083,41	947337	694166,82	45151	264515	1308800
					104009,54	112805,92	208019	225612	–	96948	

Итого по разделу 4		**5 199 241**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 255 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 290 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		924 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге		150 178
- накладные расходы, тенге		1 330 031
в т.ч. зарплата, тенге		119 703
- сметная прибыль (8 %), тенге		482 077
Итого по смете		**13 857 864**
Итого:		13 857 864
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	540 457
ИТОГО		**14 398 320**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	302 365
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	68341
ИТОГО		**14 769 026**
Непредвиденные работы и затраты	2%	294 014
ИТОГО		**15 063 040**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	5 723 955
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	9 339 085
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**15 128 413**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		5 723 955
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		9 404 458
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**14 371 992**
2022 г. - к=0,95		5 437 757

2023 г. - к=0,95	8 934 235
Налог на добавленную стоимость	**1 724 639**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - НДС (12 %)	652 531
2023 г. - НДС (12 %)	1 072 108
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г.	6 090 288
2023 г.	10 006 343
Всего по сметному расчету	**16 096 632**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского
_____ Алтаев М. К.

Технадзор:
ТОО "OnePlus Engineering"
Аттестат №KZ14VJE00050094 от 16.10.2019г.
_____ Тлеулиев Ш.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"
_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"
_____ Павлов А.П.