Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ,Республика Казахстан, Абай, Семей, Достоевского, дом № 110** — **160440009534**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ,не связанных со строительством № 46 от 13.06.2023

Номер документа	Дата составления
281	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный в г.Семей			работа	1	47 146 431,08	47 146 431,08	5 051 403,33
				Итого	1	x	47 146 431,08	5 051 403,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки: "Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№ 46, доп.согл.№1	**13.06.2023 г. 06.12.2023г.**						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	884 221 465,80									
в том числе в отчетном месяце:		42 095 027,76							5 051 403,33	47 146 431,09
Удержание ПРЕДОПЛАТЫ 30%	258 720 000,00	6 397 068,12							767 648,17	7 164 716,29

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Тазезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай Сервис"
Сарыбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
и.о. Руководителя - ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

Увасилов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование)

РЕЕСТР
к актам выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
по объекту: "Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный" в г. Семей" на 2023-2024 г.г."

№ п/п	№ смет	№ акта	Наименование	Сумма , тенге	примечание
1	1-2-1	24	Акт выполненных работ - Сети связи	4 506 064	
2	1-2-2	25	Акт выполненных работ - Сети канализации	6 826 695	
3	2-9-1	26	Акт выполненных работ - Переустройство подземных линий связи	2 224 620	
4	2-9-2	27	Акт выполненных работ - Сети телефонизации	2 681 735	
5	2-11-1	28	Акт выполненных работ - Устройство водоприемного колодца (2шт)	6 085 698	
6	2-11-3	29	Акт выполненных работ - Установка гофрированных труб	13 492 116,08	
7	2-8-1	30	Акт выполненных работ - Переустройство тепловых сетей	472 584	
8	2-8-1 (исп.смета)	31	Акт выполненных работ - Переустройство тепловых сетей	96 741	
9	2-8-2 (исп.смета)	32	Акт выполненных работ - Архитектурно-строительные решения	10 760 178	
			Итого:	**47 146 431,08**	

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ **Увасилов А.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ **Газезов Ж. М.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 1-2-1 Сети связи**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 06.12.2023г.

Акт выполненных работ №24

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтаж коммуникционных колодцев связи ККС-2 при выносе существующих линий связи из под пятна застройки автодороги									
1	1	1101-0205-0302	**Рытье котлована. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;**	**м3 грунта**	**18**	3076,44	–	55376	–	–	39871	102867
						3076,44	–	55376	–	–	7620	

2	2 1134-0201-0508	Демонтаж. Колодцы	колодец	9	14551,24	3437,75	130961	30940	–	85931	234243
					11113,49	1449,53	100021	13046	–	17351	
3	3 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	13,95	933		13015		–	–	14056
					–		–		–	1041	
4	4 412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	111,6	62		6919		–	–	7473
					–		–		–	554	
5	5 414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	13,95	933		13015		–	–	14056
					–		–		–	1041	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36	38,96	38,96	1403	1403	–	302	1841
					–	11,67	–	420	–	136	
7	7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36	17,23	17,23	620	620	–	134	814
					–	5,16	–	186	–	60	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	36	257,39	121,31	9266	4367	–	4990	15396

				136,08	56,42	4899	2031	–	1140	
		Итого по разделу 1				**390 746**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				160 296				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 683				
		- перевозка грузов, тенге				32 949				
		- накладные расходы, тенге				131 228				
		в т.ч. зарплата, тенге				11 811				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				28 943				
	Раздел 2 Демонтаж существующего кабелья связи									
9	**9 1101-0205-0302**	**Рытье траншей. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;**	**м3 грунта**	**436,1**	3076,44	–	1341635	–	–	965977	2492221
					3076,44	–	1341635	–	–	184609	
10	**10 1122-0501-0401**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**км трубопровода**	**0,592**	361257,79	159681,74	213865	94532	–	149329	392250
					201576,05	53216,56	119333	31504	–	29056	
11	**11 1308-0201-0901**	**Демонтаж. Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % кмат1=0;**	**м кабеля**	**600**	376,8	167,63	226080	100578	–	118087	371700
					209,17	64,18	125502	38508	–	27533	

12	12 412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	19,6	62		1215		–	–	1312
					–		–		–	97	
13	13 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	436,1	38,96	38,96	16990	16990	–	3664	22306
					–	11,67	–	5089	–	1652	
14	14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	436,1	38,96	38,96	16990	16990	–	3664	22306
					–	11,67	–	5089	–	1652	
15	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	436,1	257,39	121,31	112248	52903	–	60443	186506
					136,08	56,42	59344	24605	–	13815	

Итого по разделу 2	**3 488 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 645 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 993
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 795
- перевозка грузов, тенге	1 215
- накладные расходы, тенге	1 301 164
в т.ч. зарплата, тенге	117 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	258 414

Итого по смете	**3 879 347**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 806 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	319 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 478
- перевозка грузов, тенге	34 164
- накладные расходы, тенге	1 432 392
в т.ч. зарплата, тенге	128 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	287 357
Итого по смете	**3 879 347**

Итого:		3 879 347
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	151 295
ИТОГО		**4 030 642**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	84 643
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	19131
ИТОГО		**4 134 416**
Непредвиденные работы и затраты	2%	82 306
ИТОГО		**4 216 722**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	1 602 354
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	2 614 368
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**4 235 023**

2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		1 602 354
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		2 632 668
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**4 023 271**
2022 г. - к=0,95		1 522 237
2023 г. - к=0,95		2 501 035
Налог на добавленную стоимость		**482 793**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		182 668
2023 г. - НДС (12 %)		300 124
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		1 704 905
2023 г.		2 801 159
Всего по сметному расчету		**4 506 064**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Увасилов А.Д.

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ Сарыбаев Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 1-2-2 Сети канализации**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 06.12.2023г.

Акт выполненных работ №25

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтаж существующих канализационных колодцев d-1.5 м на проезжей части при выносе существующей канализации за пределы автодороги									
1	1	1123-0601-0105	**Демонтаж. Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Грунты сухие НР=99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 конструкций колодца**	**15,745**	23872,96	8612,81	375880	135609	–	296511	726182
						15260,15	3762,16	240271	59235	–	53791	

2	2 1101-0205-0302	Рытье котлована. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	18	2675,16	–	48153	–	–	34670	89449
					2675,16	–	48153	–	–	6626	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	54	38,96	38,96	2104	2104	–	454	2763
					–	11,67	–	630	–	205	
4	4 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	54	17,23	17,23	930	930	–	201	1221
					–	5,16	–	279	–	90	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	54	257,39	121,31	13899	6551	–	7484	23094
					136,08	56,42	7348	3047	–	1711	

Итого по разделу 1	**842 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	295 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 191
- накладные расходы, тенге	339 320
в т.ч. зарплата, тенге	30 539
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 423

Раздел 2 Демонтаж существующей сети канализации

6	6	1101-0205-0302	Рытье траншей. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	936	2675,16	–	2503950	–	–	1802844	4651338
						2675,16	–	2503950	–	–	344544	
7	7	1123-1401-0107	Демонтаж. Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 500 мм. НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	360	229,52	40,04	82627	14414	–	73625	168752
						189,48	17,1	68213	6156	–	12500	
8	8	414-101-1001	Трубы. Погрузка	т	14,904	1234		18392		–	–	19863
						–		–		–	1471	
9	9	411-102-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	119,232	109		12996		–	–	14036
						–		–		–	1040	
10	10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	360	38,96	38,96	14026	14026	–	3025	18415
						–	11,67	–	4201	–	1364	

11	11 1101-0104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**360**	17,23	17,23	6203	6203	–	1338	8144
					–	5,16	–	1858	–	603	
12	12 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**360**	257,39	121,31	92660	43672	–	49896	153961
					136,08	56,42	48989	20311	–	11405	

Итого по разделу 2	**5 034 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 621 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 526
- перевозка грузов, тенге	31 388
- накладные расходы, тенге	1 930 728
в т.ч. зарплата, тенге	173 766
- сметная прибыль (8 %), тенге	372 927

Итого по смете	**5 877 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 916 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	223 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 717
- перевозка грузов, тенге	31 388
- накладные расходы, тенге	2 270 048
в т.ч. зарплата, тенге	204 305
- сметная прибыль (8 %), тенге	435 350

Итого по смете		**5 877 218**
Итого:		5 877 218
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	229 212
ИТОГО		**6 106 430**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	128 235
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	28984
ИТОГО		**6 263 648**
Непредвиденные работы и затраты	2%	124 693
ИТОГО		**6 388 342**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	2 427 570
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	3 960 772
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**6 416 067**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		2 427 570
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		3 988 497
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**6 095 264**
2022 г. - к=0,95		2 306 191
2023 г. - к=0,95		3 789 072
Налог на добавленную стоимость		**731 432**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		276 743
2023 г. - НДС (12 %)		454 689
в т.ч. с разбивкой по годам		

2022 г.	2 582 934
2023 г.	4 243 761
Всего по сметному расчету	**6 826 695**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Увасилов А.Д.

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ Сарыбаев Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-9-1 Переустройство подземных линий связи**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 06.12.2023г.

Акт выполненных работ №26

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	3	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**87,785565**	1270,72	–	111552	–	–	80317	207218
						1270,72	–	111552	–	–	15350	

2	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	87,785565	257,39	121,31	22595	10649	–	12167	37543
						136,08	56,42	11946	4953	–	2781	
			Итого по разделу 1					**244 762**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 498				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 649				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 953				
			- накладные расходы, тенге					92 484				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					18 130				
			Раздел 3 Доукомплектование существующих смотровых устройств									
3	22	1308-0201-1214	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	122	417,83	79,35	50975	9681	3016	30015	87469
						313,76	27,94	38279	3409	–	6479	
4	23	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,22	42694		52087		52087	–	56254
						–		–		–	4167	
5	24	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	122	1346		164212		164212	–	177349
						–		–		–	13137	

6	25	243-907-5106	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75**	**1000 шт.**	**0,244**	153991		37574		37574	–	40580
						–		–		–	3006	
			Итого по разделу 3					**361 652**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 279				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 681				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 409				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					256 889				
			- накладные расходы, тенге					30 015				
			в т.ч. зарплата, тенге					2 701				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					26 789				
			Раздел 4 В проектнро-сметной документации предусмотреть									
7	28	1310-0904-0508	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР=61 %**	**муфта**	**2**	473668,33	347083,41	947337	694167	45151	264515	1308799
						104009,54	112805,92	208019	225612	–	96948	
			Итого по разделу 4					**1 308 799**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					208 019				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					694 167				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					225 612				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 151				
			- накладные расходы, тенге					264 515				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					96 948				
			Итого по смете					**1 915 213**				

Итого:		1 915 213
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	74 693
ИТОГО		**1 989 906**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	41 788
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	9445
ИТОГО		**2 041 139**
Непредвиденные работы и затраты	2%	40 634
ИТОГО		**2 081 773**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	791 074
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	1 290 699
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**2 090 808**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		791 074
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		1 299 734
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**1 986 268**
2022 г. - к=0,95		751 520
2023 г. - к=0,95		1 234 747
Налог на добавленную стоимость		**238 352**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		90 182
2023 г. - НДС (12 %)		148 170
в т.ч. с разбивкой по годам		

2022 г.	841 703
2023 г.	1 382 917
Всего по сметному расчету	**2 224 620**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Увасилов А.Д.

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ Сарыбаев Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-9-2 Сети телефонизации**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 06.12.2023г.

Акт выполненных работ №27

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		**Раздел 1 Телефонизация**										
	1	**1310-0904-0101**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 %**	**км кабеля**	**0,72**	119823,66	73334,07	86273	52801	–	30457	126068
						46489,59	22856,16	33473	16456	–	9338	
2	**2**	**291-001-**	**Волокнно оптический кабель 36**	**м**	**720**	817		588240		588240	–	635299
						–		–		–	47059	

3	3 1310-0904-0508	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР=61 %**	**муфта**	**2**	473668,33	347083,41	947337	694167	45151	264515	1308800
					104009,54	112805,92	208019	225612	–	96948	
		Итого по разделу 1					**2 070 167**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					241 492				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					746 968				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					242 068				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					633 391				
		- накладные расходы, тенге					294 972				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 547				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					153 345				
		Раздел 2 Доукомплектование существующих смотровых устройств									
4	4 1134-0201-0803	**Колодцы. Установка кронштейна НР=76 %**	**шт.**	**16**	3843,81	–	61501	–	36050	19343	87312
					1590,67	–	25451	–	–	6468	
5	5 261-404-0456	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017**	**100 шт.**	**0,16**	42694		6831		6831	–	7377
					–		–		–	546	
6	6 261-404-0521	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**16**	1346		21536		21536	–	23259
					–		–		–	1723	
7	7 243-907-5106	**Болт для консолей**	**1000 шт.**	**0,018**	153991		2772		2772	–	2994

						–	–	–	222	
		Итого по разделу 2					**120 942**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 451			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 189			
		- накладные расходы, тенге					19 343			
		в т.ч. зарплата, тенге					1 741			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 959			
	Раздел 3 В поектно-сметной документации предусмотреть									
8	**8 1310-0904-0907**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР=61 %**	**участок**	**1**	79729,86	51037,57	79730	51038	–	23894	111914
					28692,29	10479,47	28692	10479	–	8290	
9	**9 1310-0906-0602**	**Кабель волоконно-оптический абонентский. Устройство стыка волокон двух подготовленных (разделанных) концов кабеля НР=61 %**	**стык**	**2**	2063,89	1018,71	4128	2037	580	1176	5728
					755,11	209,17	1510	418	–	424	
		Итого по разделу 3					**117 642**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 202			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 075			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 897			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					580			
		- накладные расходы, тенге					25 070			
		в т.ч. зарплата, тенге					2 256			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 714			

Итого по смете	**2 308 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	800 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	701 160
- накладные расходы, тенге	339 385
в т.ч. зарплата, тенге	30 544
- сметная прибыль (8 %), тенге	171 018
Итого по смете	**2 308 751**

Итого:		2 308 751
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	90 041
ИТОГО		**2 398 792**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	50 375
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	11386
ИТОГО		**2 460 553**
Непредвиденные работы и затраты	2%	48 983
ИТОГО		**2 509 536**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	953 624
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	1 555 912
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**2 520 427**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		953 624

2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		1 566 804
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**2 394 406**
2022 г. - к=0,95		905 943
2023 г. - к=0,95		1 488 463
Налог на добавленную стоимость		**287 329**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		108 713
2023 г. - НДС (12 %)		178 616
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		1 014 656
2023 г.		1 667 079
Всего по сметному расчету		**2 681 735**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Увасилов А.Д.

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____Сарыбаев Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-11-1 Устройство водоприемного колодца (2шт)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 06.12.2023г.

Акт выполненных работ №28

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**									
				м3 грунта	**291**	300,77	300,77	87524	87524	–	16022	111830
						–	76,47	–	22253	–	8284	
2	2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**									
				м3 грунта	**29**	2675,16	–	77580	–	–	55858	144113
						2675,16	–	77580	–	–	10675	
3	3	1123-0601-0504	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР=99 %**									
				м3 конструкций колодца	**38,66**	60657,46	4628,63	2345017	178943	1758411	494988	3067205
						10544,84	2388,1	407664	92324	–	227200	

4	4 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л									
			комплект	4	5615		22460		22460	–	24257
					–		–		–	1797	
5	5 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (плита днища ПД-45-30, плита перекрытия П 24.5Б, плита перекрытия П-9-15а)									
			м3	8,42	114109		960798		960798	–	1037662
					–		–		–	76864	
6	6 1122-1401-0502	Футляр стальной диаметром 500 мм. НР=99 %									
			м футляра	0,7	63450,08	6092,01	44415	4264	36076	5872	54310
					5820,65	2653,04	4074	1857	–	4023	
7	7 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %									
			км трубопровода	0,001	751299,06	129572,58	751	130	25	636	1498
					597088,8	45440,24	597	45	–	111	
8	8 261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009									
			м	1,05	1889		1983		1983	–	2142
					–		–		–	159	
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %									
			м2 поверхности	78	1230,42	28,59	95973	2230	58739	32864	139144
					448,76	4,3	35003	335	–	10307	
10	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	215	1395,64	–	300063	–	–	216045	557397
					1395,64	–	300063	–	–	41289	

11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	215	257,39	121,31	55339	26082	–	29799	91949
					136,08	56,42	29257	12130	–	6811	
12	12 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	105	56,39	56,39	5921	5921	–	1277	7774
					–	16,89	–	1773	–	576	

Итого по смете	**5 239 281**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	854 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 838 492
- накладные расходы, тенге	853 361
в т.ч. зарплата, тенге	76 802
- сметная прибыль (8 %), тенге	388 096
Итого по смете	**5 239 281**

Итого:		5 239 281
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	204 332
ИТОГО		**5 443 613**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	114 316
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	25838
ИТОГО		**5 583 767**
Непредвиденные работы и затраты	2%	111 159
ИТОГО		**5 694 925**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	2 164 072
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	3 530 854

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 719 641**
2022 г. - 38 % (Инф = 1,000)		2 164 072
2023 г. - 62 % (Инф = 1,007)		3 555 570
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**5 433 659**
2022 г. - к=0,95		2 055 868
2023 г. - к=0,95		3 377 791
Налог на добавленную стоимость		**652 039**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		246 704
2023 г. - НДС (12 %)		405 335
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		2 302 572
2023 г.		3 783 126
Всего по сметному расчету		**6 085 698**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Увасилов А.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ Сарыбаев Н.С.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-11-3 Установка гофрированных труб**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 07.12.2023г.

Акт выполненных работ №29

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2716**	300,77	300,77	816891	816891	–	149539	1043744
						–	76,47	–	207693	–	77314	
2	2	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**56**	2049,8	–	114789	–	–	82648	213232

					2049,8	–	114789	–	–	15795		
3	3 1123-1401-0108	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм. Укладка НР=99 %**	**м трубопровода**	**165**	45213,17	91,28	7460173	15061	7376264	74530	8137479
					417,26	39	68848	6435	–	602776	
4	4 1123-1401-0105	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка НР=99 %**	**м трубопровода**	**85**	9250,07	47,12	786256	4005	762646	21094	871938
					230,65	20,02	19605	1702	–	64588	
5	5 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,438544**	432796,79	2153,4	189801	944	179165	9204	214925
					22099,39	964,21	9692	423	–	15920	
6	6 1106-0101-0102	**Бетон фундамента НР=91 %**	**м3**	**14**	42880,49	2525,43	600327	35356	453918	109056	766134
					7932,36	627,77	111053	8789	–	56751	
7	7 241-213-0605	**Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**10**	4587		45870		45870	–	49540
					–		–		–	3670	
8	8 241-209-1805	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**10**	17384		173840		173840	–	187747
					–		–		–	13907	

9	9 241-208-2305	**Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**10**	12116	121160	121160	–	130853
					–	–	–	9693	
		Итого по смете				**11 615 592**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				323 987			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				872 258			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				225 041			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 112 862			
		- накладные расходы, тенге				446 071			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				860 414			
		Итого:				11 615 592			
		Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%			453 008			
		ИТОГО				**12 068 600**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%			253 441			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686			57283			
		ИТОГО				**12 379 324**			
		Непредвиденные работы и затраты	2%			246 441			
		ИТОГО				**12 625 764**			
		2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%			4 797 790			
		2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%			7 827 974			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**12 680 560**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		4 797 790
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		7 882 770
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**12 046 532**
2022 г. - к=0,95		4 557 901
2023 г. - к=0,95		7 488 631
Налог на добавленную стоимость		**1 445 584**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		546 948
2023 г. - НДС (12 %)		898 636
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		5 104 849,07
2023 г.		8 387 267,01
Всего по сметному расчету		**13 492 116,08**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Увасилов А.Д.

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ Сарыбаев Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-8-1 Переустройство тепловых сетей**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 07.12.2023г.

Акт выполненных работ №30

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3.4 Тепловые сети D 219х6										
1		**42 1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**11**	56,39	56,39	620	620	–	134	814
						–	16,89	–	186	–	60	

2	43 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**11**	48,81	48,81	537	537	–	116	705
					–	14,62	–	161	–	52	
3	44 1101-0101-0355	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**168**	218,57	218,57	36720	36720	–	6167	46318
					–	50,98	–	8565	–	3431	
4	45 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**13**	2675,16	–	34777	–	–	25039	64601
					2675,16	–	34777	–	–	4785	
5	46 1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**120**	32,61	32,61	3913	3913	–	844	5138
					–	9,77	–	1172	–	381	
6	47 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**72**	56,39	56,39	4060	4060	–	876	5331
					–	16,89	–	1216	–	395	
7	48 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**72**	48,81	48,81	3514	3514	–	758	4614

					–	14,62	–	1053	–	342	
	3.5 Тепловые сети D 273x7										
8	**49 1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**8**	56,39	56,39	451	451	–	97	592
					–	16,89	–	135	–	44	
9	**50 1101-0104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**8**	48,81	48,81	390	390	–	84	512
					–	14,62	–	117	–	38	
10	**51 1101-0101-0355**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**126**	218,57	218,57	27540	27540	–	4625	34738
					–	50,98	–	6423	–	2573	
11	**52 1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**10**	2675,16	–	26752	–	–	19261	49694
					2675,16	–	26752	–	–	3681	
12	**53 1101-0104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**90**	32,61	32,61	2935	2935	–	633	3853
					–	9,77	–	879	–	285	
13	**54 1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**54**	56,39	56,39	3045	3045	–	657	3998

					–	16,89	–	912	–	296	
14	55 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**54**	48,81	48,81	2636	2636	–	568	3460
					–	14,62	–	789	–	256	
	3.6 Тепловые сети D 325x7										
15	56 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**11**	56,39	56,39	620	620	–	134	814
					–	16,89	–	186	–	60	
16	57 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**11**	48,81	48,81	537	537	–	116	705
					–	14,62	–	161	–	52	
17	58 1101-0101-0355	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**168**	218,57	218,57	36720	36720	–	6167	46318
					–	50,98	–	8565	–	3431	
18	59 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**13**	2675,16	–	34777	–	–	25039	64601
					2675,16	–	34777	–	–	4785	

19	60 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	120	32,61	32,61	3913	3913	–	844	5138
					–	9,77	–	1172	–	381	
20	61 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	72	56,39	56,39	4060	4060	–	876	5331
					–	16,89	–	1216	–	395	
21	62 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	72	48,81	48,81	3514	3514	–	758	4614
					–	14,62	–	1053	–	342	
	3.7 Тепловые сети D 426x7										
22	63 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	4	56,39	56,39	226	226	–	49	297
					–	16,89	–	68	–	22	
23	64 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	4	48,81	48,81	195	195	–	42	256
					–	14,62	–	58	–	19	

24	65 1101-0101-0355	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**69**	218,57	218,57	15081	15081	–	2533	19023
					–	50,98	–	3518	–	1409	
25	66 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**6**	2675,16	–	16051	–	–	11557	29817
					2675,16	–	16051	–	–	2209	
26	67 1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**56**	32,61	32,61	1826	1826	–	394	2398
					–	9,77	–	547	–	178	
27	68 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**23**	56,39	56,39	1297	1297	–	279	1702
					–	16,89	–	388	–	126	
28	69 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**23**	48,81	48,81	1123	1123	–	242	1474
					–	14,62	–	336	–	109	
		Итого по разделу 3					**406 856**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					112 357				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		155 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		38 876
- накладные расходы, тенге		108 889
- сметная прибыль (8 %), тенге		30 137
Итого:		406 856
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	15 867
ИТОГО		**422 723**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	8 877
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	2006
ИТОГО		**433 607**
Непредвиденные работы и затраты	2%	8 632
ИТОГО		**442 239**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	168 051
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	274 188
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**444 158**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		168 051
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		276 108
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**421 950**
2022 г. - к=0,95		159 648
2023 г. - к=0,95		262 302
Налог на добавленную стоимость		**50 634**

в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - НДС (12 %)	19 158
2023 г. - НДС (12 %)	31 476
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г.	178 806
2023 г.	293 778
Всего по сметному расчету	**472 584**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ **Увасилов А.Д.**

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ **Сарыбаев Н.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ **Газезов Ж. М.**

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____ **Павлов А.П.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-8-1 Переустройство тепловых сетей (исполнительная смета)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 07.12.2023г.

Акт выполненных работ №31

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3.7 Тепловые сети D 426х7										
1		**63 1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**10**	56,39	56,39	564	564	–	122	741
						–	16,89	–	169	–	55	

2	64 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**10**	48,81	48,81	488	488	–	105	640
					–	14,62	–	146	–	47	
3	65 1101-0101-0355	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**110**	218,57	218,57	24043	24043	–	4038	30327
					–	50,98	–	5608	–	2246	
4	66 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**8**	2675,16	–	21401	–	–	15409	39755
					2675,16	–	21401	–	–	2945	
5	67 1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**60**	32,61	32,61	1957	1957	–	422	2569
					–	9,77	–	586	–	190	
6	68 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**67**	56,39	56,39	3778	3778	–	815	4960
					–	16,89	–	1132	–	367	
7	69 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**67**	48,81	48,81	3270	3270	–	706	4294

		–	14,62	–	980	–	318
Итого по разделу 3				**83 286**			
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 401			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 100			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 621			
- накладные расходы, тенге				21 617			
- сметная прибыль (8 %), тенге				6 168			
Итого:				83 286			
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%			3 248			
ИТОГО				**86 534**			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%			1 817			
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686			411			
ИТОГО				**88 762**			
Непредвиденные работы и затраты	2%			1 767			
ИТОГО				**90 529**			
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%			34 401			
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%			56 128			
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**90 922**			
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)				34 401			

2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		56 521
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**86 376**
2022 г. - к=0,95		32 681
2023 г. - к=0,95		53 695
Налог на добавленную стоимость		**10 365**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - НДС (12 %)		3 922
2023 г. - НДС (12 %)		6 443
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г.		36 603
2023 г.		60 138
Всего по сметному расчету		**96 741**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ **Увасилов А.Д.**

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ **Сарыбаев Н.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ **Газезов Ж. М.**

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____ **Павлов А.П.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 10001

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапчагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г.**
(наименование, адрес)

Объект : **локальная смета 2-8-2 Архитектурно-строительные решения (исполнительная смета)**
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 46 от 13.06.2023 г. , дополнительное соглашение №1 от 07.12.2023г.

Акт выполненных работ №32

за ДЕКАБРЬ 2023 года

№ п/п	номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Канал 4 Участок от УТ 19 до узла сопряжения										
1	22	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**3,6**	13580,65	2703,5	48890	9733	34106	8696	62193
						1403,25	1194,21	5052	4299	–	4607	
2	23	1107-0101-0113	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**16**	8690,97	4966,48	139056	79464	–	102223	260581

					3724,49	1689,9	59592	27038	–	19302	
3	24 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,144**	456152		65686		65686	–	70941
					–		–		–	5255	
4	25 221-102-0101	**Блок для стен подвалов ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	**6,48**	41933		271726		271726	–	293464
					–		–		–	21738	
5	26 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	м3	**7,2**	28399,01	1595,86	204473	11490	178351	15868	237968
					2032,13	389,66	14631	2806	–	17627	
6	27 1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	шт. сборных конструкций	**6**	10451,03	1755,04	62706	10530	34039	25798	95584
					3022,79	620,95	18137	3726	–	7080	
7	28 261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	**3,72**	114109		424485		424485	–	458444
					–		–		–	33959	

Итого по разделу 4 **1 479 175**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 111 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 37 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 008 393
- накладные расходы, тенге 152 585
  - в т.ч. зарплата, тенге 13 733

			- сметная прибыль (8 %), тенге					109 568				
			Раздел 6 Канал 5 Участок от УТ 18 до узла сопряжения									
8	37	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**4,8**	13580,65	2703,5	65187	12977	45475	11595	82925
						1403,25	1194,21	6736	5732	–	6143	
9	38	1107-0101-0113	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**20**	8690,97	4966,48	173819	99330	–	127780	325727
						3724,49	1689,9	74490	33798	–	24128	
10	39	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,192**	456152		87581		87581	–	94587
						–		–		–	7006	
11	40	221-102-0101	**Блок для стен подвалов ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,64**	41933		362301		362301	–	391285
						–		–		–	28984	
12	41	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**9,6**	28399,01	1595,86	272630	15320	237802	21157	317290
						2032,13	389,66	19508	3741	–	23503	
13	42	1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**8**	10451,03	1755,04	83608	14040	45386	34397	127445
						3022,79	620,95	24182	4968	–	9440	
14	43	261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	4,96	114100		565661		565661	–	611259

						–		–		–	45278
		Итого по разделу 5					**1 950 518**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 916				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					141 667				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 239				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 344 526				
		- накладные расходы, тенге					194 929				
		в т.ч. зарплата, тенге					17 544				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					144 482				
	Раздел 12 Канал 6 Участок от УТ 1/4 до узла сопряжения										
15	**76 1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**5,4**	13580,65	2703,5	73336	14599	51159	13045	93291
					1403,25	1194,21	7578	6449	–	6910	
16	**77 1107-0101-0113**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**32**	8690,97	4966,48	278111	158927	–	204448	521164
					3724,49	1689,9	119184	54077	–	38605	
17	**78 214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,216**	456152		98529		98529	–	106411
					–		–		–	7882	
18	**79 221-102-0101**	**Блок для стен подвалов ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**12,96**	41933		543452		543452	–	586928
					–		–		–	43476	
19	**80 1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**10,8**	28399,01	1595,86	306709	17235	267527	23801	356951
					2032,13	389,66	21947	4208	–	26441	

20	81 1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**8**	10451,03	1755,04	83608	14040	45386	34397	127445
					3022,79	620,95	24182	4968	–	9440	
21	82 261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**12,88**	114109		1469724		1469724	–	1587302
					–		–		–	117578	
		Итого по разделу 6					**3 379 492**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 891				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 801				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 702				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 475 777				
		- накладные расходы, тенге					275 691				
		в т.ч. зарплата, тенге					24 812				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					250 332				
	Раздел 14 Канал 7 Участок от УТ 4 до узла сопряжения										
22	89 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**6**	13580,65	2703,5	81484	16221	56843	14494	103656
					1403,25	1194,21	8420	7165	–	7678	
23	90 1107-0101-0113	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**26**	8690,97	4966,48	225965	129128	–	166113	423444
					3724,49	1689,9	96837	43937	–	31366	

24	91 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,24**	456152		109476		109476	–	118234
					–		–		–	8758	
25	92 221-102-0101	**Блок для стен подвалов ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	**10,8**	41933		452876		452876	–	489106
					–		–		–	36230	
26	93 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	м3	**12**	28399,01	1595,86	340788	19150	297252	26446	396613
					2032,13	389,66	24386	4676	–	29379	
27	94 1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	шт. сборных конструкций	**10**	10451,03	1755,04	104510	17550	56732	42997	159308
					3022,79	620,95	30228	6210	–	11801	
28	95 261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	**6,2**	114109		707476		707476	–	764074
					–		–		–	56598	

Итого по разделу 7	**2 454 435**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 680 655
- накладные расходы, тенге	250 050
в т.ч. зарплата, тенге	22 505
- сметная прибыль (8 %), тенге	181 810

Итого по смете		**9 263 620**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		555 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		639 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		217 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 509 351
- накладные расходы, тенге		873 255
в т.ч. зарплата, тенге		78 594
- сметная прибыль (8 %), тенге		686 192
Итого:		9 263 620
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%	361 281
ИТОГО		**9 624 901**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,100%	202 123
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049315686	45684
ИТОГО		**9 872 708**
Непредвиденные работы и затраты	2%	196 540
ИТОГО		**10 069 249**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%	3 826 315
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%	6 242 934
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**10 112 949**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)		3 826 315
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)		6 286 635
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95	**9 607 302**
2022 г. - к=0,95		3 634 999
2023 г. - к=0,95		5 972 303

Налог на добавленную стоимость	**1 152 876**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. - НДС (12 %)	436 200
2023 г. - НДС (12 %)	716 676
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г.	4 071 199
2023 г.	6 688 979
Всего по сметному расчету	**10 760 178**

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ Увасилов А.Д.

Технадзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

_____ Сарыбаев Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ Газезов Ж. М.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.