пр. ТОО мейір-м

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города семей области Абай"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**
Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"**

СПРАВКА №_____
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
160440009534	060540010623	ГУ	ТОО	46	13.06.2023г.	022-032-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"	**970 118 822,80**	85 897 357	15814584,82				1897750,18	17 712 335

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора _____ Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
Инженер _____ Иргибаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя _____ Увасилов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**

(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**

(полное наименование)

РЕЕСТР

к актам выполненных работ за июнь месяц 2024 года

по объекту: ""Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2023-2024 г.г."

№ п/п	№ смет	№ акта	Наименование	Сумма , тенге	примечание
1	1-1-3	4	Акт выполненных работ - Разборка существующего тротуара, парковки и существующих бортовых камней	3303058,33	
2	2-1-3	5	Акт выполненных работ - Планировочные работы	2621717,37	
3	2-2-1	6	Акт выполненных работ - Разборка покрытия дорожной одежды	4495946,27	
4	2-11-2	7	Акт выполненных работ - Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части	2142448,16	
5	2-11-2	8	Акт выполненных работ - Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части (Исполн.смета №1)	3150892,67	
6	2-11-2	9	Акт выполненных работ - Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части (Исполн.смета №4)	1998272,2	
			Итого:	**17 712 335**	

Заказчик:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и

Увасилов А.Д.

Подрядчик:

Зам.директора ТОО "Мейір-М"

Алиев Е.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 1-1-3 Разборка существующего тротуара, парковки и существующих бортовых
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь 2024 г.
на Разборка существующего тротуара, парковки и существующих бортовых камней

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0302-0104	Покрытия асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	40	4596,24	1948,84	183850	77954	–	150990	361627	
						2647,4	847,75	105896	33910	–	26787		
2	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	88,7	170		15079		–	–	16285	
						–		–		–	1206		
3	3	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1596,6	40		63864		–	–	68973	
						–		–		–	5109		
4	4	1127-0302-0102	Основания. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	151	519,07	342,95	78380	51785	–	43265	131377	
						176,12	89,18	26594	13466	–	9732		
5	5	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	249	381		94869		–	–	102459	
						–		–		–	7590		

6	6	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км							
					249	206		51294		–	–	55398
						–		–		–	4104	
7	7	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м							
					733	1221,55	–	895396	–	–	967028	2011418
						1221,55	–	895396	–	–	148994	
8	8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т							
					406,4	170		69088		–	–	74615
						–		–		–	5527	
9	9	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км							
					406,4	49		19914		–	–	21507
						–		–		–	1593	

Итого	**2 843 659**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 027 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 376
- перевозка грузов, тенге	314 108
- накладные расходы, тенге	1 161 283
в т.ч. зарплата, тенге	104 515
- сметная прибыль (8 %), тенге	210 642
Всего	**2 843 659**

ИТОГО	**2 843 659**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					2 843 659
в т.ч оборудование					***0***
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**2 843 659**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				110 903
ИТОГО					**2 954 562**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				62 046
ИТОГО					**3 016 607**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				14 024
Непредвиденные работы и затрать	2%				60 332
ИТОГО с непредвиденными					3 076 940
ИТОГО с оборудованием и прочими					**3 090 963**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				1 174 566
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				1 916 397
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**3 104 378**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1 174 566
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1 929 812
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**2 949 159**
2022 г. - к=0,95					1 115 838
2023 г. - к=0,95					1 833 321
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					133 901
2023 г. - НДС (12 %)					219 999
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					1 249 738
2023 г.					2 053 320
Итого по акту					**3 303 058**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**3 303 058**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
Зам.директора ТОО "Мейір-М"
_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М. А.

расценки соот-т утв смете

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)
Объект : Локальная смета 2-1-3 Планировочные работы
(наименование)
Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №5
за июнь 2024 г.
на Планировочные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	19493,2	72,32	31,54	1409748	614816	–	680142	2257081	
						40,78	7,68	794933	149708	–	167191		

Итого **2 257 081**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 794 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 614 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 149 708
- накладные расходы, тенге 680 142
  в т.ч. зарплата, тенге 61 213
- сметная прибыль (8 %), тенге 167 191

Всего **2 257 081**

ИТОГО **2 257 081**
в том числе оборудование **0**
в том числе прочие

Итого по акту					2 257 081
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**2 257 081**

Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				88 026
ИТОГО					**2 345 107**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				49 247
ИТОГО					**2 394 354**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				11 131
Непредвиденные работы и затрат	2%				47 887
ИТОГО с непредвиденными					2 442 241
ИТОГО с оборудованием и прочими					**2 453 372**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				932 282
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				1 521 091
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**2 464 020**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					932 282
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1 531 739
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**2 340 819**
2022 г. - к=0,95					885 667
2023 г. - к=0,95					1 455 152
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					106 280
2023 г. - НДС (12 %)					174 618
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					991 948
2023 г.					1 629 770
Итого по акту					**2 621 717**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**2 621 717**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
Зам.директора ТОО "Мейір-М"
_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М. А.

расценки соотв-ют УКВ смете

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"

(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-2-1 Разборка покрытия дорожной одежды

(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь 2024 г.

на Разборка покрытия дорожной одежды

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	996	55,27	55,27	55049	55049	–	11868	72271
						–	16,55	–	16484	–	5353	
2	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1793	170		304810		–	–	329195
						–		–		–	24385	
3	3	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	32274	40		1290960		–	–	1394237
						–		–		–	103277	
4	4	1127-0302-0104	Покрытия асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	100	4596,24	1948,84	459624	194884	–	377476	904068
						2647,4	847,75	264740	84775	–	66968	
5	5	1127-0302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %	м2 покрытия	852	288,11	274,99	245470	234291	–	40082	308396
						13,12	30,44	11178	25935	–	22844	

6	6	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	321	206		66126		–	–	71416
						–		–		–	5290	
7	7	1127-0302-0102	Основания. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	413	519,07	342,95	214376	141638	–	118334	359327
						176,12	89,18	72738	36831	–	26617	
8	8	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	681	381		259461		–	–	280218
						–		–		–	20757	
9	9	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	681	206		140286		–	–	151509
						–		–		–	11223	

Итого	**3 870 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	348 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	625 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 025
- перевозка грузов, тенге	140 286
- накладные расходы, тенге	547 761
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	286 714
Всего	**3 870 636**

ИТОГО	**3 870 636**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					3 870 636
в т.ч оборудование					***0***
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**3 870 636**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				150 955
ИТОГО					**4 021 591**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				84 453
ИТОГО					**4 106 045**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				19 088
Непредвиденные работы и затрат	2%				82 121

ИТОГО с непредвиденными					4 188 166
ИТОГО с оборудованием и прочими					**4 207 254**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				1 598 756
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				2 608 497
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**4 225 513**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1 598 756
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					2 626 757
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**4 014 238**
2022 г. - к=0,95					1 518 819
2023 г. - к=0,95					2 495 419
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					182 258
2023 г. - НДС (12 %)					299 450
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					1 701 077
2023 г.					2 794 869
Итого по акту					**4 495 946**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**4 495 946**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
Зам.директора ТОО "Мейір-М"
_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жана Жол""
_____ Иргибаев М. А.

расценки соот-т уть смете

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-11-2 Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь 2024 г.

на Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	519,98	300,77	300,77	156394	156394	–	28629	199825	
						–	76,47	–	39763	–	14802		
2	2	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	940,046	1066,77	57,45	1002813	54006	403270	520006	1644645	
						580,33	8,15	545537	7661	–	121826		

Итого	**1 844 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	545 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 270
- накладные расходы, тенге	548 635
в т.ч. зарплата, тенге	49 377
- сметная прибыль (8 %), тенге	136 628
Всего	**1 844 470**

ИТОГО	**1 844 470**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					1 844 470
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**1 844 470**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				71 934
ИТОГО					**1 916 404**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				40 244
ИТОГО					**1 956 649**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,0049316				9 096
Непредвиденные работы и затраты	2%				39 133
ИТОГО с непредвиденными					1 995 782
ИТОГО с оборудованием и прочими					**2 004 878**

№7

2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				761 854
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				1 243 024
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**2 013 579**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					761 854
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1 251 725
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**1 912 900**
2022 г. - к=0,95					723 761
2023 г. - к=0,95					1 189 139
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					86 851
2023 г. - НДС (12 %)					142 697
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					810 612
2023 г.					1 331 836
Итого по акту					**2 142 448**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**2 142 448**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
Зам.директора ТОО "Мейір-М"
_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М. А.

расценки соот-т утв смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : 2-11-2 Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части (Исполн.смета №1)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь 2024 г.

на Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части (включаемые виды работ)

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	400,08	155,59	–	62248	–	–	44819	115632	
						155,59	–	62248	–	–	8565		
2	2	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	103,96	257,39	121,31	26758	12611	–	14409	44460	
						136,08	56,42	14147	5865	–	3293		
3	3	1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР=108 %	м3 лотка	84,68	17566,8	8503,33	1487557	720062	265712	873145	2549558	
						5925,63	3621,7	501782	306686	–	188856		
4	6	291-001-0003(пл)	Кроепеж чугунных решеток "Крепеж М-10"	шт	16	174		2784		2784	–	3007	
						–		–		–	223		

Итого	**2 712 657**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	578 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	732 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 496
- накладные расходы, тенге	932 373
в т.ч. зарплата, тенге	83 914
- сметная прибыль (8 %), тенге	200 937
Всего	**2 712 657**

ИТОГО	**2 712 657**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					2 712 657
в т.ч оборудование					***0***
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**2 712 657**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				105 794
ИТОГО					**2 818 451**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				59 187
ИТОГО					**2 877 638**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				13 378
Непредвиденные работы и затрат	2%				57 553
ИТОГО с непредвиденными					2 935 191
ИТОГО с оборудованием и прочими					**2 948 569**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				1 120 456
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				1 828 112
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**2 961 365**

2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					1 120 456
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1 840 909
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**2 813 297**
2022 г. - к=0,95					1 064 433
2023 г. - к=0,95					1 748 864
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					127 732
2023 г. - НДС (12 %)					209 864
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					1 192 165
2023 г.					1 958 727
Итого по акту					**3 150 893**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**3 150 892,67**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
Зам.директора ТОО "Мейір-М"
_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____ Иргибаев М. А.

расценки соотв-т утв смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-11-2 Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части (исполнительная смета №4)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №9

за июнь 2024 г.

на Устройство продольных лотков с двух сторон проезжей части

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84 %	м3 подушки	52,0753	11179,61	324,2	582182	16883	398517	146735	787229
						3202,71	151,74	166782	7902	–	58313	
2	4	1106-0101-0119	Фундаменты и стены ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	18,493401	41087,18	1951,81	759842	36096	628071	95303	923556
						5173,46	489,55	95675	9053	–	68412	
3	5	1106-0301-0410	Армирование НР=91 %	т	0,020342741	24294,79	2153,4	494	44	1	427	995
						22099,39	964,21	450	20	–	74	
4	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020342741	389901		7932		7932	–	8566

Итого	**1 720 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 391 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 505 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	389 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 803 101
- накладные расходы, тенге	4 311 559
в т.ч. зарплата, тенге	388 040
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 960 888
Всего	**1 720 346**

ИТОГО	**1 720 346**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					1 720 346
в т.ч оборудование					***0***
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**1 720 346**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				67 094
ИТОГО					**1 787 440**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				37 536
ИТОГО					**1 824 976**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,00493157				8 484
Непредвиденные работы и затраты	2%				36 500
ИТОГО с непредвиденными					1 861 476
ИТОГО с оборудованием и прочими					**1 869 960**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				710 585

2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				1 159 375
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**1 878 075**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					710 585
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1 167 491
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**1 784 172**
2022 г. - к=0,95					675 055
2023 г. - к=0,95					1 109 116
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					81 007
2023 г. - НДС (12 %)					133 094
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					756 062
2023 г.					1 242 210
Итого по акту					**1 998 272**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**1 998 272,2**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
Зам.директора ТОО "Мейір-М"
_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М. А.

расценки соот-т утв смете