Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города семей области Абай" область Абай, г. Семей, Достаевского 110**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"**

-

СПРАВКА №
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
160440009534	060540010623	ГУ	ТОО	46	13.06.2023г.	022-032-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"	**1 656 982 580,80**	772 761 115,00	38324205,36				4598904,64	42 923 110

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
Инженер _____ Иргибаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя _____ Увасилов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**
(полное наименование)

РЕЕСТР
к актам выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

по объекту: "Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2024 г

№ п/п	№ смет	№ акта	Наименование	Сумма , тенге	примечание
1	2-2-2	39	Акт выполненных работ - Дорожная одежда	39 109 988	
2	2-3-2	40	Акт выполненных работ - Примыкания на ПК 2+90 и ПК 8+11	1 304 339	
3	4-1-1	41	Акт выполненных работ - НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	2 508 783	
			Итого:	**42 923 110**	

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____ **Увасилов А.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____ **Алиев Е.М.**

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-2-2 Дорожная одежда
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №39

за ноябрь 2024 г.

на Устройство дорожной одежды

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	1,4269	183760,33	3133,35	262208	4471	257737	2296	285664	
						–	1490,18	–	2126	–	21160		
2	12	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	5900	258,58	220,47	1525622	1300773	11328	479493	2165524	
						36,19	39,06	213521	230454	–	160409		
3	13	1127-0602-0403	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	47200	3,46	0,02	163312	944	11800	162613	351999	
						3,19	–	150568	–	–	26074		
4	14	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1031,5	27708		28580802		28580802	–	30867266	Казахстан

Итого	**33 670 453**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 306 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 861 667
- накладные расходы, тенге	644 402
в т.ч. зарплата, тенге	57 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 494 107
Всего	**33 670 453**

ИТОГО	**33 670 453**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					33 670 453
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**33 670 453**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				1 313 148
ИТОГО					**34 983 601**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				734 656
ИТОГО					**35 718 256**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				166 048
Непредвиденные работы и затраты	2%				714 365
ИТОГО с непредвиденными					36 432 621
ИТОГО с оборудованием и прочими					**36 598 670**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				13 907 494
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				22 691 175
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ					**36 757 508**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					13 907 494

2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					22 850 013
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**34 919 632**
2022 г. - к=0,95					13 212 120
2023 г. - к=0,95					21 707 513
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					1 585 454
2023 г. - НДС (12 %)					2 604 902
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					14 797 574
2023 г.					24 312 414
Итого по акту					**39 109 988**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**39 109 988**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
И.о.руководителя _____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

Посылки соот-т уст. смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-2 Примыкания на ПК 2+90 и ПК 8+11
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №40

за ноябрь 2024 г.

на Примыкания на ПК 2+90 и ПК 8+11

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Устройство дорожной одежды на примыканий ПК 2+90										
1	23	1127-0402-0104	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство НР=108 % кмат1=1,666;	м2 основания или покрытия	622	250,57	175,42	155855	109111	–	90795	266382	
						75,15	60,01	46743	37326	–	19732		
2	24	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	114	6957		793098		793098	–	856546	Казахстан
						–		–		–	63448		

Итого	**1 122 928**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	793 098
- накладные расходы, тенге	90 795
в т.ч. зарплата, тенге	8 172
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 180
Всего	**1 122 928**
ИТОГО	**1 122 928**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					1 122 928
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**1 122 928**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				43 794
ИТОГО					**1 166 722**
в зимнее время - 2,1 %	2,10%				24 501
ИТОГО					**1 191 223**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	0,004931569				5 538
Непредвиденные работы и затраты	2%				23 824
ИТОГО с непредвиденными					1 215 048
ИТОГО с оборудованием и прочими					**1 220 586**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				463 823
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				756 763
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В					**1 225 883**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					463 823
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					762 060
Понижающий коэффициент К=0,95	0,95				**1 164 589**
2022 г. - к=0,95					440 631
2023 г. - к=0,95					723 957
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					

2022 г. - НДС (12 %)					52 876
2023 г. - НДС (12 %)					86 875
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					493 507
2023 г.					810 832
Итого по акту					**1 304 339**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**1 304 339**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о.руководителя_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расценки соот-т утв смете

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 4-1-1 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №41

за ноябрь 2024 г.

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Строительные и монтажные работы										
1	10	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка (СТВ-5-3, 96 шт (фунд.ФМ-1), СТВ-9-3, 76 шт (фунд.ФМ-2), СТВ-10-3, 14 шт (фунд.ФМ-3), от демонтажа СТВ-10-4, 12 шт (фунд.ФМ-3)) НР=80 %	опора	20	18267,28	6892,32	365346	137846	98294	152226	558978
						6460,26	3053,84	129205	61077	–	41406		

2	13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,19	17812,35	9,16	3384	2	2296	1022	4758	
						5718,53	–	1087	–	–	352		
3	17	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,13	974934		126741		126741	–	136880	Казахстан
						–		–		–	10139		
4	23	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников("Ива", L2000, угол наклона 30 градусов, 30 шт, "Ива", L1000, угол наклона 20 градусов, 84 шт, "Ива", L500, угол наклона 20 градусов, 99 шт) НР=72 %	шт.	20	15073,21	7088,21	301464	141764	14295	154043	491948	
						7270,26	3427,22	145405	68544	–	36441		
5	24	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	7	7110		49770		49770	–	53752	Казахстан
						–		–		–	3982		
6	28	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий (SL-96x2, 30 шт, SL-96, 84 шт, SL-24, 99 шт) НР=72 %	шт.	20	13456,62	4562,99	269132	91260	68605	110382	409875	
						5463,39	2202	109268	44040	–	30361		
7	61	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под заземление) НР=72 %	м3 грунта	17,25	2675,16	–	46147	–	–	33226	85723	
						2675,16	–	46147	–	–	6350		
8	62	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	17,25	1395,64	–	24075	–	–	17334	44722	

						1395,64	–	24075	–	–	3313	
9	63	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР=80 %	м заземления	69	373,21	214,04	25751	14769	19	12582	41400
						158,89	69,04	10963	4764	–	3067	
10	64	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,04324	507569		21947		21947	–	23703
						–		–		–	1756	
11	65	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=80 %	заземлитель	46	3066,7	2232,78	141068	102708	385	55690	212499
						825,55	687,77	37975	31637	–	15741	
12	66	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,21758	406897		88533		88533	–	95616 Казахстан
						–		–		–	7083	

Итого	**2 159 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	504 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	488 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 062
- материалы, изделия и конструкции, тенге	470 885
- накладные расходы, тенге	536 505
в т.ч. зарплата, тенге	48 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 991
Всего	**2 159 854**

ИТОГО **2 159 854**

в том числе оборудование **0**

в том числе прочие

Итого по акту					2 159 854
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**2 159 854**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				84 234
ИТОГО					**2 244 088**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				47 126
ИТОГО					**2 291 214**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*8248 2*10/1960*(160640629/82482+1,5 0*3180/163,33))/1000	0,004931569				10 651
Непредвиденные работы и затра	2%				45 824
ИТОГО с непредвиденными					2 337 038
ИТОГО с оборудованием и прочими					**2 347 690**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				892 122
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				1 455 568
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**2 357 879**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					892 122
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1 465 757
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**2 239 985**
2022 г. - к=0,95					847 516
2023 г. - к=0,95					1 392 469
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					

2022 г. - НДС (12 %)					101 702
2023 г. - НДС (12 %)					167 096
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					949 218
2023 г.					1 559 565
Итого по акту					**2 508 783**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**2 508 783**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя_____Увасилов А.Д.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

Посещении соот-т утв смете