Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города семей области Абай" область Абай, г. Семей, Достаевского 110**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
160440009534	060540010623	ГУ	ТОО	46	13.06.2023г.	022-032-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"	**1 770 761 508,8**	113 778 928	101588328,57				12190599,43	113 778 928

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя _____ Жуманов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
Инженер _____ Иргибаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**

(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**

(полное наименование)

РЕЕСТР

к актам выполненных работ за май месяц 2025 года

по объекту: ""Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2025г

№ п/п	№ смет	№ акта	Наименование	Сумма , тенге	примечание
1	2-2-2	1	Акт выполненных работ - Устройство дорожной одежды (ЩМА)	29 052 617	
2	2-3-3	2	Акт выполненных работ - Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96.	28 675 070	
3	2-11-4	3	Акт выполненных работ - Устройство дождеприемных колодцев ДК -29	12 528 157	
4	4-1-1	4	Акт выполненных работ - НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	43 523 084	
			Итого:	**113 778 928**	

Заказчик:

И.о руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

_____**Жуманов С.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

_____**Алиев Е.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-2-2 Устройство дорожной одежды
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2025 год

на Устройство дорожной одежды

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	1,140885	183760,33	3133,35	209649	3575	206075	1836	228404	
						–	1490,18	–	1700	–	16919		
2	16	1127-0602-1301	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками НР=108 %	м2 покрытия	5441	313,92	274,08	1708039	1491269	9903	493784	2377969	

3	17 1127-0602-1302			38,02	46,01	206867	250340	–	176146			
		Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР=108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-10882	2,6	–	-28293	–	-2612	-27737	-60512	
					2,36	–	-25682	–	–	-4482		
4	18 212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	680	30591		20801880		20801880	–	22466030	Казахстан
					–		–		–	1664150		

Итого	**25 011 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 494 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 015 086
- накладные расходы, тенге	467 882
в т.ч. зарплата, тенге	42 109
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 852 720
Всего	**25 011 891**

ИТОГО	**25 011 891**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					25 011 891
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**25 011 891**

Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				975 464
ИТОГО					**25 987 355**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				545 734
ИТОГО					**26 533 090**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				123 348
Непредвиденные работы и затраты	2%				530 662
ИТОГО с непредвиденными					27 063 751
ИТОГО с оборудованием и прочими					**27 187 099**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				10 331 098
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				16 856 002
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**27 305 091**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					10 331 098
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					16 973 994
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**25 939 837**
2022 г. - к=0,95					9 814 543
2023 г. - к=0,95					16 125 294
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					1 177 745
2023 г. - НДС (12 %)					1 935 035
в т.ч. с разбивкой по годам					

2022 г.					10 992 288
2023 г.					18 060 329
Итого по акту					**29 052 617**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**29 052 617**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя_____Жуманов С.С

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"

_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""

_____Иргибаев М.А.

расценки соот-т утв смете

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-3 Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96.
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №2

за май 2025 год.

на Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %	м2 поверхности	1474,27305	81,01	37,67	119431	55536	59	87269	223236	
						43,3	11,51	63836	16969	–	16536		
2	2	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1577,47216350	359		566313		566313	–	611618	Казахстан
						–		–		–	45305		
3	3	1127-0401-0102	Слои оснований дополнительный из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	221,275755289070	10096,79	1379,91	2234175	305341	1878087	147268	2571959	
						229,34	386,9	50747	85612	–	190515		

	4	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1474,27305	373,49	319,01	550626	470308	–	271457	887850	
						54,48	116,01	80318	171030	–	65767		
5	5	211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	280,11187950	8569		2400279		2400279	–	2592301	Казахстан
						–		–		–	192022		
6	6	211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	22,11409575	9537		210902		210902	–	227774	Казахстан
						–		–		–	16872		
7	7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	1,061476596	183760,33	3133,35	195057	3326	191731	1708	212507	
						–	1490,18	–	1582	–	15741		
8	8	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР=108 % кмат1=2;	м2	1474,27305	308,52	184,89	454843	272578	69630	183917	689860	
						76,4	39,11	112634	57659	–	51101		
9	9	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	347,9284398	21346		7426880		7426880	–	8021031	Казахстан
						–		–		–	594150		
10	10	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	16,21700355	21345		346152		346152	–	373844	Казахстан
						–		–		–	27692		
11	11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,442281915	183760,33	3133,35	81274	1386	79888	712	88545	
						–	1490,18	–	659	–	6559		
12	12	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	? 1474,27305	258,58	220,47	381218	325033	2831	119814	541114	
						36,19	39,06	53354	57585	–	40083		

13	13	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	11794,1844	3,46	0,02	40808	236	2949	40633	87957	
						3,19	–	37623	–	–	6515		
14	14	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	252,5429735	27708		6997461		6997461	–	7557259	Казахстан
						–		–		–	559797		

Итого	**24 686 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	384 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 382 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	377 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 438 039
- накладные расходы, тенге	822 279
в т.ч. зарплата, тенге	74 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 762 165
Всего	**24 686 854**

ИТОГО	**24 686 854**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					24 686 854
в т.ч оборудование					***0***
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**24 686 854**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				962 787
ИТОГО					**25 649 642**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				538 642
ИТОГО					**26 188 284**

Непредвиденные работы и затраты	2%				523 766
ИТОГО с непредвиденными					26 712 050
ИТОГО с оборудованием и прочими					**26 833 795**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				10 196 842
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				16 636 953
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**26 950 253**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					10 196 842
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					16 753 411
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**25 602 741**
2022 г. - к=0,95					9 687 000
2023 г. - к=0,95					15 915 741
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					1 162 440
2023 г. - НДС (12 %)					1 909 889
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					10 849 440
2023 г.					17 825 630
Итого по акту					**28 675 070**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**28 675 070**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя_____Жуманов С.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"

_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""

_____Иргибаев М.А.

поверхн соот т уст смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-11-4 Устройство дождеприемных колодцев ДК -29
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №3

за май 2025 г.

на Устройство дождеприемных колодцев ДК -29

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	110	300,77	300,77	33085	33085	–	6057	42273	
						–	76,47	–	8412	–	3131		
2	2	1123-0701-0103	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	24,2	51359,85	20127,73	1242908	487091	94312	858578	2269605	
						27334,94	8501,82	661506	205744	–	168119		
3	3	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12989		12989		12989	–	14028	Казахстан
						–		–		–	1039		
4	4	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б	шт.	1	17928		17928		17928	–	19362	Казахстан

5	5 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9в	шт.	56	–	–	–	1434			
					17928	1003968	1003968	–	1084285	Казахстан	
6	6 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (плита днища КЦД-10а, плита перекрытия КЦП2-10)	м3	12,54	–	–	–	80317			
					111481	1397972	1397972	–	1509810	Казахстан	
7	7 244-202-0304	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)	комплект	56	–	–	–	111838			
					86015	4816840	4816840	–	5202187	Казахстан	
8	8 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	–	–	–	385347			
					25559	25559	25559	–	27604	Казахстан	
9	9 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	298,11	–	–	–	2045			
					1066,77	57,45	318015	17126	127886	164906	521555
10	10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	32	580,33	8,15	173002	2430	–	38634	
					1270,72	–	40663	–	–	29277	75535
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	32	1270,72	–	40663	–	–	5595	
					257,39	121,31	8236	3882	–	4435	13685
12	12 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	78	136,08	56,42	4355	1805	–	1014	
					56,39	56,39	4398	4398	–	948	5774
					–	16,89	–	1317	–	428	
	Итого						**10 785 703**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	879 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	545 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 497 454
- накладные расходы, тенге	1 064 201
в т.ч. зарплата, тенге	95 778
- сметная прибыль (8 %), тенге	798 941
Всего	**10 785 703**

ИТОГО	**10 785 703**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					10 785 703
в т.ч оборудование					***0***
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**10 785 703**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				420 642
ИТОГО					**11 206 345**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				235 333
ИТОГО					**11 441 679**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				53 190
Непредвиденные работы и затраты	2%				228 834
ИТОГО с непредвиденными					11 670 512
ИТОГО с оборудованием и прочими					**11 723 703**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				4 455 007
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				7 268 696
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**11 774 584**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					4 455 007
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					7 319 577
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**11 185 854**
2022 г. - к=0,95					4 232 257

2023 г. - к=0,95					6 953 598
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					507 871
2023 г. - НДС (12 %)					834 432
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					4 740 127
2023 г.					7 788 029
Итого по акту					**12 528 157**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**12 528 157**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя_____Жуманов С.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"

_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""

_____Иргибаев М.А.

расценки соотв утв смете

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 4-1-1 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №4

за май 2025 г.

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Строительные и монтажные работы											
1	10	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка (СТВ-5-3, 96 шт (фунд.ФМ-1), СТВ-9-3, 76 шт (фунд.ФМ-2), СТВ-10-3, 14 шт (фунд.ФМ-3), от демонтажа СТВ-10-4, 12 шт (фунд.ФМ-3)) НР=80 %	опора	152	18267,28	6892,32	2776627	1047633	747034	1156915	4248225	
						6460,26	3053,84	981960	464184	–	314683		

	11	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка (СТВ-10-3, 1 шт, фунд. ФМ-3о) НР=80 %									
				опора	1	24522,42	6892,32	24522	6892	11170	7611	34704
						6460,26	3053,84	6460	3054	–	2571	
3	12	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка (СТВ-5-3, 3 шт (фунд.ФМ-1о), СТВ-9-3, 4 шт (фунд.ФМ-2о)) НР=80 %									
				опора	7	30109,14	6892,32	210764	48246	117296	53279	285166
						6460,26	3053,84	45222	21377	–	21123	
4	13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,08	17812,35	9,16	19237	10	13051	5805	27045
						5718,53	–	6176	–	–	2003	
5	14	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,03	29878,95	9,16	896	–	725	162	1142
						5718,53	–	172	–	–	85	
6	17	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
				т	1,795	974934		1750007		1750007	–	1890007 Казахстан
						–		–		–	140001	
7	18	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка (опоры СТВ-10-4, 12 шт, 2,16 тн)	т	1,5	917		1376		1376	–	1485
						–		–		–	110	

	19	411-103-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (перевозка опор СТВ-10-4 с базы заказчика до места строительства)								
				т·км	12,45	101		1257		–	–	1358
						–		–		–	101	
9	23	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников("Ива", L2000, угол наклона 30 градусов, 30 шт, "Ива", L1000, угол наклона 20 градусов, 84 шт, "Ива", L500, угол наклона 20 градусов, 99 шт) НР=72 %								
				шт.	167	15073,21	7088,21	2517226	1183731	119362	1286265	4107770
						7270,26	3427,22	1214133	572346	–	304279	
10	28	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий (SL-96x2, 30 шт, SL-96, 84 шт, SL-24, 99 шт) НР=72 %	шт.	167	13456,62	4562,99	2247256	762019	572850	921686	3422457
						5463,39	2202	912386	367734	–	253515	
11	32	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (прокладка кабеля ВВГ 3x2,5 внутри опоры) НР=72 %	м кабеля	1778	413,56	152,02	735310	270292	93114	343057	1164636
						209,17	58,81	371904	104564	–	86269	
12	34	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (Т-1, 2678 м, Т-2, 76 м, Т-1, 2463 м, Т-2, 76 м) НР=72 %	м3 грунта	1625,4	262,38	262,38	426472	426472	–	123582	594058
						–	105,6	–	171642	–	44004	
13	35	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1665,5	56,93	56,93	94817	94817	–	20769	124833

					–	17,32	–	28846	–	9247		
14	36 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	2893	343,61	218,11	994064	630992	–	478831	1590727	
					125,5	104,38	363072	301971	–	117832		
15	37 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	83,1	104,33	62,5	8670	5194	–	4293	14000	
					41,83	29,91	3476	2486	–	1037		
16	38 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	258	4240		1093920		1093920	–	1181434	Казахстан
					–		–		–	87514		
17	39 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	2893	327,93	202,43	948701	585630	–	444504	1504661	
					125,5	87,9	363072	254295	–	111456		
18	40 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72 %	м кабеля	83,1	169,24	106,49	14064	8849	–	6521	22231	
					62,75	46,23	5215	3842	–	1647		
19	41 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,99423	80441		1367033		1367033	–	1476396	Казахстан
					–		–		–	109363		
20	42 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях (на пересечениях) НР=72 %	м	223	426,71	238,19	95156	53116	705	41564	147658	
					185,36	73,51	41335	16393	–	10938		
21	43 241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	223	6506		1450838		1450838	–	1566905	

					–		–		–	116067	
22	44 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (ВБбШв 5х70-0,66, 6,783 кг) НР=72 %	м кабеля	361,5	963,88	514,22	348443	185891	18885	158175	547147
					397,42	210,29	143667	76020	–	40529	
23	45 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (ВБбШв 5х25-0,66, 1988 кг) НР=72 %	м кабеля	1004,5	518,02	214,77	520351	215736	52475	242886	824296
					251,01	84,82	252140	85202	–	61059	
24	46 1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (ВБбШв 5х25, заход-выход, по мк ЯУО) НР=72 %	м кабеля	64,1	539,5	215,99	34582	13845	3307	16443	55107
					271,92	84,36	17430	5407	–	4082	
25	47 1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (ВБбШв 5х70, заход-выход, по мк ЯУО) НР=72 %	м кабеля	69,5	1126,58	527,28	78297	36646	3854	37738	125318
					543,84	210,32	37797	14617	–	9283	
26	48 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (ВБбШв 5х25) НР=72 %	м кабеля	322,4	634,03	262,97	204411	84782	18474	96746	325250
					313,76	103,02	101156	33214	–	24093	
27	49 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (ВБбШв 5х70) НР=72 %	м кабеля	43	1442,39	736,66	62023	31676	2464	29308	98637
					648,43	298,2	27882	12823	–	7306	

	52	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой (+герметизация концов труб на переходах) НР=72 %	проход кабеля	264	1721,14	–	454381	–	194843	186867	692548
						983,1	–	259538	–	–	51300	
29	53	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250	–	270
						–		–		–	20	
30	54	1308-0201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	980	355,59	–	348478	–	–	250904	647333
						355,59	–	348478	–	–	47951	
31	55	1308-0201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	1080	376,51	–	406631	–	–	292774	755357
						376,51	–	406631	–	–	55952	
32	56	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	625	1082		676250		676250	–	730350
						–		–		–	54100	
33	57	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	40	1158		46320		46320	–	50026
						–		–		–	3706	
34	58	1308-0303-2509	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне (+ТС-1004 для ВБбШв 5х25) НР=72 %	шт.	196	8546,14	–	1675043	–	87271	1143196	3043698
						8100,88	–	1587772	–	–	225459	

	59	1308-0303-2511	Коробка с зажимами, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне (+ТС-1004 для ВБбШв 5х70) НР=72 %									
				шт.	216	8623,3	44,23	1862633	9554	103289	1263102	3375794
						8100,88	20,92	1749790	4519	–	250059	
36	60	290-000-0001(пл)ТОО "ТД ИЭК.КАЗ	Блок зажимов ТС-1004, 100А, 4Р									
				шт	412	2337		962844		962844	–	1039872
						–		–		–	77028	
37	61	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под заземление) НР=72 %									
				м3 грунта	60	2675,16	–	160510	–	–	115567	298163
						2675,16	–	160510	–	–	22086	
38	62	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
				м3 грунта	60	1395,64	–	83738	–	–	60291	155551
						1395,64	–	83738	–	–	11522	
39	63	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР=80 %									
				м заземления	240	373,21	214,04	89570	51370	67	43763	144000
						158,89	69,04	38134	16570	–	10667	
40	64	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм									
				т	0,1504	507569		76338		76338	–	82445
						–		–		–	6107	
41	65	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=80 %									
				заземлитель	160	3066,7	2232,78	490672	357245	1339	193705	739127
						825,55	687,77	132088	110043	–	54750	
42	66	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм									
				т	0,7568	406897		307940		307940	–	332575 Казахстан

–	–	–	24635	

Итого	**37 469 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 661 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 110 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 671 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 894 691
- перевозка грузов, тенге	1 257
- накладные расходы, тенге	9 026 309
в т.ч. зарплата, тенге	812 368
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 775 539
Всего	**37 469 762**

ИТОГО	**37 469 762**
в том числе оборудование	**0**
в том числе прочие	

Итого по акту					37 469 762
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**37 469 762**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				1 461 321
ИТОГО					**38 931 083**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				817 553
ИТОГО					**39 748 635**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				184 785
Непредвиденные работы и затраты	2%				794 973
ИТОГО с непредвиденными					40 543 608
ИТОГО с оборудованием и прочими					**40 728 393**

2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				15 476 789
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				25 251 604
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**40 905 154**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					15 476 789
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					25 428 365
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				**38 859 896**
2022 г. - к=0,95					14 702 950
2023 г. - к=0,95					24 156 947
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					1 764 354
2023 г. - НДС (12 %)					2 898 834
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					16 467 304
2023 г.					27 055 780
Итого по акту					**43 523 084**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**43 523 084**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
И.о руководителя_____Жуманов С.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расценки 1005 т ЖБ смеси

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города семей области Абай" область Абай, г. Семей, Достаевского 110**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
160440009534	060540010623	ГУ	ТОО	46	13.06.2023г.	022-032-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"	**1 770 761 508,8**	113 778 928	101588328,57				12190599,43	113 778 928

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

И.о руководителя _____ Жуманов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
Инженер _____ Иргибаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)