Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ,Республика Казахстан, Абай, Семей, Достоевского, дом № 110**	**160440009534**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**	**060540010623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос закупках работ,не связанных со строительством № 46 от 13.06.2023 г	

Номер документа	Дата составления
94	**27.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный в г.Семей			работа	1	17 942 671,46	17 942 671,46	1 922 429,09
				Итого	1	x	17 942 671,46	1 922 429,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города семей области Абай" область Абай, г. Семей, Достаевского 110**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
160440009534	060540010623	ГУ	ТОО	46	13.06.2023г.	022-032-432	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ Северный г.Семей"	**1 898 975 794,26**	241 993 213,5	16 020 242,38				1 922 429,09	17 942 671,46

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор _____ Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Инженер _____ Иргибаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

Руководитель _____ Байырхан М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"**

(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "Мейір-М"**

(полное наименование)

РЕЕСТР

к актам выполненных работ за июнь месяц 2025 года

по объекту: ""Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный в г. Семей" на 2025 г.г."

№ п/п	№ смет	№ акта	Наименование	Сумма , тенге	примечание
1	2-3-1	7	Акт выполненных работ - Пересечения и примыкания (ПК 0+00 (ул.Джангельдина)	7687859,00	
2	2-3-3	8	Акт выполненных работ - Пересечения и примыкания (ПК 0+00 (Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96.)	2754702,00	
3	2-4-1	9	Акт выполненных работ - Устрйство тротуара и велосипедной дорожки	7500110,46	
			Итого:	**17 942 671,46**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"

Байырхан М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мейір-М"

Алиев Е.М.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-1 Пересечения и примыкания (ПК 0+00 (ул.Джангельдина))
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №7

за июль 2025 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы на переходно-скоростной полосе ПК 0+00 (ул.Джангельдина)										
1	1	1101-0102-0373	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	406	158	158	64148	64148	–	10772	80914	
						–	36,85	–	14961	–	5994		
2	2	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	731	392		286552		–	–	309476	
						–		–		–	22924		
3	3	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	363	140,13	140,13	50867	50867	–	11066	66888	

					–	42,34	–	15369	–	4955		
4	4 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1815	9,5	9,5	17243	17243	–	4195	23153	
					–	3,21	–	5826	–	1715		
5	5 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	363	115,98	99,01	42101	35941	581	10870	57209	
					15,37	26,22	5579	9518	–	4238		
	Раздел 2 Дорожная одежда на переходно-скоростной полосе (ул.Джангельдина)											
6	6 1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %	м2 поверхности	1562	81,01	37,67	126538	58841	62	92463	236521	
					43,3	11,51	67635	17979	–	17520		
7	7 217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1672	359		600248		600248	–	648268	Казахстан
					–		–		–	48020		
8	8 1127-0401-0102	Слои оснований дополнительный из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	204	10096,79	1379,91	2059745	281502	1731458	135770	2371156	
					229,34	386,9	46785	78928	–	175641		
9	9 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1127	373,49	319,01	420923	359524	–	207513	678711	
					54,48	116,01	61399	130743	–	50275		
10	10 211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	213	8569		1825197		1825197	–	1971213	Казахстан
					–		–		–	146016		
11	11 211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	17	9537		162129		162129	–	175099	Казахстан

–	–	–	12970	

Итого	**6 618 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	868 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	273 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 319 675
- перевозка грузов, тенге	286 552
- накладные расходы, тенге	472 649
в т.ч. зарплата, тенге	42 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	490 268

Итого по акту					6 618 608
в т.ч оборудование					***0***
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**6 618 608**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				258 126
ИТОГО					**6876 734**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				144 411
ИТОГО					7 021 145
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				32 640
Непредвиденные работы и затраты	2%				140 423
ИТОГО с непредвиденными					7 161 568
ИТОГО с оборудованием и прочими					**7 194 208**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				2 733 799
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				4 460 409
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**7 225 431**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					2 733 799
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					4 491 632
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				6 864 159
2022 г. - к=0,95					2 597 109
2023 г. - к=0,95					4 267 050

Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					311 653
2023 г. - НДС (12 %)					512 046
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					2 908 762
2023 г.					4 779 096
Итого по акту					**7 687 859**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**7 687 859**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
Руководитель_____Байырхан М.Б.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расценки соот-т дв смёте

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-3-3 Пересечения и примыкания
(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №8

за июль 2025 г.

на Дорожная одежда на примыканиях ПК 0+00 (АЗС), ПК 0+42, ПК 1+08, ПК1+87, ПК 1+93, ПК2+24, ПК 3+11, ПК 4+80, ПК 4+86, ПК 5+66, ПК 6+54, ПК 8+74, ПК 9+75, ПК 9+99, ПК 10+22, ПК 11+60, ПК 11+99, ПК 12+60, ПК 13+05, ПК 13+67, ПК13+96.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108 %	м2 поверхности	491,42	81,01	37,67	39810	18512	20	29089	74411	
						43,3	11,51	21278	5656	–	5512		
2	2	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	525,824	359		188771		188771	–	203873	Казахстан
						–		–		–	15102		

3	3 1127-0401-0102	Слои оснований дополнительный из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	73,7586	10096,79	1379,91	744725	101780	626029	49089	857319
					229,34	386,9	16916	28537	–	63505	
4	4 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	491,42	373,49	319,01	183540	156768	–	90486	295947
					54,48	116,01	26773	57010	–	21922	
5	5 211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	93,37	8569		800088		800088	–	864095 Казахстан
					–		–		–	64007	
6	6 211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	7,3714	9537		70301		70301	–	75925 Казахстан
					–		–		–	5624	

Итого **2 371 570**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 64 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 277 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 91 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 685 209
- накладные расходы, тенге 168 664
  в т.ч. зарплата, тенге 15 180
- сметная прибыль (8 %), тенге 175 672

Итого по акту					2 371 570
в т.ч оборудование					***0***

в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**2 371 570**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				92 491
ИТОГО					**2464 061**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				51 745
ИТОГО					2 515 807
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				11 696
Непредвиденные работы и затр	2%				50 316
ИТОГО с непредвиденными					2 566 123
ИТОГО с оборудованием и прочими					**2 577 818**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				979 571
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				1 598 247
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**2 589 006**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					979 571
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					1 609 435
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				2 459 556
2022 г. - к=0,95					930 592
2023 г. - к=0,95					1 528 963
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					111 671
2023 г. - НДС (12 %)					183 476
в т.ч. с разбивкой по годам					

2022 г.					1 042 263
2023 г.					1 712 439
Итого по акту					**2 754 702**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**2 754 702**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
Руководитель_____Байырхан М.Б.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.

расценки соот-т утв смёте

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодороги от а/д "Омск-Майкапшагай" до ТЛЦ "Северный"
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-4-1 Устрйство тротуара и велосипедной дорожки

(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №9

за июнь 2025 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство тротуара и велосипедной дорожки										
1	1	1127-0701-0201	Основания под тротуары. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1320	623,53	194,33	823060	256516	–	709122	1654757	
						429,2	68,22	566544	90050	–	122575		
2	2	1127-0701-0202	Основания. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	10560	15,84	6,3	167270	66528	–	133322	324639	
						9,54	2,15	100742	22704	–	24047		

3	3 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	274,12	6957		1907053		1907053	–	2059617	Казахстан
					–		–		–	152564		
4	4 414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	446,4	381		170078		–	–	183684	
					–		–		–	13606		
5	5 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	446,4	206		91958		–	–	99315	
					–		–		–	7357		
	Раздел 2 Установка бортовых камней на тротуарах											
6	11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	595,2696	1968,25	46,23	1171639	27519	410248	805176	2134960	
					1232,84	19,59	733872	11661	–	158145		

Итого	**6 456 972**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 401 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	350 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 415
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 317 301
- перевозка грузов, тенге	262 036
- накладные расходы, тенге	1 647 620
в т.ч. зарплата, тенге	148 286
- сметная прибыль (8 %), тенге	478 294

Итого по акту					6 456 972
в т.ч оборудование					*0*
в т.ч. Прочие					
Итого без оборудования и прочих					**6 456 972**
Временные здания и сооружения - 3,9 %	3,90%				251 822
ИТОГО					**6708 794**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,1 %	2,10%				140 885
ИТОГО					6 849 679

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (82482/163,33*1,50*3180+8*82482*10/1960*(160640629/82482+1,50*3180/163,33))/1000	0,004931569				31 843
Непредвиденные работы и затраты	2%				136 994
ИТОГО с непредвиденными					6 986 673
ИТОГО с оборудованием и прочими					**7 018 516**
2022 г. - 38 % (МРП = 3180 тенге)	38%				2 667 036
2023 г. - 62 % (МРП = 3201 тенге)	62%				4 351 480
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					**7 048 976**
2022 г. - 38 % (Иинф = 1,000)					2 667 036
2023 г. - 62 % (Иинф = 1,007)					4 381 940
Понижающий коэффициент К=0,95 (Тендерная скидка)	0,95				6 696 527
2022 г. - к=0,95					2 533 684,144
2023 г. - к=0,95					4 162 843
Налог на добавленную стоимость					
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г. - НДС (12 %)					304 042
2023 г. - НДС (12 %)					499 541
в т.ч. с разбивкой по годам					
2022 г.					2 837 726,24
2023 г.					4 662 384,22
Итого по акту					**7 500 110,46**
ИТОГО ОПЛАТА ПО АКТУ					**7 500 110,46**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей
Руководитель _____ Байырхан М.Б.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор_____Алиев Е.М.

Технадзор:
ТОО "Нурай -Сервис"
_____Иргибаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Проектная фирма "Жаңа Жол""
_____Иргибаев М.А.